

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>		CÓDIGO	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
			PÁGINA	1 de 2

<b>CONTRATO N°:</b>	077 DE 2023	02 – SEP – 2023	INT-SMC-018-2023
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA		
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS ADOSADOS PARA MONTAJE DE UN SALÓN COMUNITARIO MULTIFUNCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA VEREDA LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO		
<b>CONTRATISTA:</b>	CHANAVI SAS		
<b>NIT:</b>	900.423.156-0		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	HECTOR LUIS CHARRY CUELLO		
<b>CÉDULA DE CIUDADANIA:</b>	91.323.263 DE PUERTO WILCHES		
<b>VALOR INICIAL:</b>	CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE (\$46.382.211, <sup>05</sup> )		
<b>ANTICIPO (50%):</b>	N/A		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CUATRO (04) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	21 – SEP – 2023		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS</b>			
<b>PRÓRROGA N°1:</b>	20 – ENE – 2024	CUARENTA (40) DIAS	
<b>ADICIÓN PRESUPUESTAL:</b>	N.A.		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA</b>	29 – FEBRERO – 2024		
<b>DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
ANTICIPO:	N/A	N/A	\$0,00
<b>PAGO TOTAL:</b>		<b>N/A</b>	<b>\$0,00</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	CANTAGALLO – BOLÍVAR		

A los veintinueve (29) días del mes de febrero del año 2024, los suscritos **HECTOR LUIS CHARRY CUELLO** como representante legal de **CHANAVI SAS**, con NIT 900.423.156-0, en calidad de Interventor, **OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ**, como Profesional de Apoyo y **YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA**, como Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA**, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL del Contrato de Interventoría N°77 de 2023.

#### CONSIDERANDO.

1. Que el día 02 de SEPTIEMBRE de 2023, FONCOLOMBIA, suscribió el contrato de interventoría N°077 de 2023, con la firma CHANAVI SAS, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS ADOSADOS PARA MONTAJE DE UN SALÓN COMUNITARIO MULTIFUNCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA VEREDA LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO".

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	2 de 2

2. Que el día 21 de SEPTIEMBRE de 2023, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del contrato de interventoría N°077 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día 20 de ENERO de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE PRÓRROGA N°01 del contrato de Interventoría N°077 de 2023 por un término de 40 días a solicitud de la UT CANTAGALLO LA FORTUNA 2023 con previa aprobación de CHANAVI SAS.
4. Teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de CHANAVI SAS (Contratista de Interventoría), las cuales se describen a continuación:
  - ✓ Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último periodo, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas.
  - ✓ Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
  - ✓ Informe final con el resumen de las actividades realizadas de cada uno de los profesionales relacionados en el contrato de Interventoría N°077 de 2023.
  - ✓ Matriz multiparámetros en donde avala el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales por parte del contratista de Obra (UT CANTAGALLO LA FORTUNA 2023) y las actividades presentadas en el contrato de Obra N°054 de 2023.
  - ✓ Certificado (según requiera) de algún caso de fallecimiento del personal profesional y no profesional perteneciente al contratista de obra e interventoría.

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de Interventoría N°077 de 2023 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS ADOSADOS PARA MONTAJE DE UN SALÓN COMUNITARIO MULTIFUNCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA VEREDA LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.", celebrado entre FONCOLOMBIA y CHANAVI SAS.

**SEGUNDO:** Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los trámites de Recibo Final y la Liquidación del contrato de Interventoría N°077 de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes intervinieron en ella, a los veintinueve (29) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**HECTOR LUIS CHARRY CUELLO**  
 Representante Legal  
**CHANAVI SAS**  
 Contratista de Interventoría

  
**OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ**  
 Profesional de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**  
 Contratante

  
**YODY ANDREA SANTAMARÍA QUIROGA**  
 Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**  
 Contratante