

CODIGO BPIN N°:	2023685220039		
CONTRATO N°:	064 DE 2024	01 – ABRIL – 2024	OBR-SMC-002-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR"		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DISEÑOS ESTRUCTURAS MATERIALES Y ESPACIOS - CORPODIESMES		
NIT:	901.025.123.-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA JULIETH GÓMEZ LEÓN		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.100.974.262 DE SAN GIL		
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$129.286.756,00)		
ANTICIPO (50%):	SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 64.643.378,00)		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE INICIO:	16 – MAYO – 2024		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	16123		
RP N°:	7524		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	078 DE 2024	26 – ABRIL – 2024	INT-SMC-031-2024
INTERVENTOR:	CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIEART"		
NIT:	804.016.672-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	37.946.883 DE SOCORRO		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°1:	EN TRAMITE	UN (1) MES	
AMP. N°1 SUSPENSION N°1:	N/A	N/A	
REINICIO N°1:	N/A		
ADICIONAL N°1:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
MODIFICACION N°1:	N/A		
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 – JULIO – 2024		
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	24 – MAYO – 2024	50%	\$64.643.378, ⁰⁰
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°1:	N/A	N/A	N/A
% DE AVANCE FISICO:	60 % / 02 – JULIO – 2024		
MUNICIPIO:	PALMAR, SANTANDER		

A los dos (02) días del mes de julio del año 2024, los suscritos, (CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DISEÑOS ESTRUCTURAS MATERIALES Y ESPACIOS - CORPODIESMES), con NIT **901.025.123-4**, representado(a) legalmente por **ANDREA JULIETH GÓMEZ LEÓN**, como Contratista de Obra, CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIEART", con NIT 804.016.672-6, representado(a) legalmente SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO, como Contratista de Interventoría, **Ing. YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA** como Supervisora y JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, y la Dra. **MARCELA BARBOSA PEREZ** como DIRECTORA EJECUTIVA de FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N°01 dentro del Contrato de Obra N°064 de 2024.

CONSIDERANDO

1. Que el día 01 de ABRIL de 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°064 de 2024, con la firma CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DISEÑOS ESTRUCTURAS MATERIALES Y ESPACIOS – CORPODIESMES cuyo objeto es: "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR".
2. Que, el día 16 de MAYO de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°064 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 01 de JULIO de 2024, la firma CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DISEÑOS ESTRUCTURAS MATERIALES Y ESPACIOS – CORPODIESMES, Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIEART" Contratista de Interventoría, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de Obra N°064 de 2024, aduciendo los siguientes motivos y razones:
 - *La actividad referente al fortalecimiento de la conservación de ecosistemas estratégicos, la cual describe capacitaciones con los PRAES del Instituto Técnico José Rueda, no ha sido posible llevarla a cabo, puesto que los estudiantes se encuentran en receso escolar de mitad de año según calendario académico; por lo que a la fecha no se ha podido coordinar con la*

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC


COPIA CONTROLADA

institución educativa el cronograma para la realización de estas jornadas didácticas de educación ambiental.

- Debido a la temporada de lluvias evidenciadas durante el mes de junio del 2024 y la prolongación de estas lluvias sobre el mes de julio, las cuales están pronosticadas por las entidades meteorológicas, se observa que para la región estas persistirán.

En los boletines emitidos por el IDEAM referentes a climatológico mensual y de predicción climática, se evidencia la prolongación de lluvias consideradas durante el mes de julio.

Imagen 1: Boletín predicciones climáticas, IDEAM



Fuente: http://archivo.ideam.gov.co/documents/21021/126539667/05_Bolet%C3%ADn_Predicci%C3%B3n_Clim%C3%A1tica_Mayo_2024.pdf/efeff63-7961-4b9d-a15a-0b39fdc36da6?version=1.0

En los resultados del otro sitio web: Tiempo3 - Pronósticos del tiempo a nivel mundial, se proyecta lo siguiente:

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

Nota: [Ingresar al link: https://www.tiempo3.com/southamerica/colombia/santander?page=month&month=June](https://www.tiempo3.com/southamerica/colombia/santander?page=month&month=June)

Imagen 2: Proyección del clima para el mes de Julio del 2024, Santander-Colombia

Clima promedio en Santander en julio de 2024

Las temperaturas en Santander en julio 2024 están más que todo del lado frío, con **temperaturas de 9°C y 23°C grados**. Asegurate de traer una chaqueta durante el mes de julio!

Con más de **22 días lluviosos este mes**, Santander va a estar increíblemente mojado durante julio. Asegúrate de empacar tu paraguas, y de traer tus botas de goma para estar seco. Va a llover a cantaros este mes!

Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Santander.



Fuente:

<https://www.tiempo3.com/southamerica/colombia/santander?page=month&month=July>

Si las lluvias para el mes de junio han ocasionado retrasos en las actividades de Suministro e instalación de postes para cerramiento, debido a que se ha dificultado e incluso ha sido imposible el traslado de los materiales por algunos caminos y/o puntos acceso a los nacimientos de agua, de igual forma se evidenciará lo mismo durante el mes de julio una vez revisadas las proyecciones climatológicas.

4. Que el día 02 de Julio de 2024, la firma INGENIEART Contratista de Interventoría, mediante comunicación dirigida a FONCOMOLBIA avaló la necesidad de suspender y solicita lo propio para el Contrato de Interventoría N°078 del 2024, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones:
 - *Que se ha realizado seguimiento técnico, administrativo y financiero a las actividades contractuales descritas en el contrato de obra No. 064-2024, durante el periodo del 16 de mayo del 2024 (fecha de inicio) y el 01 de julio del 2024 (fecha emisión de oficio).*
 - *Que ante las causales descritas por el contratista para solicitar la aprobación de suspensión de la obra por un plazo de un mes calendario, esta interventoría habiendo estado presente diariamente en campo, ha evidenciado los retrasos ocasionados producto de condiciones climáticas, lo que no ha permitido el traslado normal de los postes, alambre y grapas para cerramiento, puesto que existen varios lugares a impactar donde existe difícil acceso, y las*

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 4 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-007
		Versión: 0.2
		Página 5 de 6

lluvias ocasionan suelos blandos y llenos de lodazal impidiendo un acceso seguro para animales de carga quienes transportan los insumos desde la vía hasta la zona del nacimiento de agua.

- *También fue corroborado el tiempo de receso escolar en las instituciones educativas públicas, el cual se está llevando a cabo desde el 17 de junio e irá hasta 07 de julio del 2024, y que a la fecha se ha venido trabajando con el diseño de los folletos y la preparación del material didáctico, por lo tanto no se ha concertado un cronograma con el Instituto Técnico José Rueda, donde se propongan las fechas para realizar las jornadas de educación ambiental.*
 - *Que esta interventoría aprueba la solicitud realizada por el contratista de obra para llevar a cabo la suspensión de las actividades contratadas en el contrato de obra No. 064-2024 por un término de UN MES CALENDARIO, toda vez que las causales expuestas cuentan con sustento técnico, administrativo y el respectivo seguimiento de esta interventoría lo que corrobora cada una de las situaciones expuestas.*
 - *Que se solicita el nuevo cronograma de actividades una reiniciado el contrato de obra, acorde a los nuevos plazos contractuales.*
 - *Que esta interventoría solicita a FONCOLOMBIA supervisor del contrato de la referencia, APROBAR suspensión por el mismo tiempo aprobado por el contratista de obra (01 MES CALENDARIO), para que una vez reiniciadas las actividades se garantice el seguimiento en el mismo plazo contractual por esta interventoría.*
5. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud de suspensión requerida por el Contratista de Obra y avalada por el Contratista de Interventoría, para llevar a feliz término el desarrollo del objeto contractual.
 6. Que el Contrato de Obra N°064 de 2024 se encuentra vigente según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.
 7. Que el acto de suspensión del término de ejecución de un contrato estatal, debe corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y de lo cual se deja constancia a través de la suscripción de este documento.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el término de ejecución del Contrato de Obra N°064 de 2024, cuyo objeto es: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR”, celebrado entre FONCOLOMBIA y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DISEÑOS ESTRUCTURAS MATERIALES Y ESPACIOS - CORPODIESMES, por el término de UN MES CALENDARIO, contados a partir del 02 de JULIO de 2024 y hasta el 01 de AGOSTO del 2024.

SEGUNDO: La presente suspensión del término de ejecución contractual, podrá darse por terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripción de la respectiva Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la suspensión.

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 5 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC


COPIA CONTROLADA

TERCERO: Que la presente suspensión no generará mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

CUARTO: Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, para lo cual se suscribirá un Acta de Reinicio que contemple entre otros, la nueva programación de la fecha de entrega final.

QUINTO: La firma CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DISEÑOS ESTRUCTURAS MATERIALES Y ESPACIOS – CORPODIESMES, Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **B-100047208**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° **B-100012598**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N°01 DEL CONTRATO DE OBRA N°064 de 2024 por quienes intervinieron en ella, a los 02 días del mes de julio de 2024.


ANDREA JULIETH GÓMEZ LEÓN
Representante Legal
CORPODIESMES
Contratista de Obra


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
Representante Legal
INGENIART
Contratista de Interventoría


YODY ANDREA SANTAMARÍA QUIROGA
Supervisora
Jefe de la Oficina de Planeación e
Infraestructura
FONCOLOMBIA


MARCELA BARBOSA PEREZ
Directora Ejecutiva
FONCOLOMBIA

Proyectó: **YORQUIN F. QUINTERO URIBE**
Apoyo a la Supervisión
FONCOLOMBIA

VoBo: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ**
Profesional de la Oficina Jurídica **FONCOLOMBIA**
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 6 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA