



**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA**

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 1 de 6

CODIGO BPIN N°:	2024134900016		
CONTRATO N°:	146 DE 2024	10-DIC-2024	OBR – SCC – 061 – 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN LA VEREDA PILOTO (PALMERAS) EN EL MUNICIPIO DE NOROSÍ, BOLÍVAR."		
CONTRATISTA:	ECOCIRCULAR-T.S.A.S.		
NIT/ C.C:	901.630.247-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ANDRES TORRES CHACON		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.085.095.472 del Banco Magdalena		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 278.669.193,00)		
ANTICIPO (50%):	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 139.334.596,50)		
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO:	13- DIC – 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 – ENE – 2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	6524		
RP N°:	13125		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	N/A	N/A	N/A
INTERVENTOR:	N/A		
NIT/C.C:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
CEDULA DE CIUDADANIA:	N/A		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSIÓN N°1	N/A		
AMP. N°1 SUSPENSION N°1:	N/A		
REINICIO N°1	N/A		
VALOR FINAL:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
MAYORES Y MENORES	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	12 – ENE – 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 – ENE – 2025

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 3 de 6
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC <i>COPIA CONTROLADA</i>

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-027
		Versión: 0.1
		Página 2 de 6
DESEMBOLSOS REALIZADOS		

CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
ANTICIPO	13 – 12 – 2024	50 %	\$ 139.334.596,50
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
PARCIAL No.1	N/A	N/A	N/A
PAGO TOTAL	N/A	N/A	N/A
VALOR PARA PAGAR:		\$ 111.467.677,20	
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	13 – DIC– 2024	
	HASTA:	12 – ENE - 2025	
N° DE PAGOS REALIZADOS:	N/A		
% DE AVANCE FISICO:	100%	12 – ENERO – 2025	
MUNICIPIO:	NOROSI - BOLIVAR		

A los trece (13) días del mes de enero del año 2025, los suscritos RAFAEL ANDRES TORRES CHACON, identificado con cedula de ciudadanía 1.085.095.472 del Banco Magdalena, representante legal de ECOCIRCULAR-T S.A.S. con NIT 901.630.247-3, como Contratista de Obra, ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ SUPERVISOR y SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°146 de 2024, correspondiente al periodo entre el 13 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de 2025 de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

CONSIDERANDO.

- Que el día 10 de diciembre de 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° 146 de 2024 con el contratista ECOCIRCULAR-T S.A.S., cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN LA VEREDA PILOTO (PALMERAS) EN EL MUNICIPIO DE NOROSÍ, BOLÍVAR."
- Que el día 13 de diciembre de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N° 146 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que la cláusula 4 del Contrato de Obra N°146 de 2024, señala como forma de pago lo siguiente: **CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO.** del Contrato de Obra N°146 de 2024, señala como forma de pago lo siguiente: Contrato de Obra por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$278.669.193,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones. a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 3 de 6
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC COPIA CONTROLADA

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidación.

PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato.

PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.

PARÁGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN 2024134900016 el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: **1.** Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. **2.** Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. **3.** Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. **4.** Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.**

4. Teniendo en cuenta la culminación del plazo contractual de las actividades, existen pendientes por ejecutar por parte de ECOCIRCULAR-T S.A.S., representada legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON, las cuales se describen a continuación:

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 3 de 6
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

- ✓ "Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- ✓ Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
- ✓ Acreditar mediante el registro fotográfico el retiro de los materiales sobrantes, entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.
- ✓ Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los tramos a intervenir.
- ✓ Entregar la bitácora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director de la obra y residente.
- ✓ Presentar el informe final, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido, con ello los respectivos anexos como los son bitácora de obra, planos récord, acreditación de paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador, actualización de las pólizas, paz y salvo de los proveedores y trabajadores, cierre de los planes utilizados (PMA, PMT y otros según el caso), registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega de la obra."
- ✓ Pago FIC – SENA
- ✓ Devolución de rendimientos financieros.

Los cuales persisten e impiden la liquidación total a satisfacción por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.

5. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	Localización y replanteo.	M2	27,56
2	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,75m x 1,05m) h: 0,83m		
2,1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	104,58
2,2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm	M2	28,00
2,3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	55,13
2,4	Suministro e Instalación de STC Vitriificado	M2	17,50
2,5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	Und	35,00
3	TALLER		
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros). Para cada vereda	Und	1,00

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 3 de 6
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 5 de 6

- Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de obra N°146 de 2024 es de 100,00%.
- Que según el balance restante del contrato de Obra N°146 de 2024 es el siguiente.

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 278.669.193,00	
VALOR EJECUTADO		\$ 250.802.273,70
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00
SALDO A LIBERAR		\$ 0,00
VALOR A PAGAR LIQUIDACION		\$ 27.866.919,30
SUMAS IGUALES	\$ 278.669.193,00	\$ 278.669.193,00

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 139.334.596,50	
VALOR AMORTIZADO		\$0
VALOR POR AMORTIZAR		\$ 139.334.596,50
SUMAS IGUALES	\$ 139.334.596,50	\$ 139.334.596,50

- Que ECOCIRCULAR-T S.A.S. ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (Día 13 Mes diciembre Año 2024 al día 12 Mes enero Año 2025)
- Que, de acuerdo al porcentaje de avance, durante la ejecución del Contrato de Obra N°146 de 2024, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, relacionado en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 250.802.273,70), (valor antes de amortizar) a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°146 de 2024, ejecutado por ECOCIRCULAR-T S.A.S. con la respectiva revisión y aprobación del supervisor, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (Día 13 Mes diciembre Año 2024 al día 12 Mes enero Año 2025) de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 250.802.273,70), pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizara el valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 139.334.596,50), equivalente al 55,56% de la presente acta, quedando un valor por desembolsar una vez aplicada la amortización de CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$ 111.467.677,20), el cual se cancelará a la cuenta relacionada en la tabla.

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 6 de 6
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	COPIA CONTROLADA



ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 6 de 6

NOTA: El porcentaje de amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	0330002274	BBVA

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°146 de 2024	\$ 278.669.193,00
% DE AVANCE	100%
VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACION	\$ 27.866.919,30
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL.	\$ 250.802.273,70
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO (%)	\$ 139.334.596,50
VALOR PARA PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 111.467.677,20

TERCERO: Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del Contrato de Obra N°146 de 2024 son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Obra realizó las mediciones en campo, que deben corresponder con las computadas en las memoras de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra de sus responsabilidades y obligaciones.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los trece (13) días del mes de enero del año 2025.


RAFAEL ANDRES TORRES CHACON
Representante Legal
ECOCIRCULAR - T S.A.S
Contratista de Obra


ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ
Supervisor
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. Andrés Felipe Lemus Bermúdez - Supervisor FONCOLOMBIA *AL*
Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ *JR*
Jefe de la Oficina Jurídica (e) FONCOLOMBIA
Aspectos Jurídicos
VoBo: MICHAEL MARTIN MOJICA *MM*
Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 6 de 6
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	COPIA CONTROLADA