

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------|
| CODIGO BPIN N°: | 2024688720018 | | |
| CONTRATO N°: | 004 DE 2025 | 23-ENE-2025 | OBR-SCC-002-2025 |
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEREDA MACAREGUA SECTOR LA HOYA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER" | | |
| CONTRATISTA: | KR INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S | | |
| NIT/ C.C: | 901780821-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | OMAIRA FLORES DÍAZ | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 1.101.757.854 DE VÉLEZ | | |
| VALOR INICIAL: | DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$203.230.358,00) | | |
| ANTICIPO (XX%): | CIENTO UN MILLÓN, SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA NUEVE PESOS M/CTE (\$101.615.179,00) | | |
| PLAZO INICIAL: | UN (01) MES | | |
| FECHA DE INICIO: | 07-FEBRERO-2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 06 - MARZO - 2025 | | |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | |
| CDP N°: | 15825 - 15925 | | |
| RP N°: | 15525 - 15625 | | |
| INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATO N°: | 011 DE 2025 | 04 - FEB - 2025 | INT-SMC-001-2025 |
| INTERVENTOR: | ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S | | |
| NIT/C.C: | 901.818.901-1 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | SILVIA MILAGROS CASTRO MARTÍNEZ | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 1.083.005.178 DE SANTA MARTA | | |
| ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES | | | |
| SUSPENSIÓN N°X | N/A | | |
| AMP. N°X SUSPENSION N°X: | N/A | | |
| REINICIO N°X | N/A | | |
| VALOR FINAL: | N/A | | |
| PLAZO CON ADICIONALES: | N/A | | |
| MAYORES Y MENORES | N/A | | |
| FECHA INICIAL DE TERMINACION: | N/A | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | N/A |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | |
| CONCEPTO | FECHA DE SUSCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR DE PAGO |
| ANTICIPO | 07-FEBRERO-2025 | 50% | \$101.615.179,00 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 1 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

| PAGOS REALIZADOS | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| CONCEPTO | FECHA DE SUSCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR DE PAGO |
| PARCIAL No.X | N/A | N/A | N/A |
| PAGO TOTAL | | 50% | \$101.615.179,00 |
| VALOR A PAGAR: | \$ 81.284.190,14 | | |
| PERIODO DE PAGO: | DESDE: | 07 – FEBRERO - 2025 | |
| | HASTA: | 06 – MARZO - 2025 | |
| N° DE PAGOS REALIZADOS: | CERO (00) PAGOS | | |
| % DE AVANCE FISICO: | 100% | 06 – MARZO - 2025 | |
| MUNICIPIO: | VILLANUEVA, SANTANDER | | |

A los 12 días del mes de **MARZO** del año **2025**, los suscritos **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S**, con NIT **901.780.821-4**, representado(a) legalmente por **OMAIRA FLOREZ DIAZ**, como Contratista de Obra, **ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, con NIT **901.818.901-1**, representado(a) legalmente por **SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ**, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como SUPERVISOR y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N° **004** de **2025** correspondiente al periodo (Dia **07** Mes **FEBRERO** Año **2025** al Dia **06** Mes **MARZO** Año **2025**) de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que **ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S** revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N° **004** de **2025**.

CONSIDERANDO.

1. Que el día **23** de **ENERO** de **2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° **004** de **2025**, con la firma **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEREDA MACAREGUA SECTOR LA HOYA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER"**.
2. Que el día el día **07** de **FEBRERO** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N° **004** de **2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 2 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

3. Que la cláusula VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Obra N° 004 de 2025, señala como forma de pago la siguiente: **(CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO.** Contrato de Obra por valor de **DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$203.230.358,00).** (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, **a).** un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. **b).** mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del **FONDO MIXTO**, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. **c).** un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del **FONDO MIXTO** y suscrito el acta de liquidación. **PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. **PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO** Entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. **PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN.** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. **PARÁGRAFO 4. PAGOS.** Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN 2024688720018, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente **Cláusula: 1.** Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. **2.** Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. **3.** Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. **4.** Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 3 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA** autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

4. Que el día (06) del mes de (MARZO), se suscribió el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato de obra No. 004 de 2025, donde se establecieron los siguientes pendientes:

- ✓ “Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- ✓ Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
- ✓ Allegar los certificados de materiales utilizados y los resultados de los laboratorios realizados durante la ejecución del contrato de obra.
- ✓ Acreditar mediante el registro fotográfico el retiro de los materiales sobrantes, entrega de la obra en perfecto estado de limpieza e incluyendo la subsanación de las observaciones dadas por FONCOLOMBIA al interventor.
- ✓ Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los tramos a intervenir.
- ✓ Entregar la bitácora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director de la obra, residente y el director de la interventoría.
- ✓ Presentar el informe final el cual deberá venir aprobado por el contratista de interventoría, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido, los planes de ensayos y de calidad de los materiales. Con ello los respectivos anexos como los son bitácora de obra, planos récord aprobados por la interventoría, acreditación de paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador, actualización de las pólizas, paz y salvo de los proveedores y trabajadores, cierre de los planes utilizados PAGA, PMT, registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega de la obra.”
- ✓ Pago FIC – SENA
- ✓ Devolución de rendimientos financieros.
- ✓ Cierre fiduciario y el rendimiento financiero.
- ✓ Caracterización vial con el respectivo recibido del invias.

5. Que el día (06) del mes (marzo) del año de (2025), KR INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S contratista de obra, se comprometió a entregar a satisfacción los pendientes enunciados en el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato de obra No. 004 de 2025, para luego proyectar el Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 4 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

6. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION ITEM | UNID | CANT | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
|--|--------------|------------------|------------|---|------|----------|--------------|--------------------------|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS: (130) MTS | | | | | | | | |
| 1,00 | 600.1.1 | 600-13 | | Excavaciones material comun (Incluye retiro) | M3 | 69,16 | \$45.354,00 | \$ 3.136.683,00 |
| 2,00 | 600.1.1 | 600-13 | | Excavaciones en roca (Incluye retiro) | M3 | 34,58 | \$229.652,00 | \$ 7.941.366,00 |
| 3,00 | 320.3 | 320-13 | | Subbase Granular Clase C | M3 | 103,74 | \$256.327,00 | \$ 26.591.363,00 |
| 4,00 | 630.4 | 630-13 | | Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | M3 | 79,20 | \$987.190,00 | \$ 78.185.448,00 |
| 5,00 | 630.7 | 630-13 | | Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D fc = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) | M3 | 32,66 | \$837.511,00 | \$ 27.353.109,00 |
| 6,00 | 640.1 | 640-13 | | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 3.979,96 | \$11.996,00 | \$ 47.743.600,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | \$ 190.951.569,00 |
| SUBTOTAL BASICO DE OBRA (A) | | | | | | | | \$ 190.951.569,00 |
| PAGA (B) | | | | | | | | \$ 3.437.128,00 |
| PMT (C) | | | | | | | | \$ 3.065.225,00 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL (D) | | | | | | | | \$ 5.786.436,00 |
| VALOR TOTAL OBRA = (A)+(B)+(C)+(D) | | | | | | | | \$ 203.230.358,00 |
| TOTAL DEL PROYECTO. | | | | | | | | \$ 203.230.358,00 |

7. Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de obra N°004 de 2025, y avalado por el Contratista de Interventoría es de 100,00%.

8. Que según el balance restante del contrato de Obra N° 004 de 2025 es el siguiente:

| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 203.230.358,00 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 182.899.369,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$ 00,00 |
| SALDO A LIBERAR | | \$ 00,00 |
| VALOS A PAGAR LIQUIDACION | | \$ 20.330.989,00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 203.230.358,00 | \$ 203.230.358,00 |

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VALOR DEL ANTICIPO | \$ 101.615.179,00 | |
| VALOR AMORTIZADO | | \$ 101.615.179,00 |
| VALOR POR AMORTIZAR | | \$ 00,00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 101.615.179,00 | \$ 101.615.179,00 |

9. Que **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S** con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre **07 de febrero de 2025 al 06 de marzo de 2025**.

10. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el Contratista de Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra N°004 de 2025, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, al presente documento y que hacen parte integral del mismo, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de **(CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS**

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 5 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |



ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 6 de 7

SESENTA Y NUEVE PESOS, CON CERO CENTAVOS (\$ 182.899.369,00) a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.

11. Que **ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, con NIT **901.818.901-1**, representado(a) legalmente por **SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ**, contratista de interventoría, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la obra.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°004 de 2025, ejecutado por **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S**, con la respectiva revisión y aprobación del Contratista de Interventoría, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre **07 de febrero de 2025 al 06 de marzo de 2025**, de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$182.899.368,00)** pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizará el valor de **CIENTO UN MIL MILLONES, SEISCIENTOS QUINCE MIL, SIENTO SETENTA NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$ 101.615.179,00)**, equivalente al **55,56%** de la presente acta, quedando un valor por desembolsar de **OCHENTA Y UN MIL MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, CIENTO NOVENTA PESOS CON NOVENTA CERO CENTAVOS (\$81.284.190,00)** una vez aplicada la amortización, el cual se pagará a la cuenta relacionada en la tabla.

NOTA: El porcentaje de amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

| CUENTA | NUMERO DE CUENTA | BANCO |
|-----------|------------------|------------|
| CORRIENTE | 108969929927 | DAVIVIENDA |


| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL | |
|--|-------------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°004 DE 2025 | \$ 203.230.358,00 |
| % DE AVANCE | 100,00% |
| VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN | \$ 20.330.989,00 |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL. | \$182.899.369,00 |
| VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (55,56%) | \$101.615.179,00 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | \$ 81.284.190,00 |


| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 6 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

COPIA CONTROLADA

TERCERO: Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del Contrato de Obra N°004 de 2025 son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memoras de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los **12** días del mes de **MARZO** del año **2025**.


OMAIRA FLOREZ DIAZ
Representante Legal
KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
Contratista de Obra


ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS
S.A.S
Representante Legal
SILVIA MILAGROS CASTRO MARTÍNEZ
Contratista de Interventoría


OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA
SUPERVISOR
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** Supervisor FONCOLOMBIA
Revisó: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ**
Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
Aspectos Jurídicos
VoBo: **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**
Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.1 | Página 7 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |