

 <b>FONCOLOMBIA</b>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA</b>	Código: F-GI-027
		Versión: 0.1
		Página 1 de 8

<b>ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA</b>			
CONTRATO N°:	065 DE 2024		
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS DE RÍO FRÍO		
NIT	901.815.667-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES BARAJAS MARTINEZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.099.542.999 DE CIMITARRA		
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$37.384.865.347,00)		
ANTICIPO (18,73%):	Siete mil millones de pesos (\$7.000.000.000,00)		
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES		
FECHA DE INICIO:	27 – JUNIO – 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	26-DICIEMBRE-2025		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
CDP N°:	14523 del 28/12/2023		
RP N°:	8224 del 16/05/2024		
<b>INTERVENTORIA</b>			
CONTRATO N°:	084 DE 2024	06 – MAYO – 2024	INT-SCC-002-2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER BRISAS 2024		
NIT:	901.828.313-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS MIGUEL GOMEZ BENITEZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.005.297.031 DE FLORIDABLANCA		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
SUSPENSIÓN N°	NA		
AMP. N° SUSPENSION N°:	NA		
REINICIO N°	NA		
VALOR FINAL:	NA		
PLAZO CON ADICIONALES:	NA		
MAYORES Y MENORES	12-JULIO-2024		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 1 de 8
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

*COPIA CONTROLADA*



**ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE OBRA**

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 2 de 8

DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
ANTICIPO:	27-JUNIO-2024	18,73%	\$7.000.000.000,00
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
PARCIAL N°1	01-AGOSTO-2024	13,46%	\$5.032.324.447,00
PARCIAL N°2	02-SEPTIEMBRE-2024	13,19%	\$4.929.419.360,00
PARCIAL N°3	02-OCTUBRE-2024	7,64%	\$2.855.013.525,00
PARCIAL N°4	05-NOVIEMBRE-2024	6,01%	\$2.245.245.195,00
PARCIAL N°5	03-DICIEMBRE-2024	6,19%	\$2.313.113.576,00
PARCIAL N°6	23-DICIEMBRE-2024	6,72%	\$2.511.260.651,00
PARCIAL N°7	10-FEBRERO-2025	6,84%	\$2.557.919.845,00
PARCIAL N°8	04-MARZO-2025	6,84%	\$2.558.812.093,00
PARCIAL N°9	03-ABRIL-2025	6,30%	\$2.354.503.276,00
PARCIAL N°10	06-MAYO-2025	6,78%	\$2.536.433.894,00
PARCIAL N°11	03-JUNIO-2025	5,79%	\$2.166.175.264,00
PARCIAL N°12	09-JULIO-2025	4,26	\$1.585.854.693,00
PAGO TOTAL		90,00%	\$33.646.075.819,00
VALOR A PAGAR:	\$3.738.789.528,00		
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	01 – JULIO – 2025	
	HASTA:	12 – DICIEMBRE – 2025	
Nº DE PAGOS REALIZADOS:	12		
% DE AVANCE FISICO DE LA PRESENTE ACTA:	10,00%	FECHA DEL %:	12-DICIEMBRE-2025
MUNICIPIO:	GIRON, SANTANDER		

A los doce (12) días del mes de Diciembre del año 2025 ,los suscritos ,**CONSORCIO AGUAS DE RIO FRIO**, con NIT 901.815.667-9, representado legalmente por CARLOS ANDRES BARAJAS MARTINEZ, como Contratista de Obra, **CONSORCIO INTER BRISAS 2024**, con NIT 901.828.313-3, representado legalmente por LUIS MIGUEL GOMEZ BENITEZ, como Contratista de Interventoría, CARLOS ANDRES PICON JAIMES como SUPERVISOR y SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 2 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



## ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 3 de 8

como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°065 de 2024 , correspondiente al periodo Primero (01) de Julio de 2025 al día doce (12) de Diciembre del 2025, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que **CONSORCIO INTER BRISAS 2024** revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°065 de 2024.

### CONSIDERANDO.

1. Que el día 01 de Abril de 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°065 de 2024, con la firma CONSORCIO AGUAS DE RIO FRIO cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCACACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER".
2. Que, el día 27 de Junio de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°065 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, la Clausula VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Obra N°065 de 2024, señala como forma de pago la siguiente: Contrato de Obra por valor de **TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$37.384.865.347.00)**, (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del (18,73%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del **FONDO MIXTO**, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del **FONDO MIXTO** y suscrito el acta de liquidación.
4. Que el día 12 de Julio de 2024 se suscribe acta de modificación de cantidades y precios no previstos No. 01, en la cual, se pactaron nuevas cantidades de obra, sin que ello modifique el valor inicial del contrato.
5. Que el día primero (01) de Agosto de 2024 se suscribe acta de pago parcial No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el día veintisiete (27) de Junio de 2024 al día treinta y uno (31) de Julio del 2024.
6. Que el día dos (02) de Septiembre de 2024 se suscribe acta de pago parcial No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Agosto de 2024 al día treinta y uno (31) de Agosto del 2024.

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 3 de 8

Elaboró: Planeación e infraestructura

Revisó: Planeación e infraestructura

Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

7. Que el dia dos (02) de Octubre de 2024 se suscribe acta de pago parcial No. 3 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Septiembre de 2024 al día treinta (30) de Septiembre del 2024.
8. Que el día cinco (05) del mes de Noviembre de 2024 se suscribe el acta de pago parcial No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Octubre de 2024 al día treinta y uno (31) de Octubre de 2024.
9. Que el dia tres (03) del mes de Diciembre de 2024 se suscribe el acta de pago parcial No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Noviembre de 2024 al día treinta (30) de Noviembre de 2024.
10. Que el día veintitrés (23) del mes de Diciembre de 2024 se suscribe el acta de pago parcial No. 6 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Diciembre de 2024 al día veintidós (22) de Diciembre de 2024.
11. Que el día diez (10) del mes de Febrero de 2025 se suscribe el acta de pago parcial No. 7 correspondiente al periodo comprendido entre el día veintitrés (23) de Diciembre de 2024 al día treinta y uno (31) de Enero de 2025.
12. Que el día cuatro (04) del mes de Marzo de 2025 se suscribe el acta de pago parcial No. 8 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Febrero de 2025 al día veintiocho (28) de Febrero de 2025.
13. Que el día tres (03) del mes de Abril de 2025 se suscribe el acta de pago parcial No. 9 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Marzo de 2025 al día treinta y uno (31) de Marzo de 2025.
14. Que el día seis (06) del mes de Mayo de 2025 se suscribe el acta de pago parcial No. 10 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Abril de 2025 al día treinta (30) de Abril de 2025.
15. Que el día tres (03) del mes de Junio de 2025 se suscribe el acta de pago parcial No. 11 correspondiente al periodo comprendido entre el día primero (01) de Mayo de 2025 al día treinta y uno (31) de Mayo de 2025.
16. Que el día tres (03) del mes de Julio se suscribió la respectiva ACTA DE PAGO PARCIAL No. 12 Contrato de Obra N°065 del primero (01) de Junio del 2025 al día treinta (30) de Junio del 2025, con un avance de 90,00%.
17. Que el día 12 del mes de Diciembre, se suscribió el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del Contrato de Obra N°065.

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 4 de 8
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

18. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1,1	DEMOLICION GAVIONES EXISTENTES	M3	0,00
1,2	BOMBEO CON MOTOBOMBA DE 4"	HR	1.152,00
1,3	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE OBRA	MES	18,00
1,4	DESCAPOTE, DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	17.290,62
1,5	RETIRO DE BASURAS, DESCAPOTE Y ESCOMBROS	M3	11.238,90
1,6	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS TEMPORALES	M3	102.339,67
2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
2,1	EXCAVACIONES A MAQUINA EN TIERRA CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	25.667,61
2,2	EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR PROFUNDIDAD 3 - 4 MTS (ZANJA DE CIMENTACION)	M3	6.004,13
2,3	MEJORAMIENTO DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL CAUCE MEDIANTE DRAGADO CON EQUIPO DE REMOCION MECANICA	M3	43.767,23
2,4	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DIQUE TEMPORAL CON MATERIAL COMUN PARA PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA (INCLUYE ACARREO)	M3	16.846,22
2,5	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE JARILLON TEMPORAL CON MATERIAL DE RIO PARA PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA (INCLUYE ACARREO)	M3	12.371,37
2,6	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE ACARREO)	M3	11.193,23
3	<b>ESTRUCTURA</b>		
3,1	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 2500 PSI (ESPESOR MINIMO 12,5 CM)	M2	6.761,50
3,2	CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (35% RAJON, 65% CONCRETO 3500)	M3	6.004,13
3,3	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Ø 5/8"	KG	11.674,69
4	<b>OBRAS VARIAS</b>		
4,1	GAVIONES EN MALLA ELECTROSOLDADA DE CUERPO 2X1X1	M3	15.418,00
4,2	ESTRUCTURA ANTISOCAVACION EN GAVIONES CON GEOSTERA 80 DE CUERPO 5.30X25X0.3	M2	0,00
4,3	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PRADO NATURAL TIPO BRACHIARIA PARA PROTECCION DE TALUDES	M2	4.320,48
4,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA GEOTEXTIL NT 3000	M2	3.944,50
4,5	CERRAMIENTO CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS	ML	615,00
4,6	ZANJA DE CORONACION PERIMETRAL PARA CONTROL DE AGUAS	ML	593,00

NP 01	ESTRUCTURA ANTISOCAVACION EN GEOCONTENEDORES DE CUERPO 4.0X2.0X1.4	M2	1840,00
PMT	Plan de manejo de tránsito	UND	1,00
PMA	Plan de manejo ambiental.	UND	1,00

19. Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de Obra N°065 de 2024, y avalado por el Contratista de Interventoría es de 100,00%.
20. Que según el balance restante del Contrato de Obra N°065 de 2024 es el siguiente:

<b>RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL</b>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.384.865.347,00
VALOR EJECUTADO	\$ 37.384.865.347,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 0,00
VALOR A PAGAR LIQUIDACION	\$ 3.738.789.528,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 37.384.865.347,00</b>

<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO</b>	
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 7.000.000.000,00
VALOR AMORTIZADO	\$ 7.000.000.000,00
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 7.000.000.000,00</b>

21. Que CONSORCIO AGUAS DE RIO FRIO con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre primero (01) de Julio del 2025 al día doce (12) de Diciembre del 2025.
22. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el Contratista de Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra N°065 de 2024, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, al presente documento y que hacen parte integral del mismo, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de **tres mil setecientos treinta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos veintiocho pesos**. (\$ 3.738.789.528,00), a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.
23. Que CONSORCIO INTER BRISAS 2024, contratista de interventoría, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la obra.

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 6 de 8
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



## ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 7 de 8

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°065 de 2024, ejecutado por la empresa CONSORCIO AGUAS DE RIO FRIO, con la respectiva revisión y aprobación del Contratista de Interventoría, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre el primero (01) del mes de Julio del 2025 al día quince (12) de Diciembre del 2025 de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral 22 de las consideraciones del presente documento.

**SEGUNDO:** FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de **tres mil setecientos treinta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos veintiocho pesos.** (\$ 3.738.789.528,00), pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizará el valor de cero pesos (\$0,00) equivalente al (0,00%) de la presente acta, quedando un valor por desembolsar de **tres mil setecientos treinta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos veintiocho pesos** (\$ 3.738.789.528,00), una vez aplicada la amortización, el cual se pagará a la cuenta relacionada en la tabla.

**NOTA:** El porcentaje de amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	157842972	BANCO DE BOGOTA

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°065 DE 2024	\$ 37.384.865.347,00
% DE AVANCE	10,00%
VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN	\$ 3.738.789.528,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL.	\$ 3.738.789.528,00
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	\$ 0,00
<b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 3.738.789.528,00</b>

**TERCERO:** Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del CONTRATO DE OBRA N°065 DE 2024 son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memorias de cálculo; así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 7 de 8
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 8 de 8

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los doce (12) días del mes de Diciembre del año 2025.

**CARLOS ANDRES BARAJAS MARTINEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO AGUAS DE RIO FRIO**  
Contratista de Obra

**LUIS MIGUEL GOMEZ BENITEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTER BRISAS 2024**  
Contratista de Interventoría

**CARLOS ANDRES PICÓN JAIMES**  
SUPERVISOR  
**FONCOLOMBIA**

**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**

Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. CARLOS ANDRES PICÓN JAIMES – Supervisor FONCOLOMBIA  
Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ  
Profesional de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA  
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-027

Versión: 0.1

Página 8 de 8

Elaboró: Planeación e infraestructura

Revisó: Planeación e infraestructura

Aprobó: SGC

*COPIA CONTROLADA*

# FONCOLOMBIA

ANEXO N° 1 ACTA DE PARCIAL N°13 DEL CONTRATO DE OBRA N°65 DE 2024  
CONTRATO N°65 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOSCABACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRO SANTANDER

Hojas de 2

VERSIÓN 0.0

AUTÓGRAPOS:

GIRON

\$ 137.769.520,00

VALOR DEL CONTRATO:		\$ 137.769.520,00		VALOR PAGADO DE % DE AVANCE:		10.00%		VALOR PAGADO DE % DE AVANCE:		10.00%	
PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		ACTA DE RECIBO PARCIAL N°12		ACTA DE LIQUIDACIÓN		CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS	
		CONDICIONES INICIALES		CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
1.1	DEBOLICIÓN GAVIONES EXISTENTES	M3	160,00	\$35.183,00	\$5.618,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
1.2	BOLSAJE CON MOTORIAL DE 4"	HR	1.162,00	\$31.760,00	\$115,20	\$43.468.000,00	\$0,00	\$0,00	\$116,00	\$43.468.000,00	\$194.568.900,00
1.3	REPLANTEO, CONTROL Y MENCION DE OBRA	MES	18,00	\$10.410.050,00	\$194.360.900,00	18,00	\$194.360.900,00	0,00	\$18.010.050,00	18,00	\$194.360.900,00
1.4	DESEARROTE, DESMONTAJE Y LIMPIEZA	M2	17.260,62	\$17.347,00	\$177.034,16	\$17.347,00	\$177.034,16	0,06	\$121.034,16	0,06	\$17.347,00
1.5	RETIRO DE BASURAS, DISPARO Y ESCOBARIOS	M3	11.238,90	\$67.235,00	\$755.647,42	\$0,00	\$755.647,42	0,00	\$0,00	0,00	\$755.647,42
1.6	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS TEMPORALES	M3	102.395,67	\$34.016,00	\$3.461.390,84	\$0,00	\$3.461.390,84	102.395,67	\$61.776.986,00	116,62	\$61.776.986,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 4.607.772,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>\$ 14.602.441,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 17.256,73</b>	<b>(0,00)</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>										
2.1	EXCAVACIONES A MÁQUINA EN TIERRA CLAYOSA	M3	25.687,61	\$32.186,00	\$926.137,65	\$0,00	\$926.137,65	0,00	\$1.00	1218,74	\$11.580,81
2.2	EXCAVACIONES A MÁQUINA EN MATERIAL GRANULAR	M3	6.094,13	\$46.789,00	\$274.924,10	\$0,00	\$274.924,10	0,00	\$0,00	182,25	\$8.346,05
2.3	PROFUNDIDAD 3-4 MTS (ZONA DE CIMENTACIÓN)	M3	43.767,23	\$50.412,00	\$2.206.393,59	\$0,00	\$2.206.393,59	43.767,23	\$2.206.393,59	43.767,23	\$2.206.393,59
2.4	NEVADERO, CONFIRACION Y COMPACTACION DUEÑA TEMPORAL CON MATERIALES CON UNA PROTECCION DE LA VARGEN (ZONAS A RECARREGAR)	M3	16.846,22	\$87.029,00	\$1.468.108,60	\$0,00	\$1.468.108,60	0,00	\$0,00	0,00	\$1.468.108,60
2.5	SUMINISTRO, CONFIRACION Y COMPACTACION DE JARRILLON TEMPORAL CON MATERIAL DE RÍO PARA PROTECCION DE LA VARGEN DERECHA (INCLUIE ARRECIO)	M3	12.371,37	\$78.991,00	\$97.226.088,00	12.371,37	\$97.226.088,00	0,00	\$0,00	0,00	1237,37
2.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUIE ARRECIO)	M3	11.193,23	\$104.715,00	\$1.127.326,59	0,00	\$1.127.326,59	32,49	\$1.045.238,40	85,83	\$85.355.705,00
<b>3</b>											
3.1	RECORRIDO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 2500 PSI (ESPEJO NÚMERO 0,5 CM)	M2	6.161,50	\$170.566,00	\$1.053.450,76	\$0,761,50	\$1.053.450,76	120,00	\$264.705,60	1044,76	\$176.223,51
3.2	CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (35% RACIón 65%) CONCRETO 3500	M3	6.094,13	\$854.791,00	\$5.192.317,97	\$0,00	\$5.192.317,97	0,00	\$157.588,16	0,00	\$1.153.430,76
3.3	ACERO DE REFUERZO PBR-60 Ø 8/8	K3	11.671,69	\$13.178,00	\$153.849.065,00	11.674,69	\$153.849.065,00	0,00	\$5.683,41	0,00	\$163.449,06
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 4.499.597,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 204.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ 34.168,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>OBRAZAS VARIAS</b>										
4.1	GAVIONES EN MALLA ELECTROSLAMADA DE CUERPO 2X1X1	A3	15.418,00	\$563.116,00	\$8.691.280,78	\$0,00	\$8.691.280,78	146,00	\$843.311,60	162,00	\$1.321.020,00
4.2	ESTRUCTURA ANTIGOLPEACION EN GAVIONES CON 80 DE CIERPO 5,30X2,50X3	A2	638,00	\$608.562,00	\$38.045.432,00	0,00	\$38.045.432,00	0,00	\$0,00	0,00	0,00

