

|                                                |                                                                                                                                                      |                             |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CODIGO BPIN N°:                                | 2023915400011                                                                                                                                        |                             |                  |
| CONTRATO N°:                                   | 079 DE 2024                                                                                                                                          | 30-ABR-2024                 | OBR-SCC-027-2024 |
| TIPO DE CONTRATO:                              | OBRA                                                                                                                                                 |                             |                  |
| OBJETO:                                        | "CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES DE SIETE DE AGOSTO SANTA TERESITA Y SANTAREN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS" |                             |                  |
| CONTRATISTA:                                   | CMD S.A.S                                                                                                                                            |                             |                  |
| NIT/ C.C:                                      | 901290686-3                                                                                                                                          |                             |                  |
| REPRESENTANTE LEGAL:                           | LUZ ADRIANA DOMINGUEZ URREA                                                                                                                          |                             |                  |
| CEDULA DE CIUDADANIA:                          | 51899973 DE BOGOTÁ D.C.                                                                                                                              |                             |                  |
| VALOR INICIAL:                                 | DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS (\$2.172.825.154,61)    |                             |                  |
| ANTICIPO (50.0%):                              | MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS (\$1.086.412.577,31)                  |                             |                  |
| PLAZO INICIAL:                                 | OCHO (08) MESES                                                                                                                                      |                             |                  |
| FECHA DE INICIO:                               | 22-JUL-2024 /                                                                                                                                        |                             |                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                          | 21-MAR-2025 /                                                                                                                                        |                             |                  |
| <b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>                 |                                                                                                                                                      |                             |                  |
| CDP N°:                                        | 9725 /                                                                                                                                               |                             |                  |
| RP N°:                                         | 9725 /                                                                                                                                               |                             |                  |
| <b>INTERVENTORIA</b>                           |                                                                                                                                                      |                             |                  |
| CONTRATO N°:                                   | 092 DE 2024                                                                                                                                          | 04-JUN-2024                 | INT-SCC-003-2024 |
| INTERVENTOR:                                   | CONSORCIO INTERCANCHAS                                                                                                                               |                             |                  |
| NIT/C.C:                                       | 901837928-0                                                                                                                                          |                             |                  |
| REPRESENTANTE LEGAL:                           | ANA ISABEL RINCON TAPIERO                                                                                                                            |                             |                  |
| CEDULA DE CIUDADANIA:                          | 52274164 DE BOGOTÁ D.C.                                                                                                                              |                             |                  |
| <b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b> |                                                                                                                                                      |                             |                  |
| SUSPENSIÓN N°1                                 | 01-OCT-2024                                                                                                                                          | DOS (02) MESES              |                  |
| AMPLIACIÓN N°1                                 | 01-DIC-2024                                                                                                                                          | DIECIESIETE (17) DIAS       |                  |
| SUSPENSIÓN N°1                                 |                                                                                                                                                      |                             |                  |
| REINICIO N°1                                   | 18-DIC-2024                                                                                                                                          |                             |                  |
| ADICION N°1                                    | 06-JUN-2025                                                                                                                                          | TRES (03) MESES             | \$ 0,00          |
| ADICION N°2                                    | 05-SEP-2025                                                                                                                                          | TRES (03) MESES             | \$ 0,00          |
| VALOR FINAL:                                   | DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS (\$2.172.825.154,61)    |                             |                  |
| PLAZO CON ADICIONALES:                         | CATORCE (14) MESES                                                                                                                                   |                             |                  |
| MAYORES Y MENORES N°1                          | 06-JUN-2025                                                                                                                                          |                             |                  |
| FECHA INICIAL DE TERMINACION:                  | 21-MAR-2025                                                                                                                                          | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 07-DIC-2025      |
| <b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>                  |                                                                                                                                                      |                             |                  |
| CONCEPTO                                       | FECHA DE SUSCRIPCION                                                                                                                                 | PORCENTAJE                  | VALOR DE PAGO    |

|                         |                         |                  |                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| ANTICIPO                | 23-JUL-2024             | 50.0%            | \$1.086.412.577,31 |
| PAGOS REALIZADOS        |                         |                  |                    |
| CONCEPTO                | FECHA DE SUSCRIPCION    | PORCENTAJE       | VALOR DE PAGO      |
| PARCIAL No.01           | 30-JUL-2025             | 50.11%           | \$544.422.309,51   |
| PARCIAL No.02           | 31-OCT-2025             | 19.97%           | \$216.928.132,67   |
| PAGO TOTAL              |                         | 70,08%           | \$761.350.442,18   |
| VALOR A PAGAR:          |                         | \$107.274.475,25 |                    |
| PERIODO DE PAGO:        | DESDE:                  | 01-NOV-2025      |                    |
|                         | HASTA:                  | 07-DIC-2025      |                    |
| N° DE PAGOS REALIZADOS: | DOS (2) PAGO(S)         |                  |                    |
| % DE AVANCE FISICO:     | 100.00%                 | 07-DIC-2025      |                    |
| MUNICIPIO:              | PUERTO NARIÑO, AMAZONAS |                  |                    |

A los 19 días del mes de **DICIEMBRE** del año 2025, los suscritos **LUZ ADRIANA DOMINGUEZ URREA**, identificado con cedula de ciudadanía 51899973, representante legal de CMD S.A.S, con NIT 901290686-3, como Contratista de Obra, **ANA ISABEL RINCON TAPIERO**, identificado con cedula de ciudadanía 52274164, representante legal de **CONSORCIO INTERCANCHAS**, con NIT 901837928-0 como Contratista de Interventoría, **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA**, SUPERVISOR DE APOYO y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA**, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°079 DE 2024, correspondiente al periodo (día 01 mes **NOVIEMBRE** año 2025, al día 07 mes **DICIEMBRE** año 2025) de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que **CONSORCIO INTERCANCHAS** revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°079 DE 2024.

**CONSIDERANDO.**

- Que el día 30 del mes de **ABRIL** del año 2024, **FONCOLOMBIA**, suscribió el Contrato de Obra N° 079 DE 2024 con el contratista **CMD S.A.S**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES DE SIETE DE AGOSTO SANTA TERESITA Y SANTAREN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS"**.
- Que el 22 de **JULIO** de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N°079 DE 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que, la Clausula **VALOR Y FORMA DE PAGO** del Contrato de Obra N°079 DE 2024, señala como forma de pago la siguiente: Contrato de Obra por valor de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.172.825.154.61). (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  
a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 2 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA

previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado; c) un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidación.

PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato.

PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una fiducia a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificador de acuerdo con las disposiciones legales.

PARÁGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN 2023915400011, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARAGRAFO 5. DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 3 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA

|                                                                                   |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL<br/>CONTRATO DE OBRA</b> | Código: F-GI-027 |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                                                  | Página 4 de 8    |

4. Que el día 01 de OCTUBRE de 2024 se suscribió el ACTA DE SUSPENSIÓN N°01 del Contrato de Obra N°079 de 2024 basados en los motivos expresados en dicho documento.
5. Que el día 01 de DICIEMBRE de 2024 se suscribió el ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°01 del Contrato de Obra N°079 de 2024, basados en los motivos expresados en dicho documento.
6. Que el día 18 de DICIEMBRE de 2024 se suscribió el ACTA DE REINICIO N°01 del Contrato de Obra N°079 de 2024, por haberse superado los motivos que dieron origen a la SUSPENSIÓN N°01.
7. Que el día 06 de JUNIO de 2025 se suscribió el ACTA DE ADICIÓN N°01 del Contrato de Obra N°079 de 2024, por término de TRES (03) MESES.
8. Que el día 05 de SEPTIEMBRE de 2025 se suscribió el ACTA DE ADICIÓN N°02 del Contrato de Obra N°079 de 2024, por término de TRES (03) MESES.
9. Que el día 31 días del mes de OCTUBRE del año 2025, se suscribió la respectiva ACTA PARCIAL No.02 del contrato de obra 079 DE 2024, del periodo (01-JUL-2025 al 31-OCT-2025), con un avance de 19.97%.
10. Que el día 07 del mes de DICIEMBRE del año 2025, se suscribió el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato de obra N°079 DE 2024, donde se establecieron los siguientes pendientes:

- ✓ "Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- ✓ Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
- ✓ Allegar los certificados de materiales utilizados y los resultados de los laboratorios realizados durante la ejecución del contrato de obra.
- ✓ Acreditar mediante el registro fotográfico el retiro de los materiales sobrantes, entrega de la obra en perfecto estado de limpieza e incluyendo la subsanación de las observaciones dadas por FONCOLOMBIA al interventor.
- ✓ Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los tramos a intervenir.
- ✓ Entregar la bitácora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director de la obra, residente y el director de la interventoría.
- ✓ Presentar el informe final el cual deberá venir aprobado por el contratista de interventoría, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras; relación del personal mínimo requerido; los planes de ensayos y de calidad de los materiales. Con ello los respectivos anexos como los son bitácora de obra, planos récord aprobados por la interventoría; acreditación de paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador; actualización de las pólizas; paz y salvo de los proveedores y trabajadores; cierre de los planes utilizados (PMA, PMT y otros según el caso); registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega de la obra."

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 4 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA

- ✓ Pago FIC – SENA
- ✓ Devolución de rendimientos financieros.
- ✓ Cierre fiduciario y el rendimiento financiero.
- ✓ Actas de cierre de vecindad y aval de la interventoría de las actas.

Los cuales persisten e impiden la liquidación total a satisfacción por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.

11. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

| ITEM     | DESCRIPCION ITEM                                                                                                                                                     | UNID  | CANT    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>1</b> | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                            |       |         |
| 1.1      | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                                                             | M2    | 2159,36 |
| <b>2</b> | <b>CIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                   |       |         |
| 2.1      | DESCAPOTE INCLUYE RETIRO e=0,30M                                                                                                                                     | M3    | 772,92  |
| 2.2      | CONFORMACIÓN DEL TERRENO                                                                                                                                             | M2    | 2252,36 |
| 2.3      | EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)                                                                                                                      | M3    | 1708,56 |
| 2.4      | CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05M                                                                                                                                         | M2    | 0,00    |
| 2.5      | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 210 KG/CM2 (3000 PSI)                                                                                                               | M3    | 14,65   |
| 2.6      | MICROPILOTES d=0,30M PARA MALLA CONTRAIMPACTO                                                                                                                        | ML    | 95,20   |
| 2.7      | CAÑUELA EN CONCRETO 175 KG/CM2 (2500 PSI)                                                                                                                            | ML    | 192,00  |
| 2.8      | ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (60.000 PSI) PARA CIMENTACIÓN                                                                                                          | KG    | 2999,07 |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS</b>                                                                                                                           |       |         |
| 3.1      | MALLA CONTRAIMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMATE (2 MANOS) | M2    | 480,00  |
| 3.2      | PORTERIA MULTIPLE FIJA, INCLUYE MALLA 100% NYLON COLOR NEGRO ENTRELAZADA, Y PINTURA EN ESMALTE TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                         | UND   | 6,00    |
| 3.3      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARALES DE VOLEIBOL (INCLUYE PARALES 3" EN TUBERIA CON MALLA 100 NYLON Y PINTURA EN ESMALTE EN LA ESTRUCTURA METALICA)                      | JUEGO | 3,00    |
| <b>4</b> | <b>INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                                          |       |         |
| 4.2      | CAJAS DE INSPECCIÓN Y FILTRO                                                                                                                                         |       |         |
| 4.2.1    | CAJA DE INSPECCIÓN H <sub>max</sub> = 1.0 M DE 60X60                                                                                                                 | UND   | 6,00    |
| <b>5</b> | <b>INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS Y AFINES</b>                                                                                                                      |       |         |
| 5.4      | LUMINARIAS                                                                                                                                                           |       |         |
| 5.4.1    | SUMINISTRO Y MONTAJE REFLECTOR LED SOLAR 800w EXTERIOR CON CONTROL ALTA POTENCIA (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)      | UND   | 18,00   |
| 5.5      | VARIOS                                                                                                                                                               |       |         |
| 5.5.1    | EXCAVACIÓN MANUAL PARA POSTES DE LUZ H=1,50M                                                                                                                         | UND   | 18,00   |

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 5 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA

|       |                                                                                                                                                                   |     |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 5.5.2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO DE 8M 510 KG/CM2 (3000 PSI)<br>ÁREA DEPORTIVA                                                                                           | UND | 18,00   |
| 6     | CONSTRUCCION DE PLACA                                                                                                                                             |     |         |
| 6.1   | RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO                                                                                                                                   | M3  | 215,14  |
| 6.2   | MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM 15CMX15CM M-131                                                                                                                       | KG  | 4491,46 |
| 6.3   | PLACA CONTRAPISO DE e=0.10 M EN CONCRETO 210<br>KG/CM2                                                                                                            | M2  | 2159,36 |
| 6.4   | PLACA CONTRAPISO DE e=0.10 M EN CONCRETO 210<br>KG/CM2                                                                                                            | M2  | 0,00    |
| 8     | CONSTRUCCION DE GRADERIAS                                                                                                                                         |     |         |
| 8.1   | MAMPOSTERIA EN BLOQUE N°4 DE ARCILLA                                                                                                                              | M2  | 147,15  |
| 8.2   | VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.12M X0.12M F'C=210KG/CM2<br>(3000 PSI) PARA MUROS                                                                                      | ML  | 75,00   |
| 8.3   | ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (60.000 PSI)                                                                                                                        | KG  | 1801,70 |
| 8.4   | GRAFILES DE ACERO 4MM                                                                                                                                             | KG  | 0,00    |
| 8.5   | GRADERIA EN CONCRETO DE 210KG/CM2 (3000 PSI)                                                                                                                      | M3  | 8,57    |
| 8.6   | BARANDA GRADERIA SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJES,<br>PLATINAS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y<br>ESMALTE                                                       | ML  | 132,90  |
| 8.7   | PANETE LISO INTERIOR IMPERMEABILIZADO 1:4 INCLUYE<br>FILOS Y DILATACIONES                                                                                         | M2  | 282,45  |
| 9     | PINTAR Y DEMARCAR ELEMENTOS                                                                                                                                       |     |         |
| 9.10  | PINTURA TRAFICO PESADO PARA PISO ÁREA DE JUEGOS Y<br>DEMARCAÇÃO DE LINEAS CONTINUAS PARA CANCHA DE<br>MICROFUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL CON UN ANCHO<br>DE 10 CM | M2  | 2159,36 |

12. Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de obra N°079 DE 2024, y avalado por el Contratista de Interventoría es de 100,00%.

13. Que según el balance restante del contrato de Obra N°079 DE 2024 es el siguiente:

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| VALOR DEL CONTRATO        | \$2.172.825.154,61 |                    |
| VALOR EJECUTADO           |                    | \$1.847.763.019,49 |
| VALOR POR EJECUTAR        |                    | \$107.274.475,25   |
| SALDO A LIBERAR           |                    | \$0,00             |
| VALOR A PAGAR LIQUIDACION |                    | \$ 217.787.659,86  |
| SUMAS IGUALES             | \$2.172.825.154,61 | \$2.172.825.154,61 |

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| VALOR DEL ANTICIPO        | \$1.086.412.577,31 |                    |
| VALOR AMORTIZADO          |                    | \$1.086.412.577,31 |
| VALOR POR AMORTIZAR       |                    | \$0,00             |
| SUMAS IGUALES             | \$1.086.412.577,31 | \$1.086.412.577,31 |

14. Que CMD S.A.S. con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 6 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA



|                                                                                   |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL<br/>CONTRATO DE OBRA</b> | Código: F-GI-027 |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                                                  | Página 7 de 8    |

período comprendido entre (día 01 mes **NOVIEMBRE** año 2025, al día 07 mes **DICIEMBRE** año 2025).

15. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el Contratista de Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra N°079 DE 2024, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, al presente documento y que hacen parte integral del mismo, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$432.336.610,38)**, (valor antes de amortizar) a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.
16. Que **CONSORCIO INTERCANCHAS**, contratista de interventoría, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la obra.

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°079 DE 2024, ejecutado por CMD S.A.S, con la respectiva revisión y aprobación del Contratista de Interventoría, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 01 mes **NOVIEMBRE** año 2025, al día 07 mes **DICIEMBRE** año 2025) de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento.

**SEGUNDO:** FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$432.336.610,38)**, pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizará el valor de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$325.062.135,13)**, equivalente al 75.19% de la presente acta, quedando un valor por desembolsar una vez aplicada la amortización de **CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$107.274.475,25)**, el cual se cancelará a la cuenta relacionada en la tabla.

**NOTA:** El porcentaje de amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

| CUENTA    | NUMERO DE CUENTA | BANCO           |
|-----------|------------------|-----------------|
| Corriente | 407284710        | Banco de Bogotá |

| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL               |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°079 DE 2024 | \$2.172.825.154,61 |
| % DE AVANCE                                | 100.00%            |
| VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN          | \$217.282.515,46   |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL                 | \$432.336.610,38   |
| VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (75.19%)   | \$325.062.135,13   |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA          | \$107.274.475,25   |

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 7 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA

|                                                                                   |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL<br/>CONTRATO DE OBRA</b> | Código: F-GI-027 |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                                                  | Página 8 de 8    |


**TERCERO:** Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del Contrato de Obra N°079 DE 2024 son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memoras de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los 19 días del mes de DICIEMBRE del año 2025.

  
**LUZ ADRIANA DOMÍNGUEZ URREA**  
Representante Legal  
**CMD S.A.S**  
Contratista de Obra

  
**ANA ISABEL RINCON TAPIERO**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERCANCHAS**  
Contratista de Interventoría

  
**SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA**  
Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA** - Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA  
Revisó: Abg. **JULIAN ANDRÉS ROLÓN DIAZ** - Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA  
Aspectos Jurídicos  
VoBo: **MICHAEL FERNANDO MARTÍN MONICA**  
Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

**SAJ.D**

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027                      | Versión: 0.1                         | Página 8 de 8 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC   |

**COPIA CONTROLADA**