

CODIGO BPIN N°:	2024686820020		
CONTRATO N°:	134 DE 2024	08-NOV-2024	OBR-SCC-055-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAVIAL JR		
NIT/ C.C:	901887365-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.101.688.165 DE SOCORRO		
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$993.698.748,75)		
ANTICIPO (50%):	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$496.849.374,37)		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	15-NOV-2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	14-ABR-2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	12225		
RP N°:	12225		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	136 DE 2024	12-NOV-2024	INT-SMC-053-2024
INTERVENTOR:	ADP INGENIEROS S.A.S.		
NIT/C.C:	900.934.722 - 2		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.098.703.510 DE BUCARAMANGA		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
ADICIONAL N°01:	10-ABR-2025	QUINCE (15) DIAS	
SUSPENSIÓN N°1:	NO APLICA		
AMP. N°1 SUSPENSIÓN N°1:	NO APLICA		
REINICIO N°1	NO APLICA		
VALOR FINAL:	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$993.698.748,75)		
PLAZO CON ADICIONALES:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
MAYORES Y MENORES	19-FEB-2025		

FECHA INICIAL DE TERMINACION:		14-ABR-2025	NUEVA FECHA DE TERMINACION:		29-ABR-2025
DESEMBOLSOS REALIZADOS					
CONCEPTO		FECHA DE SUSCRIPCION		PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
ANTICIPO		15-NOV-2024		50%	\$496.849.374,37
PAGOS REALIZADOS					
CONCEPTO		FECHA DE SUSCRIPCION		PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
PARCIAL No.1		08-ABR-2025		76.86%	\$763.794.449,32
PAGO TOTAL				76.86%	\$763.794.449,32
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:				\$ 130.534.424,56	
PERIODO DE PAGO:		DESDE:			15 – MAR– 2025
		HASTA:			29 – ABR - 2025
No. DE PAGOS REALIZADOS:		UN (1) PAGO			
% DE AVANCE FISICO:		100%			29 – ABR - 2025
MUNICIPIO:		SAN JOAQUÍN, SANTANDER			

A los 11 días del mes de **JUNIO** del año **2025**, los suscritos **GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO**, identificado con cedula de ciudadanía **1.101.688.165** de Socorro, representante legal del **CONSORCIO INFRAVIAL JR**, con NIT **901887365-8** como Contratista de Obra, **DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **1.098.703.510** de Bucaramanga, representante legal de **ADP INGENIEROS S.A.S.**, con NIT **900.934.722 – 2** como Contratista de Interventoría, **JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA**, apoyo a la SUPERVISION y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°134 DEL 2024, correspondiente al periodo Día 15 Mes Noviembre Año 2024 al Día 29 Mes Abril Año 2025 de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que **ADP INGENIEROS S.A.S.** revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°134 DEL 2024.

CONSIDERANDO.

1. Que el día **08** de **NOVIEMBRE** de **2024**, **FONCOLOMBIA**, suscribió el Contrato de Obra N°134 DEL 2024, con el contratista **CONSORCIO INFRAVIAL JR**, cuyo objeto es **"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN"**.
2. Que el día **15** de **NOVIEMBRE** de **2024**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N°134 DEL 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, la Clausula VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Obra N°134 de 2024, señala como forma de pago la siguiente: **CONTRATO DE OBRA POR VALOR DOS MIL TRES MILLONES**

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 2 de 7
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICUATRO NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$993.698.748,75), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones,

a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del **FONDO MIXTO**, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del **FONDO MIXTO** y suscrito el acta de liquidación.

4. Que el **18 de FEBRERO de 2025** el contratista de obra **CONSORCIO INFRAVIAL JR**, presentó la solicitud mediante el **OFICIO TECNICO** la modificación de cantidades y precios no previstos No. 01.
5. Que el **19 de FEBRERO de 2025** el contratista de interventoría **ADP INGENIEROS S.A.S**, avaló la solicitud mediante el **OFICIO TECNICO** de la modificación de cantidades y precios no previstos No. 01, la cual no presenta adicionales de tiempo ni valor.
6. Que el día **03 de ABRIL de 2025** el contratista **CONSORCIO INFRAVIAL JR** envía a interventoría un oficio solicitando la ampliación del plazo del contrato especificando las causales de la misma.
7. Que el día **03 de ABRIL de 2025** el contratista de interventoría **ADP INGENIEROS S.A.S** por medio de un oficio avala y aprueba la ampliación en plazo, aceptando las causales expresadas por el contratista de obra enviadas anteriormente.
8. Que el día **08 de ABRIL de 2025**, se suscribió la respectiva **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01** del contrato de obra **N°134 de 2024**, del periodo **15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL DÍA 14 DE MARZO DEL 2025**, con un avance de **76,86%**.
9. Que el día **10 de ABRIL de 2025** se suscribe el **ADICIONAL CONTRATO DE OBRA N°1** del contrato de obra **N°134 de 2024**, el cual aumentan en tiempo el presente contrato, todo lo anterior esta expresado en la misma.
10. Que el día **11 días del mes de JUNIO del año 2025**, **CONSORCIO INFRAVIAL JR**, contratista de obra, hizo entrega de algunos de los pendientes enunciados en el **ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO** del contrato de obra No. **134 de 2024**, quedando los restantes para subsanar en el acta de liquidación.
11. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
1	ACTIVIDADES PREMILINARES		
1,10	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1014,91
1,20	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	202,97

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 3 de 7
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

NP 1,3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	273,16
SUBTOTAL			
2	SUBRASANTE Y BASE GRANULAR		
2,10	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1012,30
2,20	BASE GRANULAR CLASE A	m3	157,55
2,30	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	m2	0,00
SUBTOTAL			
3	PAVIMENTO		
3,10	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	202,85
3,20	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	Kg	244,97
NP 3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE BARRA DE TRANSFERENCIA INCLUYE TROQUELADO, ARMADA Y SOLDADURA. (INCLUYE DOVELA)	m	360,85
SUBTOTAL			
4	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		
4,10	LINEA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	462,00
SUBTOTAL			
5	URBANISMO, ANDENES, ACCESOS		
5,10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	0,00
NP 5,2	BORDILLO CONSTRUIDO EN SITIO	ml	266,80
NP 5,3	CONCRETO CLASE (D) PARA ANDENES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	38,80
SUBTOTAL			
6	OBRAS HIDRAULICAS		
6,10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1111,79
6,20	EXCAVACIÓN MANUAL DE ROCA EN SECO	m3	24,61
6,30	CONCRETO CLASE (D)	m3	80,40
6,40	CONCRETO CLASE (F)	m3	9,02
6,50	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	326,89
6,60	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	Kg	7330,04
6,70	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	m	50,00
6,80	CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA SANITARIA DE PVC	m3	0,00

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 4 de 7
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

6,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D=250mm PVC ESTRUCTURAL	m	110,70
6,10	POZO DE ALCANTARILLADO (Incluye tapa aro y contra-aros)	Und	2,00
6,11	CONEXIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS	Und	7,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1-1/2" PARA REPOSICION RED DE ACUEDUCTO (Incluye accesorios)	m	37,86
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	13,68
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA FILTRO	m2	114,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFORADA 4"	m	38,00
NP 6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D=200mm PVC ESTRUCTURAL	m	12,00
NP 6,17	CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA	Und	8,00
NP 6,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" PARA REPOSICION RED DE ACUEDUCTO (Incluye accesorios)	m	86,50
NP 6,19	MANEJO DE AGUAS PARA CONSTRUCCION DE BOXCOULVERT	Und	1,00
NP 6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D=4"	m	50,26
NP 6,21	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Und	11,00
NP 6,22	CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA SANITARIA DE PVC	m	45,41

12. Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de obra N°134 de 2024 y avalado por el Contratista de Interventoría es de 100,00%.

13. Que según el balance restante del contrato de Obra N°134 de 2024 es el siguiente:

BALANCE CONTRATO DE OBRA N°134 de 2024.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 993.698.748,75	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	
VALOR ACTA PARCIAL 01		\$ 763.794.449,31
VALOR A PAGAR RECIBO FINAL		\$ 130.534.424,56
VALOR A PAGAR LIQUIDACION		\$ 99.369.874,88
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00
SALDO A LIBERAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 993.698.748,75	\$ 993.698.748,75

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 5 de 7
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-027
		Versión: 0.1
		Página 6 de 7

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 496.849.374,38	
VALOR AMORTIZADO		\$ 381.897.224,66
VALOR POR AMORTIZAR		\$ 114.952.149,72
SUMAS IGUALES	\$ 496.849.374,38	\$ 496.849.374,38

14. Que **CONSORCIO INFRAVIAL JR**, con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre Día **15** Mes **Noviembre** Año **2024** al Día **29** Mes **Abril** Año **2025**.
15. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el Contratista de Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra N°**134** de **2024**, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, al presente documento y que hacen parte integral del mismo, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$130.534.424,56)**, a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.
16. Que **ADP INGENIEROS S.A.S.** contratista de interventoría, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la obra.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°**134** de **2024** ejecutado por **CONSORCIO INFRAVIAL JR**, con la respectiva revisión y aprobación del Contratista de Interventoría, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre **15** Mes **Noviembre** Año **2024** al Día **29** Mes **Abril** Año **2025**, de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral **15** de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de **(CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$130.534.424,56))**, pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizará el valor **CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$114.952.149,72)**, equivalente al **88,06%** de la presente acta, quedando un valor por desembolsar de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$15.582.274,84)** una vez aplicada la amortización, el cual se pagará a la cuenta relacionada en la tabla.

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 6 de 7
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA


	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-027
		Versión: 0.1
		Página 7 de 7

CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	24140701447	BANCO CAJA SOCIAL

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°134 de 2024	\$993.698.748,75
% DE AVANCE	100%
VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN	\$ 99.369.874,88
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 130.534.424,56
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LA PRESENTE ACTA (88,06%)	\$ 114.952.149,72
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 15.582.274,84

TERCERO: Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del Contrato de Obra N°134 de 2024 son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memoras de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los 11 días del mes de JUNIO del año 2025.


GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO
 Representante Legal
CONSORCIO INFRAVIAL JR
 Contratista de Obra


DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
 Representante Legal
ADP INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTORIA
 Contratista de Interventoría


JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA
 Apoyo a la supervisión
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: **JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA**
 Apoyo a la Supervisión FONCOLOMBIA
 Revisó: **Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ**
 Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos
 VoBo: **Michael Fernando Martin Mojica**
 Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

Código: F-GI-027	Versión: 0.1	Página 7 de 7
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA