

| | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|
| CODIGO BPIN N°: | 2024680810019 | | |
| CONTRATO N°: | 032 DE 2025 | 03-JUN-2025 | OBR-SCC-016-2025 |
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | |
| OBJETO: | "IMPLEMENTACION DE ENERGÍA ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA PARA LAS VIVIENDAS NO INTERCONECTADAS DE LOS CORREGIMIENTOS EL LLANITO SAN RAFAEL DE CHUCURI Y CIÉNEGA DEL OPÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025 | | |
| NIT/ C.C.: | 901951442-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON JAIRO JIMENEZ ASENCIO | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 13852987 DE BARRANCABERMEJA | | |
| VALOR INICIAL: | TRES MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOS PESOS (\$3.905.147.002,00) | | |
| ANTICIPO (0.0%): | CERO PESOS (\$0,00) | | |
| PLAZO INICIAL: | OCHO (08) MESES | | |
| FECHA DE INICIO: | 24-JUN-2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 23-FEB-2026 | | |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | |
| CDP N°: | 24725 25R00027 | | |
| RP N°: | 18825 25R00040 | | |
| INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATO N°: | 033 DE 2025 | 05-JUN-2025 | INT-SCC-002-2025 |
| INTERVENTOR: | UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA | | |
| NIT/C.C.: | 901951552-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 91246760 DE BUCARAMANGA | | |
| ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES | | | |
| SUSPENSIÓN N°1 | N/A | N/A | |
| REINICIO N°1 | N/A | | |
| ADICION N°1 | N/A | N/A | \$ N/A |
| VALOR FINAL: | TRES MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOS PESOS (\$3.905.147.002,00) | | |
| PLAZO CON ADICIONALES: | OCHO (08) MESES | | |
| MAYORES Y MENORES N°1 | N/A | | |
| FECHA INICIAL DE TERMINACION: | 23-FEB-2026 | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 23-FEB-2026 |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | |
| CONCEPTO | FECHA DE SUSCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR DE PAGO |
| ANTICIPO | NA | 0.0% | \$0,00 |
| PAGOS REALIZADOS | | | |
| CONCEPTO | FECHA DE SUSCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR DE PAGO |
| ACTA No.01 | 16-SEP-2025 | 25.37% | \$990.646.671,13 |
| ACTA PARCIAL No.02 | 23-ENE-2026 | 25.31% | \$988.254.690,68 |
| PAGO TOTAL | | 50.67% | \$1.978.901.361,81 |
| VALOR A PAGAR: | \$1.484.553.531,55 | | |
| PERIODO DE PAGO: | DESDE: | 01-ENE-2026 | |
| | HASTA: | 23-FEB-2026 | |
| N° DE PAGOS REALIZADOS: | DOS (2) PAGO(S) | | |
| % DE AVANCE FISICO: | 100.00% | 23-FEB-2026 | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.2 | Página 1 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA, SANTANDER

A los 16 días del mes de **MARZO** del año **2026**, los suscritos **JHON JAIRO JIMENEZ ASENCIO**, identificado con cedula de ciudadanía **13.852.987**, representante legal de **UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025**, con NIT **901951442-0**, como Contratista de Obra, **JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON**, identificado con cedula de ciudadanía **91.246.760**, representante legal de **UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA**, con NIT **901951552-2** como Contratista de Interventoría, **JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA**, SUPERVISOR y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA**, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°**032 DE 2025**, correspondiente al periodo (día **01** mes **ENERO** año **2026**, al día **23** mes **FEBRERO** año **2026**) de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que **UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA** revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra N°**032 DE 2025**.

CONSIDERANDO.

1. Que el día **03** del mes de **JUNIO** del año **2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° **032 DE 2025** con el contratista **UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025**, cuyo objeto es **"IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA PARA LAS VIVIENDAS NO INTERCONECTADAS DE LOS CORREGIMIENTOS EL LLANITO SAN RAFAEL DE CHUCURI Y CIÉNEGA DEL OPÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**.
2. Que el **24** de **JUNIO** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N°**032 DE 2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, la Clausula VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Obra N°**032 DE 2025**, señala como forma de pago la siguiente: CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de: TRES MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE. (\$3.905.147.002.00). (Incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones. a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidación. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.2 | Página 2 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

COPIA CONTROLADA



Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.

PARÁGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN 2024680810019 el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: 1. Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si se aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen

4. Que el día **10** del mes de **JULIO** del año **2025**, se suscribió la respectiva **ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS** del contrato de obra **032 DE 2025**, basados en los motivos expresados por el contratista de obra y avalado por el contratista de interventoría el día 09 de JULIO de 2025.
5. Que el día **16** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2025**, se suscribió la respectiva **ACTA PARCIAL No.01** del contrato de obra **032 DE 2025**, del periodo (**24-JUN-2025 al 31-AGO-2025**), con un avance de **25,37%**.
6. Que el día **23** del mes de **ENERO** del año **2026**, se suscribió la respectiva **ACTA PARCIAL No.02** del contrato de obra **032 DE 2025**, del periodo (**01-SEP-2025 al 31-DIC-2025**), con un avance de **25.31%**.
7. Que el día **23** del mes de **FEBRERO** del año **2026**, se suscribió el **ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO** del contrato de obra **N°032 DE 2025**, donde se establecieron los siguientes pendientes:

(SE HACE UNA LISTA DE LOS PENDIENTES)

- ✓ "Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.2 | Página 3 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |



- ✓ Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
- ✓ Acreditar mediante el registro fotográfico el retiro de los materiales sobrantes, entrega de la obra en perfecto estado de limpieza e incluyendo la subsanación de las observaciones dadas por FONCOLOMBIA al interventor.
- ✓ Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los beneficiarios.
- ✓ Entregar la bitácora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director de la obra, residente y el director de la interventoría.
- ✓ Allegar los informes pendientes de entrega del mes de Enero y febrero
- ✓ Allegar la entrega de los Beneficiarios
- ✓ Presentar el informe final el cual deberá venir aprobado por el contratista de interventoría, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido, los planes de ensayos y de calidad de los materiales. Con ello los respectivos anexos como los son bitácora de obra, planos récord aprobados por la interventoría, acreditación de paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador, actualización de las pólizas, paz y salvo de los proveedores y trabajadores, cierre de los planes utilizados (PMA, PMT y otros según el caso), registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega de la obra.”
- ✓ Pago FIC – SENA
- ✓ Actas de cierre de vecindad y aval de la interventoría de las actas.

8. Que el día **23** del mes de **FEBRERO** del año **2026**, **UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025**, contratista de obra, hizo entrega a satisfacción de los pendientes enunciados en el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato de obra **N°032 DE 2025**.

9. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

| ITEM | DESCRIPCION ITEM | UNID | CANT | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
|------|---|------|--------|----------------|---------------------|
| 1 | Implementación y puesta en funcionamiento de equipos para la operación fotovoltaica | | | | |
| 1,1 | Replanteo de usuarios | UN | 133,00 | \$91.830,00 | \$ 12.213.390,00 |
| 1,2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 110Wp (2 paneles de 550 Wp cada uno) con las siguientes características: η=18,8%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40°C +80°C, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete | UN | 133,00 | \$2.443.784,78 | \$ 326.023.376,09 |
| 1,3 | Suministro e instalación de estructura de soporte para dos paneles solares. Incluye Poste en fibra de vidrio de 4m.x510Kgf., incluye soporte metálico galvanizado para 2 módulos, abrazadera metálica galvanizada de sujeción y placa antihundimiento y cimentación en concreto de resistencia mínima de 21MPa. | UN | 133,00 | \$2.490.114,84 | \$ 331.185.273,47 |
| 1,4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 60A/24V/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 92%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4 | UN | 133,00 | \$1.318.756,07 | \$ 175.394.556,67 |
| 1,5 | Suministro e instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 100 Ah - 51.2 VDC - 6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 133,00 | \$7.737.961,79 | \$ 1.029.148.918,06 |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|----------------|----------------------------|
| 1,6 | Suministro e instalación de inductor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 51.2 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 133,00 | \$1.904.139,50 | \$ 253.250.553,22 |
| 1,7 | Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexonado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior | UN | 133,00 | \$2.537.050,02 | \$ 337.427.653,14 |
| 1,8 | Suministro e instalación de estructura de soporte para dos paneles solares incluye tubo metálico galvanizado de 4", soporte metálico para dos paneles solares, platina niveladora de soporte y cimentación en concreto con refuerzo de hierro. | und | | \$2.490.114,84 | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 2.463.643.720,65 |
| 2 | Sistema de medición y gestión de energía | | | | |
| 2,10 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 133,00 | \$425.306,32 | \$ 56.565.741,21 |
| 2,20 | Suministro e instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago | UN | 133,00 | \$1.648.907,19 | \$ 219.304.656,65 |
| 2,30 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en cable de cobre desnudo temple duro No. 4 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo | UN | 133,00 | \$954.658,70 | \$ 126.969.607,09 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 402.840.004,95 |
| 3 | Instalaciones Internas | | | | |
| 3,10 | Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 133,00 | \$1.006.778,40 | \$ 133.901.527,55 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 133.901.527,55 |
| VALOR COSTO DIRECTO OBRA CIVIL. | | | | | \$ 3.000.385.253,15 |
| ADMINISTRACION. | | | | 22,6% | \$ 679.346.196,00 |
| IMPREVISTOS. | | | | 2,0% | \$ 60.007.705,00 |
| UTILIDAD. | | | | 5,0% | \$ 150.019.263,00 |
| MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | \$ 8.410.385,00 |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | | | | | \$ 6.978.200,00 |
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL. | | | | | \$ 3.905.147.002,00 |

10. Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de obra N°032 DE 2025, y avalado por el Contratista de Interventoría es de 100,00%.

11. Que según el balance restante del contrato de Obra N°032 DE 2025 es el siguiente:

| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$3.905.147.002,00 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$1.978.901.361,81 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$1.484.553.531,55 |
| SALDO A LIBERAR | | \$0,00 |
| VALOR A PAGAR LIQUIDACION | | \$441.692.108,64 |
| SUMAS IGUALES | \$3.905.147.002,00 | \$3.905.147.002,00 |

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| VALOR DEL ANTICIPO | \$0,00 | |
| VALOR AMORTIZADO | | \$0,00 |
| VALOR POR AMORTIZAR | | \$0,00 |
| SUMAS IGUALES | \$0,00 | \$0,00 |

12. Que UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025, con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.2 | Página 5 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día **01** mes **ENERO** año **2026**, al día **23** mes **FEBRERO** año **2026**).

13. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el Contratista de Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra N°**032 DE 2025**, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, al presente documento y que hacen parte integral del mismo, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.484.553.531,55)**, (valor antes de amortizar) a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.
14. Que **UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA**, contratista de interventoría, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la obra.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°**032 DE 2025**, ejecutado por **UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025**, con la respectiva revisión y aprobación del Contratista de Interventoría, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día **01** mes **ENERO** año **2026**, al día **23** mes **FEBRERO** año **2026**) de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.484.553.531,55)**, pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizara el valor de **CERO PESOS (\$0,00)**, equivalente al **0.0%** de la presente acta, quedando un valor por desembolsar una vez aplicada la amortización de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.484.553.531,55)**, el cual se cancelara a la cuenta relacionada en la tabla.

NOTA: El porcentaje de amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

| CUENTA | NUMERO DE CUENTA | BANCO |
|-----------|------------------|-----------------|
| Corriente | 013286927 | Banco de Bogotá |

| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL | |
|--|---------------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°032 DE 2025 | \$3.905.147.002,00 |
| % DE AVANCE | 100.00% |
| VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN | \$441.692.108,64 |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL | \$1.484.553.531,55 |
| VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (0.0%) | \$0,00 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | \$1.484.553.531,55 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.2 | Página 6 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |

COPIA CONTROLADA


TERCERO: Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del Contrato de Obra N°032 DE 2025 son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memoras de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.




Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los **16** días del mes de **MARZO** del año **2026**.


JHON JAIRÓ JIMENEZ ASENCIO
 Representante Legal
UNION TEMPORAL ENERGIA
 BARRANCA 2025 Contratista de Obra


JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON
 Representante Legal
UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA
 Contratista de Interventoría


JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA
 Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYAMY LOZANO SIERRA
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA** 
 Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA
Revisó: Abg. **CARLOS HERNANDO CORZO REY** 
 Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos
VoBo: **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** 
 Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-027 | Versión: 0.2 | Página 7 de 7 |
| Elaboró: Planeación e infraestructura | Revisó: Planeación e infraestructura | Aprobó: SGC |