



# ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-007

Versión: 0.2

Página 1 de 4

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2025135800006		
<b>CONTRATO N°:</b>	043 DE 2025	21 – JUL – 2025	OBR-SCC-022-2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA.		
<b>OBJETO:</b>	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REGIDOR BOLÍVAR"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ECOCIRCULAR-T SAS		
<b>NIT:</b>	901630247-3		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	RAFAEL ANDRÉS TORRES CHACON		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1085095472 DE EL BANCO		
<b>VALOR INICIAL:</b>	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MCTE, (\$377.863.131, <sup>23</sup> )		
<b>ANTICIPO (10.75%)</b>	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$40.620.286, <sup>61</sup> )		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	DOS (02) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	19-AGO-2025		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	25325		
<b>RP N°:</b>	20125		
<b>INTERVENTORIA</b>			
<b>CONTRATO N°:</b>	NA	NA	NA
<b>INTERVENTOR:</b>	NA		
<b>NIT:</b>	NA		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	NA		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	NA		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSION N°1:</b>	22-SEP-2025	23 DIAS	
<b>AMP. N° SUSPENSION N°:</b>	NA	NA	
<b>REINICIO N°:</b>	15-OCT-2025		
<b>ADICIONAL N°:</b>	NA	<b>TIEMPO</b>	<b>VALOR</b>
		NA	NA
<b>SUSPENSION N°2:</b>	EN TRÁMITE		
<b>MODIFICACION N°:</b>	NA		
<b>VALOR CON ADICIONALES:</b>	NA		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	NA		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	18-OCT-2025	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	10-NOV-2025
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>			

Código: F-GI-007

Versión: 0.2

Página 1 de 1

Elaboró: Planeación e Infraestructura

Revisó: Planeación e Infraestructura

Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	01-AGO-2025	10.75%	\$40.620.286, <sup>61</sup>
<b>PAGOS REALIZADOS</b>			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°1:	16-OCT-2025	23%	\$ 66,598,376. <sup>88</sup>
% DE AVANCE FISICO:	35% / 31 – OCT – 2025		
MUNICIPIO:	REGIDOR, BOLIVAR		

A los 27 días del mes de OCTUBRE del año 2025, los suscritos, ECOCIRCULAR-T SAS, con NIT **901630247-3**, representado(a) legalmente por **RAFAEL ANDRÉS TORRES CHACON**, como Contratista de Obra, **NATHALI CAAMAÑO VALDEZ** como Supervisor de Apoyo y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 dentro del Contrato de Obra N°043 DE 2025.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 21 de julio de 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° 043 de 2025, con la firma ECOCIRCULAR-T SAS cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REGIDOR BOLÍVAR”**.
2. Que, el día 19 de agosto de 2025, se suscribió la respectiva **ACTA DE INICIO** del Contrato de Obra N° 043 de 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 26 de OCTUBRE de 2025, la firma **ECOCIRCULAR-T SAS** Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a **NATHALI CAAMAÑO VALDEZ** Supervisor, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de Obra N°043 DE 2025, aduciendo los siguientes motivos y razones:

**A pesar de la reprogramación prevista, en la presente fecha se evidencian nuevamente condiciones de fuerza mayor que afectan la continuidad de la obra.**

**Las partes constatan que las precipitaciones han persistido y aumentado en los últimos días, generando:**

**Saturación del terreno en la zona de intervención.**

**Imposibilidad de realizar actividades de excavación, conformación, fundida o manejo de materiales.**

**Dificultad en el acceso y tránsito de maquinaria y personal.**

**Riesgos para la seguridad industrial y para la correcta ejecución técnica de las obras.**

4. Que el día 26 de OCTUBRE de 2025, **NATHALI CAAMAÑO VALDEZ**, mediante comunicación dirigida a FONCOLOMBIA avaló la necesidad de suspender y solicita lo propio para el Contrato de Supervisión N°033 de 2025 por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones:

**Se corroboró en campo que las precipitaciones registradas han ocasionado:**

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

**Humedad excesiva y saturación del terreno.  
Inestabilidad en las áreas de trabajo.  
Dificultad para el acceso seguro de personal y maquinaria.  
Imposibilidad técnica de continuar con actividades que requieren superficie seca y compactación adecuada.**

**En virtud de lo anterior, se solicita también la suspensión temporal de la ejecución del contrato, hasta tanto las condiciones climáticas permitan retomar las actividades de forma segura y conforme a las especificaciones técnicas.**

5. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud de suspensión requerida por el Contratista de Obra y avalada por el Contratista de Interventoría, para llevar a feliz término el desarrollo del objeto contractual.
6. Que el Contrato de Obra N°043 de 2025 se encuentra vigente según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.
7. Que el acto de suspensión del término de ejecución de un contrato estatal, debe corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y de lo cual se deja constancia a través de la suscripción de este documento.

### **ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el término de ejecución del Contrato de Obra N° 043 de 2025 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REGIDOR BOLÍVAR”**., celebrado entre FONCOLOMBIA y **ECOCIRCULAR-T SAS**, por el término de **QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del 27 de OCTUBRE DE 2025 y hasta el 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.


**SEGUNDO:** La presente suspensión del término de ejecución contractual, podrá darse por terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripción de la respectiva Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la suspensión.

**TERCERO:** Que la presente suspensión no generará mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

**CUARTO:** Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, para lo cual se suscribirá un Acta de Reinicio que contemple entre otros, la nueva programación de la fecha de entrega final.


**QUINTO:** La firma **ECOCIRCULAR-T SAS** Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **75-44-101147046**, así

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA</b>	Código: F-GI-007
		Versión: 0.2
		Página 4 de 4

como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° **75-40-101055542**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N°2 del CONTRATO DE OBRA N° 043 de 2025 por quienes intervinieron en ella, a los 27 días del mes de octubre de 2025



**RAFAEL ANDRÉS TORRES CHACON**  
Representante Legal  
**ECOCIRCULAR-T SAS**  
Contratista de Obra



**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**



**NATHALI CAAMAÑO VALDEZ**  
SUPERVISOR  
**FONCOLOMBIA**



**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **NATHALI CAAMAÑO VALDEZ** – Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA**  
Revisó: Abg. **JULIAN ANDRÉS ROLÓN DÍAZ** – Jefe de la Oficina Jurídica **FONCOLOMBIA**  
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 4 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

*COPIA CONTROLADA*