

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	1 de 4

CONTRATO N°:	002 DE 2022	16 – JUN – 2022	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE OSA PARTE BAJO LLANO CRUZADO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER"		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS DEL NORTE		
NIT:	901.603.958 – 7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ARMANDO ORDOÑEZ PACHECO		
VALOR INICIAL:	\$8.259.998.390, ⁰⁰		
ANTICIPO:	30,00 %	\$2.477.999.517, ⁰⁰	
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
FECHA DE INICIO:	11 – JUL – 2022		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	005 DE 2022	22 – JUN – 2022	
INTERVENTOR:	1570 INGENIERIA S.A.S.		
NIT:	901.380.870 – 9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
MODIFICACION N°1:	09 – MAR – 2023		
ADICIONAL N°1:	10 – JUL – 2023	UN (1) MES / \$0, ⁰⁰	
VALOR CON ADICIONALES:	\$8.259.998.390, ⁰⁰		
PLAZO CON ADICIONALES:	TRECE (13) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 – AGO – 2023		
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	21 – JUL – 2022	30,00 %	\$2.477.999.517, ⁰⁰
PAGO N°1:	27 – OCT – 2022	8,38 %	\$691.947.877, ⁶¹
PAGO N°2:	16 – DIC – 2022	6,47 %	\$534.255.936, ¹⁴
PAGO N°3:	03 – FEB – 2023	3,38 %	\$278.892.816, ¹⁸
PAGO N°4:	24 – MAR – 2023	10,06 %	\$830.841.582, ⁵⁶
PAGO N°5:	21 – ABR – 2023	13,75 %	\$1.136.110.449, ³³
PAGO N°6:	17 – MAY – 2023	8,18 %	\$675.661.965, ⁷⁰
PAGO N°7:	21 – JUN – 2023	9,79 %	\$808.288.406, ⁴⁸
PAGO TOTAL:		90,00 %	\$7.433.998.551, ⁰⁰
MUNICIPIO:	EL CARMEN		

A los 15 días del mes de DICIEMBRE del año 2023, los suscritos, UNIÓN TEMPORAL VÍAS DEL NORTE, con NIT 901.603.958-7, representado(a) legalmente por ALVARO ARMANDO ORDOÑEZ PACHECO, como Contratista de Obra, 1570 INGENIERIA S.A.S, con NIT 901.380.870-9, representado(a) legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA, como Contratista de Interventoría y JHON JAIRO MENESES QUINTERO como DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL, mediante la cual se deja constancia del recibo final, total y a satisfacción de las obligaciones contraídas dentro del Contrato de Obra N°002 de 2022, de acuerdo con las actividades y cantidades ejecutadas que se relacionan en el anexo N°1, que hace parte integral de la presente acta.

X

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
			PÁGINA	2 de 4

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que la 1570 INGENIERIA S.A.S revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales consignadas en el ANEXO N°1 ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2022.

CONSIDERANDO

1. Que el día 16 de JUNIO de 2022, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°002 de 2022, con la firma UNION TEMPORAL VÍAS DEL NORTE cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE OSA PARTE BAJO LLANO CRUZADO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER".
2. Que, el día 11 de JULIO de 2022, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°002 de 2022, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que durante la vigencia del contrato se realizaron los siguientes pagos parciales:

N° ACTA DE PAGO	FECHA SUSCRIPCION DEL ACTA (Día - Mes - Año)	VALOR DEL ACTA DE PAGO	PERIODO COMPRENDIDO	
			DESDE (Día - Mes - Año)	HASTA (Día - Mes - Año)
PARCIAL N°1	27 - OCT - 2022	\$988.496.968,01	11 - JUL - 2022	10 - OCT - 2022
PARCIAL N°2	16 - DIC - 2022	\$763.222.765,91	11 - OCT - 2022	10 - NOV - 2022
PARCIAL N°3	03 - FEB - 2023	\$398.418.308,83	11 - NOV - 2022	10 - DIC - 2022
PARCIAL N°4	24 - MAR - 2023	\$1.186.916.546,51	11 - DIC - 2022	10 - MAR - 2023
PARCIAL N°5	21 - ABR - 2023	\$1.623.014.927,61	11 - MAR - 2023	10 - ABR - 2023
PARCIAL N°6	17 - MAY - 2023	\$965.231.379,57	11 - ABR - 2023	10 - MAY - 2023
PARCIAL N°7	21 - JUN - 2023	\$1.154.697.723,55	11 - MAY - 2023	10 - JUN - 2023

4. Que, de acuerdo a las diversas actas y adicionales suscritas, la fecha de culminación del término contractual se fijó para el día 10 de agosto de 2022.
5. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
PRELIMINARES			
1	Localización, trazado y replanteo	M2	48800,00
2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,22
3	Demolición de estructuras alcantarillas (incluye retiro)	UND	11,00
4	Demolición de pavimentos rígidos o losas de concreto	M2	295,59
EXPLANACIONES, AFIRMADOS, BASES Y RELLENOS			
5	Excavación con máquina en materia común (calzada)	M3	7979,60
6	Conformación de la calzada existente	M2	15272,72
7	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en el sitio, autorizado por la entidad ambiental pertinente	M3	9161,68
8	Mejoramiento de suelo con relleno de material seleccionado	M3	6333,55
10	Base granular clase B e=0,20m	M3	3068,66
11	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	M2	14911,99



ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
ESTRUCTURAS Y DRENAJES. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS			
12	Excavaciones manuales en material común	M3	860,07
13	Concreto clase f	M3	39,68
14	Concreto tipo 210 kg/cm2 (3000 psi) para estructuras	M3	220,60
15	Acero de refuerzo fy=420mpa	KG	33782,20
16	Concreto clase g ciclópeo	M3	84,22
17	Relleno para estructuras con material seleccionado	M3	401,51
18	Tubería en concreto reforzado	ML	146,00
PAVIMENTO			
19	Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). Incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás actividades para su correcta colocación e=0,20m	M3	2352,63
20	Excavación manual en material común (cunetas)	M3	322,04
21	Acero de refuerzo fy=420mpa para cunetas	KG	41861,86
22	Cunetas en concreto (e=0,1) en concreto f'c=3000psi a la compresión	M3	858,31
SEÑALIZACION VIAL Y COMPLEMENTARIOS			
23	Líneas de marcación en frío	ML	7119,18
24	Señalización vertical	UND	79,00
25	Limpieza general	M2	42700,00
OTROS COSTOS			
26	PMT	GLB	1,00
27	PAGA	GLB	1,00
28	Caracterización vial	KM	6,10

6. Que el porcentaje de ejecución física y financiera del total del contrato fue del 100,00%, lo cual se evidencia en el Anexo N°1 que hace parte integral de la presente acta.

7. Que el balance financiero del contrato de obra N°002 de 2022 es,

BALANCE CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2022		
Valor inicial del contrato	\$ 8.259.998.390,00	
Acta de Pago Parcial N°1		\$988.496.968,01
Acta de Pago Parcial N°2		\$763.222.765,91
Acta de Pago Parcial N°3		\$398.418.308,83
Acta de Pago Parcial N°4		\$1.186.916.546,51
Acta de Pago Parcial N°5		\$1.623.014.927,61
Acta de Pago Parcial N°6		\$965.231.379,57
Acta de Pago Parcial N°7		\$1.154.697.723,55
Acta de liquidación		\$1.179.999.770,01
Saldo a favor de FONCOLOMBIA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 8.259.998.390,00	\$ 8.259.998.390,00



ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2022		
Anticipo	\$ 2.477.999.517,00	
Amortización Pago Parcial N°1		\$296.549.090,40
Amortización Pago Parcial N°2		\$228.966.829,77
Amortización Pago Parcial N°3		\$119.525.492,65
Amortización Pago Parcial N°4		\$356.074.963,95
Amortización Pago Parcial N°5		\$486.904.478,28
Amortización Pago Parcial N°6		\$289.569.413,87
Amortización Pago Parcial N°7		\$346.409.317,07
Acta de liquidación		\$353.999.931,01
Saldo a favor de FONCOLOMBIA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 2.477.999.517,00	\$ 2.477.999.517,00


RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°002 de 2022	\$8.259.998.390,00
% DE AVANCE	13,98%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$1.179.999.770,01
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPIO 30,00%	\$353.999.931,01
VALOR POR PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	\$825.998.390,00

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$825.998.390,00)

El Contratista se obliga a realizar los trámites de actualización de las garantías constituidas mediante Póliza de Seguros N°14-44-101156574 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., teniendo en cuenta la suscripción de la presente Acta, so pena de incurrir en las sanciones contractual y legalmente establecidas.

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2022, por quienes intervinieron, a los 15 días del mes de DICIEMBRE del año 2023.


UNION TEMPORAL VIAS DEL NORTE
Representante Legal
ALVARO ARMANDO ORDOÑEZ PACHECO
Contratista de Obra


1570 INGENIERIA S.A.S
Representante Legal
ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Contratista de Interventoría


Vo.Bo. JHONATAN FELIPE RIVERA
NORIEGA
Profesional de Apoyo
FONCOLOMBIA
Contratante


Vo.Bo. JHON JAIR MENESES QUINTERO
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA
Contratante