

|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| CONTRATO N°:                                   | 044 DE 2023  | OBR-SCC-022-2023                        |                                |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                          | 15 – AGO – 2023  |   |                                |
| TIPO DE CONTRATO:                              | OBRA.  |   |                                |
| OBJETO:  | "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ" |   |                                |
| CONTRATISTA:                                   | UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN  |   |                                |
| NIT:   | 901.742.986-9  |   |                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                           | EDWIN ANDRÉS GASCA VARGAS  |   |                                |
| VALOR INICIAL:                                 | DOS MIL DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$2.002.638.645, <sup>84</sup> )       |   |                                |
| ANTICIPO (50%):                                | MIL UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.001.319.322, <sup>92</sup> )                          |   |                                |
| PLAZO INICIAL:                                 | SEIS (06) MESES  |   |                                |
| FECHA DE INICIO:                               | 04 – SEP – 2023  |   |                                |
| <b>INTERVENTORÍA</b>                           |  |   |                                |
| CONTRATO N°:                                   | 048 DE 2023  | INT-SMC-012-2023                        |                                |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                          | 17 – AGO – 2023  |   |                                |
| INTERVENTOR:                                   | JOMA INGENIERÍA S.A.S  |   |                                |
| NIT:   | 901213596-0  |   |                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                           | JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ   |   |                                |
| <b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b> |  |   |                                |
| SUSPENSIÓN N°01:                               | 02 – OCT – 2023  | DOS (02) MESES                          |                                |
| REINICIO N°01:                                 | 01 – DIC – 2023  |   |                                |
| SUSPENSIÓN N°02:                               | 01 – MAR – 2024  | DOS (02) MESES                          |                                |
| AMP. N°01 SUSPENSIÓN N°02:                     | 01 – MAY – 2024  | UN (01) MES                             |                                |
| AMP. N°02 SUSPENSIÓN N°02:                     | EN TRÁMITE   | UN (01) MES                             |                                |
| MODIFICACION N° XX:                            | N.A.   |   |                                |
| ADICIÓN N° XX:                                 | N.A.   | N.A. N.A.                               |                                |
| VALOR CON ADICIONALES:                         | \$2.002.638.645, <sup>84</sup>   |   |                                |
| PLAZO CON ADICIONALES:                         | SEIS (06) MESES  |   |                                |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:                  | 03–MAR–2024  | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31–AGO–2024 |                                |
| <b>DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS</b>          |  |   |                                |
| CONCEPTO                                       | FECHA DE SUSCRIPCIÓN   | PORCENTAJE                              | VALOR DEL PAGO                 |
| ANTICIPO:                                      | 25 – SEP – 2023  | 50,00 %                                 | \$1.001.319.322, <sup>92</sup> |
| PARCIAL N°01:                                  | 22 – ENE – 2024  | 33,00%                                  | \$660.928.000, <sup>74</sup>   |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  | 83,00%                                  | \$1.662.247.323,66             |
| MUNICIPIO:                                     | SOLITA (CAQUETÁ)   |   |                                |

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-008                      | Versión: 0.0                         | Página 1 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

A los 31 días del mes de **MAYO** del año **2024**, los suscritos, **UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN**, con NIT **901742986-9**, representado(a) legalmente por **EDWIN ANDRÉS GASCA VARGAS**, como Contratista de Obra, **JOMA INGENIERIA S.A.S**, con NIT **901213596-0**, representado(a) legalmente por **JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ**, como Contratista de Interventoría, **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA**, como Supervisor de Apoyo y **YODY ANDREA SANTAMARÍA QUIROGA**, como Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura de **FONCOLOMBIA** del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA**, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE AMPLIACIÓN N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°02 dentro del Contrato de Obra N°044 de 2023.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día **15** de **AGOSTO** de **2023**, **FONCOLOMBIA**, suscribió el Contrato de Obra N°044 de **2023**, con la firma **UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN** cuyo objeto es *“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.”*
2. Que, el día **04** de **SEPTIEMBRE** de **2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°044 de **2023**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día **25** de **SEPTIEMBRE** de **2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE ANTICIPO por un valor de MIL UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.001.319.322,<sup>92</sup>) dentro del Contrato de Obra N°044 de **2023**, por encontrar cumplidos los requisitos para firmarse.
4. Que, el día **02** de **OCTUBRE** de **2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 del Contrato de Obra N°044 de **2023**, por los motivos expuestos en el respectivo documento.
5. Que, el día **01** de **DICIEMBRE** de **2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE REINICIO a la SUSPENSIÓN N°1 del Contrato de Obra N°044 de **2023**, por los motivos expuestos en el respectivo documento.
6. Que, el día **22** de **ENERO** de **2024**, se suscribió el ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 por un valor de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$660.928.000,<sup>74</sup>).
7. Que, el día **01** de **MARZO** de **2024**, se suscribió la respectiva ACTA DE SUSPENSIÓN N°02 del Contrato de Obra N°044 de **2023**, por los motivos expuestos en el respectivo documento.
8. Que, el día **01** de **MAYO** de **2024**, se suscribió la respectiva ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°02 del Contrato de Obra N°044 de **2023**, por los motivos expuestos en el respectivo documento.
9. Que el día **30** de **MAYO** de **2024**, la firma **UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN** Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a **JOMA INGENIERIA S.A.S** Contratista de Interventoría, manifiesta la necesidad de ampliar la suspensión al Contrato de Obra N°044 de **2023**, aduciendo los siguientes motivos y razones:

- *“Las condiciones climáticas adversas, incluyendo fuertes lluvias e incluso tormentas, han dificultado enormemente nuestro progreso. Además, el acceso a la obra se ha vuelto*

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-008                      | Versión: 0.0                         | Página 2 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

extremadamente complicado debido a estas condiciones climáticas, lo que ha ralentizado nuestro trabajo.

Con base en lo expuesto anteriormente, solicitamos una suspensión adicional de un mes (1), abarcando el período del 01/06/2024 al 30/06/2024. Es importante destacar nuestro inquebrantable compromiso con el desarrollo del proyecto. Por consiguiente, de manera proactiva, nos comprometemos a generar informes semanales sobre las condiciones climáticas, respaldados por justificaciones proporcionadas por el IDEAM; es de aclarar, que, si las condiciones climáticas mejoran, estamos en la potestad de reactivar el desarrollo y la ejecución del proyecto; del mismo modo, informaremos al FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, de la reactivación de las actividades.”

10. Que el día 31 de MAYO de 2024, la firma JOMA INGENIERIA S.A.S Contratista de Interventoría, mediante comunicación dirigida a FONCOLOMBIA avaló la necesidad de ampliar la suspensión y solicita lo propio para el Contrato de Interventoría N°048 de 2023, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones:

- “Es prioridad de nosotros como contratistas de interventoría; garantizar el correcto desarrollo del objeto del proyecto, como también las condiciones laborales óptimas del personal involucrado en la obra. Por ello, avalamos la solicitud allegada por el Sr. Edwin Andrés Gasca Vargas y a su vez solicitamos a FONCOLOMBIA ampliar la suspensión de los contratos derivados del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”. Por ello, como contratista de interventoría del contrato 048 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ damos fe y certificamos los inconvenientes allegados por parte del contratista de obra.”

11. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud de ampliar la suspensión requerida por el Contratista de Obra y avalada por el Contratista de Interventoría, para llevar a feliz término el desarrollo del objeto contractual, mediante la presente acta.

12. Que el Contrato de Obra N°044 de 2023 se encuentra vigente según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.

13. Que el acto de ampliación de suspensión del término de ejecución de un contrato estatal debe corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y de lo cual se deja constancia a través de la suscripción de este documento.

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Ampliar la suspensión del término de ejecución del Contrato de Obra N°044 de 2023, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.”**, celebrado entre FONCOLOMBIA y UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN, por el término de UN (01) MES, contados a partir del 01 de JUNIO de 2024 y hasta el 30 de JUNIO de 2024.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-008                      | Versión: 0.0                         | Página 3 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |



**ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN  
CONTRATO DE OBRA**

Código: F-GI-008

Versión: 0.0

Página 4 de 4

**SEGUNDO:** La presente ampliación de la suspensión del término de ejecución contractual, podrá darse por terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripción de la respectiva Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la suspensión.

**TERCERO:** Que la presente ampliación de la suspensión no generará mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

**CUARTO:** Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, para lo cual se suscribirá un Acta de Reinicio que contemple entre otros, la nueva programación de la fecha de entrega final, teniendo en cuenta la presente ampliación de la suspensión.

**QUINTO:** La firma **UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN** Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **COMPAÑÍA PROMOTORA DE FIANZAS S.A.S**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 1040, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 540, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE AMPLIACIÓN N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°02 DEL CONTRATO DE OBRA N°044 de 2023 por quienes intervinieron en ella, a los 31 días de MAYO de 2024.

**UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL SULTÁN**  
Representante Legal  
**EDWIN ANDRÉS GASCA VARGAS**  
Contratista de Obra

**JOMA INGENIERÍA S.A.S**  
Representante Legal  
**JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ**  
Contratista de Interventoría

**SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA**  
Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**  
Contratante

**YODY ANDREA SANTAMARÍA QUIROGA**  
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**  
Contratante

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-008                      | Versión: 0.0                         | Página 4 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

COPIA CONTROLADA