

ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA

Código: F-GI-009

Versión: 0.0

Página 1 de 3

CONTRATO N°:	064 DE 2023	31 -AGO-2023	OBR-SCC-027-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 – MYO – 2024		
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CALLE 5 SECTOR CENTRO ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10A, MUNICIPIO DE TIBU NORTE DESANTANDER"		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BOX PLUVIAL		
NIT:	901.747.779-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSWATH ALBEIRO SOTO URBINA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	88.206.710 CUCUTA		
VALOR INICIAL:	MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VENTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE (\$1.492.242.928,00)		
VALOR ADICIONAL:	N.A		
ANTICIPO (%50):	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VENTIUN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE (\$746.121.464,00)		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	N.A		
FECHA DE INICIO:	20 – NOV – 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01:	08 – ABR – 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 – MYO – 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19-JUN – 2024
INTERVENTORIA			
CONTRATO No.:	066 DE 2023	01 – SEP – 2023	INT-SMC-020-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 – MYO – 2024		
INTERVENTOR:	ELISEO PEREZ CABRALES		
NIT:	88.275.371-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELISEO PEREZ CABRALES		
CEDULA DE CIUDADANIA:	88.275.371 CUCUTA		
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N° : 1	8-ABR-2024	UN (01) MES	
MODIFICACION N°1:	22 DE MARZO DEL 2024		
VALOR CON ADICIONALES:	N.A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N.A		
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO	28 – NOVIEMBRE - 2023	50,00%	\$746.121.464,00
ACTA PARCIAL 1:	30 – MARZO - 2024	23,99%	358.052.770,00
PAGO TOTAL		73,99%	\$1.104.174.234,00
% DE AVANCE FISICO:	73,99% / 30-MZO-2024		
MUNICIPIO:	TIBU, NORTE DE SANTANDER		

A los 08 días del mes de MAYO del año 2024, los suscritos, UNION TEMPORAL BOX PLUVIAL, con NIT 901.747.779-3, representado legalmente por OSWATH ALBEIRO SOTO URBINA, como

Código: F-GI-009	Versión: 0.0	Página 1 de 1
Elaboró: Gestión Infraestructura	Revisó: Gestión Infraestructura	Aprobó: SGC

Contratista de Obra, **ELISEO PEREZ CABRALES**, con NIT **88.275.371-8**, representado legalmente por **ELISEO PEREZ CABRALES**, como Contratista de Interventoría, **CARLOS ANDRES PICON JAIMES** apoyo a la supervisión y **YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA** JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°01 dentro del Contrato de Obra N°064 de 2023

CONSIDERANDO

1. Que el día **31 de AGOSTO de 2023**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°064 de 2023, con la firma **UNION TEMPORAL BOX PLUVIAL** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CALLE 5 SECTOR CENTRO ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10A, MUNICIPIO DE TIBU NORTE DESANTANDER."**
2. Que el día **20 de NOVIEMBRE de 2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°064 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
 1. Que el día cinco (05) de abril de 2024, la **UNION TEMPORAL BOX PLUVIAL** Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a **ELISEO PEREZ CABRALES** Contratista de Interventoría, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de Obra N°064 de 2023, aduciendo los siguientes motivos y razones:

"El suscrito, Ing. Oswath Albeiro Soto Urbina, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Box Pluvial, solicita a la Interventoría que evalúe las condiciones actuales que están afectando el progreso normal de las actividades de la obra, principalmente las recientes lluvias en la región. Estas, están reduciendo el tiempo de trabajo disponible para la obra, especialmente teniendo en cuenta que no es posible trabajar bajo la lluvia con excavaciones abiertas. El tiempo que se puede utilizar debe dedicarse a la limpieza de áreas inundadas, la eliminación de material contaminado, la limpieza y eliminación de aguas acumuladas, y la eliminación de escombros en la obra. Estas tareas impiden la continuidad de los trabajos.

Por las razones expuestas, estamos solicitando la suspensión del contrato de obra. Esta acción tiene como objetivo prevenir cualquier perjuicio al personal que labora, teniendo en cuenta el estado fluctuante del clima en los últimos días. Las condiciones actuales han obstaculizado el desarrollo de las actividades propias de la obra, lo que nos impide optimizar el progreso de las tareas y nos fuerza a realizar reprocesos que generan costos adicionales para la empresa que represento.

Presentamos esta solicitud considerando que el sector comercial demanda la apertura de sus calles en la carrera 5 y que, debido a las lluvias, no es posible trabajar y obtener los rendimientos en el área del box Culvert en la vía como estaba programado. Debemos suspender temporalmente los trabajos y esperar a que el clima se normalice para poder retomar la intervención en todos los frentes de obra. Por lo tanto, solicitamos una suspensión de un mes a partir de la firma del acta de suspensión."

3. Que el día **08 de ABRIL de 2024**, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No. **01** del Contrato de Obra N°064 de 2023, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días **05 de ABRIL de 2024**.

Código: F-GI-009	Versión: 0.0	Página 2 de 1
Elaboró: Gestión Infraestructura	Revisó: Gestión Infraestructura	Aprobó: SGC

4. Que **ELISEO PEREZ CABRALES**, representante legal de la empresa **ELISEO PEREZ CABRALES** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.


SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Obra N°064 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CALLE 5 SECTOR CENTRO ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10A, MUNICIPIO DE TIBU NORTE DE SANTANDER", a partir del 08 de MAYO de 2024.

TERCERO: La firma **UNION TEMPORAL BOX PLUVIAL** Contratista de Obra debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de **SEGUROS DEL ESTADO**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°49-45-101010041, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°49-40-101010049, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE OBRA N°064 de 2024 por quienes intervinieron en ella, a los 08 de MAYO de 2024.




OSWATH ALBEIRO SOTO URBINA
Representante Legal
UNON TEMPORAL BOX PLUVIAL
Contratista de Obra



ING. ELISEO PEREZ CABRALES
Representante Legal
Contratista de Interventoría



CARLOS ANDRES PICÓN JAIMES
Profesional de Apoyo
FONCOLOMBIA
Contratante



YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA
Contratante

Código: F-GI-009	Versión: 0.0	Página 3 de 1
Elaboró: Gestión Infraestructura	Revisó: Gestión Infraestructura	Aprobó: SGC