

| | Código: F-GI-006 |
|---|------------------|
| 3 | Versión: 0.2 |
| | Página 1 de 10 |

| ACTA Nº: | 01 | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------------|--|
| CODIGO BPIN N°: | 2024-68081-0008 | | | |
| CONTRATO N°: | 148 DE 2024 13 | -12-2024 | OBR-SLC-004-2024 | |
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | |
| ОВЈЕТО: | "CONSTRUCCION DE LA VIA EN PAVIMENTO RÍGIDO DESDE LA TRANSVERSAL 29 CON CALLE 67 HASTA LA CALLE 71 CON CARRERA 18 DEL BARRIO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" | | | |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL \ | /IA 71 BARRANCA | | |
| NIT: | 901.897.999-1 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JORGE HUMBERTO | ARGUELLO BELTRAN | N | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 91.439.866 DE BARR | | . , _ <u>. , </u> | |
| VALOR INICIAL: | VEINTINUEVE MIL : MCTE. (\$22.510.129. | VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$22.510.129.647,™) | | |
| ANTICIPO (%): | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | DOCE (12) MESES | | | |
| FECHA DE INICIO: | 5 DE MARZO DEL 2025 | | | |
| | FUENTES DE FINAI | NCIACIÓN | | |
| CDP N°: | 7024 - 7124 | | | |
| RP N°: | 16825 - 16725 | | | |
| | INTERVENTO | RIA | | |
| CONTRATO Nº: | 150 DE 2024. | 17-12-2024 | INT-SCC-007-2024 | |
| INTERVENTOR: | UT INTER 71 | | | |
| NIT: | 901.898.636-6 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JOHN ALEXANDER N | ARVAEZ MACMAHO! | ٧ | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 91.246.760 DE BUCA | RAMANGA | | |
| ACTUA | CIONES, MODIFICACIO | ONES Y ADICIONES | | |
| ADICIONAL: | N/A | | | |
| VALOR CON ADICIONALES: | N/A | | | |
| PLAZO CON ADICIONALES: | N/A | | | |
| SUSPENSION No. X: | N/A | N/A | | |
| REINICIO No. X: | N/A | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 5 de marzo del 2026 | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | N/A | |
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO, DEPART | | | |
| OFICINA GESTORA: | OFICINA DE PLANEA | CIÓN E INFRAESTRU | ICTURA. | |

A los SEIS (6) días del mes de JUNIO del año 2025, los suscritos, UNIÓN TEMPORAL VÍA 71 BARRANCA, con NIT 901.897.999-1, representado(a) legalmente por JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN, como Contratista de Obra, UT INTER 71, con NIT 901.898.636-6, representado(a) legalmente

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 1 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



Código: F-GI-006 Versión: 0.2 Página 2 de 10

por JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON, como Contratista de Interventoria, ESTEFANY ARIZA NEIRA, como Supervisor, SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA, como Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura y MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA en calidad de Director Ejecutivo del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS N°1 dentro del Contrato de Obra N°148 de 2024.

CONSIDERANDO

- 1. Que el día (2) de JUNIO de 2025, mediante el OFICIO-INFORME DE MODIFICACION DE OBRA No. 01 remitido a UT INTER 71, interventor del contrato, realiza la solicitud para la aprobación de balance de obra de menores y mayores cantidades de obras; esta modificación de cantidades de obra no afecta el valor inicial del contrato.
- 2. Que, UT INTER 71 interventor del contrato, remite a FONCOLOMBIA OFICIO CI71250152813-INFORME MODIFICACION DE INTERVENTORIA No. 01 con fecha del (04) de JUNIO de 2025, exponiendo que, una vez revisado y analizado el OFICIO-INFORME TECNICO y los demás documentos entregados por el contratista de obra, ve viable desarrollar el balance de obra de menores y mayores cantidades de obra donde se desarrolla la revisión general de todos los ítems de acuerdo a las condiciones en situ. La Modificación No. 01 se realizó para ajustar las cantidades de obra, incluir nuevos ítems y reprogramar actividades, en atención a las condiciones técnicas y constructivas evidenciadas durante la ejecución, así como a decisiones operativas derivadas del seguimiento y control en obra. Estos ajustes responden a necesidades surgidas en el desarrollo del proyecto, orientados a optimizar los recursos, garantizar la calidad constructiva y asegurar la correcta ejecución conforme a los lineamientos contractuales y técnicos vigentes, pudiendo observar que existen algunas cantidades que se modificaran para así no afectar el valor inicial del proyecto.
- 3. Que, por las razones anteriormente expuestas UT INTER 71, interventor del contrato, presenta OFICIO CI71250152813-INFORME MODIFICACION DE INTERVENTORIA No. 01 avalando la solicitud del contratista de obra y recomendando que es necesaria tal modificación para el normal desarrollo del contrato y que por parte de FONCOLOMBIA el prevenir una futura reclamación del contratista por un posible desequilibrio económico que pueda sufrir debido a las condiciones reales de los sectores donde se van a intervenir con la construcción de los andenes peatonales.
- 4. Que, de igual forma a lo anterior, se hace necesario una modificación de cantidades de obra los ítems para realizar un cierre financiero sin afectar el valor total del contrato.

Descripción de las modificaciones realizadas a los ítems que relacionamos a continuación:

| BALAN | CE DE MAYORES Y MEN | ORES CAN | TIDADES DE OBRA |
|-------|---|-----------------|---|
| ITEM | DESCRIPCION | +/- | JUSTIFICACION |
| 2.1.3 | Excavación manual de 0 a 2 m, en material común | (-)3.988,71 | Una vez realizada la revisión técnica de los diseños, las especificaciones del proyecto y las condiciones reales del terreno, y tras el análisis comparativo entre las cantidades iniciales y las necesidades |

| , | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|
| | Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 2 de 1 | |
| | Coulgo, r-di-oco | | | l |
| | Elaboró: Planeación e Infraestructura | Meviso I idineación e inicación | Aprobó: SGC | j |
| | LIMBVIV | COPIAC | CONTROLADA | |



Código: F-GI-006 Versión: 0.2

Página 3 de 10

| · · · · · | | | |
|-----------|--|-----------------|--|
| | | | reales en campo, la interventoría aprueba la modificación propuesta para este ítem. |
| 2.1.5 | Entibado temporal < 4m | (-)4.021,79 | El comportamiento mecánico del suelo permitió la ejecución segura de las excavaciones mediante conformación de taludes naturales con pendientes estables, conforme a los lineamientos establecidos en las normas técnicas vigentes y en coherencia con las mejores prácticas de ingeniería civil para este tipo de obra. |
| 2.1.6 | Entibado temporal >4m | (-)203,19 | Las condiciones geotécnicas del terreno, sumadas a la adecuada planificación y ejecución de las excavaciones en etapas, permítieron garantizar la estabilidad mediante taludes naturales y procedimientos operativos seguros, en cumplimiento de los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico de Construcción y las normas de seguridad aplicables |
| 2.2.3 | Relleno con material granular (arena) | (+)1.497, 07 | Durante la ejecución de las excavaciones se identificaron sectores con terreno natural inconsistente, presencia de vacíos, material suelto o condiciones que impedían cumplir con los requerimientos mínimos de soporte para las redes. Estas condiciones, no previstas en los diseños iniciales, obligaron al uso adicional de material granular (arena) para lograr una adecuada compactación, evitar asentamientos diferenciales y asegurar la durabilidad y funcionamiento óptimo de la infraestructura instalada. |

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 3 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Versión: 0.2 Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006 Página 4 de 10

| 2.2.4 | Relieno con bolo | (+)510,00 | Durante la ejecución del proyecto se identificaron sectores con suelos blandos o inestables, que comprometían la capacidad estructural de la sección vial. Ante esta situación, fue técnicamente indispensable emplear un mayor volumen de material tipo bolo como parte del sistema de mejoramiento de subrasante, con el fin de incrementar la estabilidad, optimizar el comportamiento mecánico del paquete éstructural y asegurar una adecuada respuesta ante cargas vehiculares |
|-------|---|-----------|--|
| 2.2.6 | Cargue y transporte de materiales provenientes de la excavación (Incluye disposición final) |)11.806,3 | Durante el proceso de verificación técnica, se constató que las actividades contempladas en este ítem ya se encontraban cubiertas bajo otros conceptos del presupuesto oficial, tales como excavación manual o mecánica y su correspondiente manejo. Esta duplicidad representaba un riesgo de reconocimiento doble de actividades, lo cual va en contravía de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. |
| 2.2.8 | Cargue de materiales provenientes de la excavación (Incluye disposición final) | ,36 | |

| 0/15-15 01 006 | Versión: 0.2 | Página 4 de 1 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-006 | | |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Reviso. Flancacion o milioda. | Aprobó: SGC |
| Elaboro, Francación e minare | CODIAC | CONTROLADA |



Código: F-GI-006

Versión: 0.2

Página 5 de 10

| 3.1.3.9 | instalación TEE HI 12"X10" J.H. | | ajusta de una (1) u item3,1,9. considera se encuentra ple desde el punto constructivo. La Madaptación de la condiciones reales e sin representar un generar sobrecosta ajuste asegura la condición del sistema con las especificaciones de calida proyecto. | erventoría aprueba el unidad adicional en el unidad que la necesidad enamente respaldada de vista técnico y edida responde a la instalación a las encontradas en campo, cambio de alcance ni os injustificados. El ontínuidad y eficiencia ma, en cumplimiento ones de diseño y los id establecidos para el |
|--------------|---|-----------------|---|---|
| 3.1.3.1 | instalación TEE HD 12"X8" J.H. | (+)1,0 | tipo TEE en tubería densidad (HD) de hermética (J.H.), habilitar una deriviprincipal hacia un asegurando la contisistema, su sectoriz eficiencia en la distesta solución técnicampo, y su implem condiciones reales ofase constructiva, e | ación desde la red a línea secundaria, inuidad operativa del cación hidráulica y la tribución del servicio. ca fue verificada en nentación respondió a detectadas durante la n coherencia con los onalidad, seguridad y |
| 3.1.3.1 5 | Suministro e instalación de válvula de compuerta HD 12" | 1 7 7 7 7 7 | La instalación de compuerta en tubería densidad (HD) de requerída para perm del flujo en la línea pectorización de la aislamiento de tran eventuales labores | |
| Código: F- | -GI-006 | Versión: 0.2 | 5 - MA 1971 | Página 5 de 1 |
| Elaboró: P | laneación e Infraestructura | Revisó: : Plane | eación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Versión: 0.2 Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006 Página 6 de 10

| | | | Esta necesidad, no contemplada en los diseños originales, fue identificada mediante análisis técnico en campo y validada por las condiciones operativas del sistema de conducción. |
|---------|---|--------|--|
| 3.1.3.1 | Suministro e instalación de válvula de compuerta HD 3" | (+)1,0 | La instalación de una válvula de compuerta de 3 pulgadas en tubería de polietileno de alta densidad (HD) fue requerida para permitir el control hidráulico en una línea secundaria del sistema de conducción, habilitando la regulación de caudal, el aislamiento de ramales específicos y la posibilidad de realizar labores de mantenimiento sin afectar la operación del resto del sistema. Esta intervención no se encontraba contemplada en los diseños iniciales, pero fue determinada como técnicamente indispensable para cumplir con criterios de sectorización hidráulica, seguridad operativa y continuidad del servicio. |
| 3.1.3.1 | Suministro e instalación de hidrante tipo poste H.F. de 3" para PVC, dos salidas extremo liso | | Este item fue incluido dentro del alcance del proyecto tras una inspección técnica en campo, en la cual se evidenció que el hidrante existente no se encontraba en condiciones óptimas para ser reutilizados. Inicialmente, no se había contemplado su suministro dentro del presupuesto ni en los diseños del proyecto. Sin embargo, al realizarse la verificación en sitio, se concluyó que su reutilización era inviable tanto técnica como funcionalmente, debido al deterioro y a la falta de garantías de operación segura. |

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 6 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | | CONTROLADA |



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Versión: 0.2 Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006

Página 7 de 10

| 3.2.1.1 | Accesorio PVC KIT SILLA TEE Ø 8" x Ø 6' (Incluye hidrosellos acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante) | | Durante la ejecución se identificaron limitaciones de espacio, condiciones de presión constante en la red y necesidades de alineación hidráulica que requerían una solución más eficiente. En este contexto, se optó por la utilización de un accesorio tipo YEE, cuya geometría permite una conexión más alineada con el flujo, minimizando pérdidas por fricción, facilitando la instalación y mejorando la estabilidad mecánica de la unión. |
|-------------|--|-----------------|--|
| 3.2.1.1 | Accesorio PVC KIT SILLA TEE Ø 10" x Ø 6" (Incluye hidrosellos, acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante) | | Durante la ejecución se determinó que, dadas las condiciones específicas del sistema de redes a presión, las características hidráulicas del empalme y las restricciones de espacio en los puntos de conexión, el accesorio tipo YEE constituye una solución técnicamente superior frente al kit silla TEE originalmente previsto |
| 3.2.1.1 | Accesorio PVC KIT SILLA YEE Ø 8" x Ø 6" (Incluye hidrosellos, acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante) | | El uso del accesorio tipo YEE para acometidas en redes de PVC presurizado fue determinado como la alternativa más adecuada desde el punto de vista hidráulico, estructural y operativo, dadas las condiciones reales de instalación observadas en campo. Su geometría facilita una transición más eficiente del flujo, reduciendo pérdidas de carga localizada, minimizando turbulencias y evitando zonas de sedimentación, lo que mejora significativamente el comportamiento hidráulico de la red. |
| 3.2.3.1 | Sumidero Lateral SL- 200 en concreto reforzado de 3000 PSI de captación lateral (Tipo Ventana) | (-)45,0 | Esta condición técnica obligó a modificar el diseño de captación en dichas zonas, optando por alternativas más viables en términos de espacio, funcionalidad hidráulica y compatibilidad constructiva. En consecuencia, se redujo la cantidad de sumideros SL-200, ya que su uso fue sustituido parcialmente por otras |
| Código: F-0 | GI-006 | Versión: 0.2 | Página 7 de 1 |
| Elaboró: Pl | aneación e Infraestructura | Revisó: : Plane | eación e Infraestructura Aprobó: SGC |



Código: F-GI-006

Versión: 0.2

Página 8 de 10

| | | soluciones de drenaje que no comprometen la eficiencia del sistema y que se ajustan a las restricciones impuestas por la infraestructura existente. | |
|--|--------------|---|--|
| 3.2.3.4 Sumidero lateral SR 2,00 x 0,70 m e=0,15m en concreto de 3000 PSI, Incluye rejilla en hierro fundido | (,,0,0 | Con base en los ajustes realizados durante el desarrollo del proyecto y en los resultados de la revisión técnica ejecutada en campo, la interventoría aprueba la eliminación total de las cantidades asociadas a este ítem, en razón a su inaplicabilidad frente a las condiciones hidráulicas, topográficas y funcionales reales del sistema. | |
| 3.2.3.5 Sumidero Lateral Doble SL-200 en concreto reforzado de 3000 PSI de captación lateral (Tipo Ventana), con rejilla en varilla corrugada de 5/8". Incluye aro y tapa de inspección en H.F(Diámetro de | | Esta tipología de estructura hidráulica ofrece ventajas técnicas claras frente a su predecesora, entre ellas: mayor área efectiva de captación, capacidad de manejo de mayores caudales de escorrentía, mejor comportamiento en zonas con aportes pluviales intensos y facilidad para labores de mantenimiento periódico, lo que contribuye a la sostenibilidad operativa del sistema. | |
| 0.52m). 3.2.3.5 Sumidero Lateral Sencillo SL-200 en concreto reforzado de 3000 PSI de captación lateral (Tipo Ventana), con rejilla en varilla corrugada de 5/8". Incluye aro y tapa de inspección en H.F(Diámetro de 0.52m). | | La inclusión del Sumidero Lateral Sencillo SL-200 en concreto reforzado de 3000 PSI de captación lateral (Tipo Ventana), con rejilla en varilla corrugada de 5/8". Incluye aro y tapa de inspección en H.F(Diámetro de 0.52m).respondió a la necesidad de mejorar la eficiencia hidráulica del sistema de drenaje superficial, optimizando la captación de escorrentías en zonas con mayor aporte pluvial. Esta tipología permite una mayor área efectiva de captación y facilita las labores de mantenimiento. Su adopción se basó er condiciones reales de campo y en criterios | |
| | Versión: 0.2 | Página 8 de 1 | |

Página 8 de 1 Versión: 0.2 Código: F-GI-006 Aprobó: SGC Revisó: : Planeación e Infraestructura Elaboró: Planeación e Infraestructura



Código: F-GI-006 Versión: 0.2

Página 9 de 10

| | | 7 |
|---|--|---|
| | | de funcionalidad, resistencia y durabilidad, lo cual justificó la modificación frente al diseño original. |
| Acero de refuerzo | (+)15,288 .21 | El acero de refuerzo fue previsto desde el diseño original del proyecto para las losas de concreto estructural que conforman la vía, conforme a lo estipulado en los planos y especificaciones aprobadas. Sín embargo, durante la ejecución del proyecto, y tras la revisión detallada del metraje en campo, se evidenció una diferencia significativa entre los kilogramos de acero presupuestados inicialmente y los realmente requeridos para cumplir con las exigencias de diseño estructural establecidas. |
| Geomalia tejida biaxial resistencia minima 100 kN/m ancho 3.95 m | (+)1.170, 71 | La inclusión de una geomalla tejida biaxial de alto desempeño, con resistencia mínima de 100 kN/m y comportamiento simétrico en ambas direcciones, fue determinada como la alternativa más eficaz para asegurar la adecuada distribución de cargas, mejorar la capacidad portante del sistema, reducir deformaciones diferenciales y generar confinamiento lateral del material granular. |
| | Geomalla tejida biaxial resistencia mínima 100 kN/m ancho 3.95 | Geomalia tejida biaxial (+)1.170, resistencia mínima 100 kN/m ancho 3.95 |

- **5.** Que es necesario realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra, con el fin de darle continuidad al contrato, tales como:
- Que, para concertar las nuevas cantidades de obra, estas se consignan en el documento anexo
 presentado mediante INFORME DE MODIFICACION DE INTERVENTORIA No. 01 de interventoría
 con fecha 4 DE JUNIO DE 2025, en donde se especifican las cantidades estipuladas a través de lo
 presentado por el contratista de obra.
- Que para aceptación del ajuste de cantidades de obra para cada ítem fueron presentadas por el contratista y revisadas por el interventor de obra, las justificaciones expuestas y la necesidad de

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 9 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| | | |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



Código: F-GI-006

Versión: 0.2

Página 10 de 10

intervención en las instalaciones de las válvulas para su correcta funcionalidad del sistema del acueducto, instalar el refuerzo correspondiente en las losas de pavimento y garantizar la correcta ejecución en la construcción de los sumideros. Desarrollando así un alcance real del proyecto.

RESUELVE

Modificar las cantidades iniciales del contrato y pactar las nuevas cantidades para los nuevos ítems, sin que ello modifique el valor inicial del contrato, tal y como se consigna en el anexo Nº1, el cual hace parte integral de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS del CONTRATO DE OBRA N°148 de 2024, por los que en ella intervinieron, los 6 de JUNIO de 2025

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL VÍA 71 BARRANCA

Contratista de Obra

JOHN ALEXANDER NARYÁEZ MACMAHON

Representante Legal
UT INTER 71

Contratista de Interventoría

STEFANY ARIZA NEIRA

SUPERVISOR FONCOLOMBIA

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA

Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura

FONCOLOMBIA

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA

Director Ejecutivo

FONCOLOMBIA

ANEXOS

1. JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CANTIDADES

2. ACTAS DE MYN Y PARCIALES.

Copia: CONTRATISTA DE OBRA; <u>utvia71barranca@gmail.com</u> CONTRATISTA INTERVENTORIA; <u>utinter71@gmail.com</u>

Proyectó: Ing. ESTEFANY ARIZA NEIRA – Supervisor O APOYO FONCOLOMBIA

Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Profesional de la Oficina Juridica FONCOLOMBIA

Aspectos Jurídicos

| | Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 10 de 1 | |
|---|---------------------------------------|--|----------------|--|
| - | | | Aprobó: SGC | |
| | Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobo. SGC | |