CODIGO BPIN N°:	**2025200450021-SGR**		
CONTRATO N°:	VUP 004 DE 2025.	**OBR-SCC-VUP-004-2025**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04 – 11 – 2025		
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO EN EL ARROYO MANANTIAL PARA COMUNICAR LAS VEREDAS CANADÁ CON MANANTIAL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MANANTIAL CI**		
NIT:	902.004.522-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO**		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.193.559.603 de Valledupar		
VALOR INICIAL:	**CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE. ($ 5.027.952.400,90)**		
ANTICIPO (50%)**:**	**DOS MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.513.976.200,45)**		
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**		
FECHA DE INICIO:	11 - NOVIEMBRE - 2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	**26825**		
RP N°:	**26625**		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	VUP 005 DE 2025	04 - 11 - 2025	INT-SMC-VUP-003-2025
INTERVENTOR:	**INGENIERIA CONTRUCCIONES MAPA SAS**		
NIT:	901717436-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	**MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ**		
CEDULA DE CIUDADANIA:	52.961.753 de Bogotá D.C		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N° 1:	01 – ENERO – 2026	UN (01) MES	
AMP. N° 1 SUSPENSION N°1:	01 – FEBRERO – 2026	UN (01) MES	
REINICIO N°1:	01 – MARZO – 2026		
SUSPENSION N° 2:	22 – ABRIL – 2026	UN (01) MES	
REINICIO N°2:	22 – MAYO – 2026		
ADICIONAL N°1:	27 – MAYO – 2026	**TIEMPO** DOS (2) MESES	**VALOR** N / A
ADICIONAL N°2:	05 - AGOSTO - 2026	**TIEMPO** DOS (2) MESES	**VALOR** N / A
MODIFICACION N°1:	02 – SEPTIEMBRE – 2026		
SUSPENSION N° 3:	01 – OCTUBRE – 2026	UN (01) MES	
AMP N°1 SUSPENSION N° 3:	EN TRAMITE	UN (01) MES	

VALOR ACTUAL:	**CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE. ($ 5.027.952.400,90)**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**OCHO (8) MESES**		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10 - MARZO - 2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	09 - OCTUBRE -2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DE PAGO**
ANTICIPO:	12 – 11 – 2025	50,00%	**$ 2.513.976.200,45**
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR**
PARCIAL N°1	07 – 04 – 2026	30,35%	$ 1.526.027.171,86
PARCIAL N°2	01 – 06 – 2026	22,88%	$ 1.150.294.388,12
PARCIAL N°3	22 – 07 – 2026	16,95%	$ 852.309.872,12
PARCIAL N°4	06 – 08 – 2026	5,50%	$ 276.445.281,40
PAGO TOTAL		75,68%	$ 3.805.076.713,50
% DE AVANCE FISICO:	90,18%	**FECHA DEL %:**	OCTUBRE - 2026
MUNICIPIO:	BECERRIL, CESAR		

En Valledupar, a los TRES (3) días del mes de NOVIEMBRE del año 2026, en las instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, territorial de Valledupar se reunieron, **CONSORCIO MANANTIAL CI** con NIT **902.004.522-3**, representada legalmente por **EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO** con C.C. 1.193.559.603 de Valledupar como Contratista de Obra, **INGENIERIA CONTRUCCIONES MAPA SAS** con NIT **901.717.436-4**, representada legalmente por **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ,** con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C, como Contratista de Interventoría, LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO, como SUPERVISOR, ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ como JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, TERRITORIAL VALLEDUPAR y EMILIO JAIMES QUINTERO en calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA AMPLIACION N°1 DE SUSPENSION N° 3 del Contrato de Obra N° **VUP 004** de **2025.**

C O N S I D E R A N D O

1. Que el día **04** del mes de Noviembre del año 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, con la firma **CONSORCIO MANANTIAL CI** con NIT **902.004.522-3**, representada legalmente por **EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO** con C.C. 1.193.559.603 de Valledupar, Contratista de Obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO EN EL ARROYO MANANTIAL PARA COMUNICAR LAS VEREDAS CANADÁ CON MANANTIAL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

2. Que, el día **11** del mes de Noviembre del año 2025, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

3. Que, el día **29** del mes de Diciembre del año 2025, se suscribió Acta de Suspensión N° 1 del Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, por la cual se acordó suspender el referenciado contrato por un término de UN (1) MES contado a partir del día 1 del mes de Enero del año 2026.

4. Que, el día **30** del mes de Enero del año 2026, se suscribió Acta de Ampliación N° 1 de la Suspensión N° 1 del Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, por la cual se acordó ampliar suspensión del referenciado contrato por un término de UN (1) MES contado a partir del día 1 del mes de Febrero del año 2026.

5. Que, el día **02** del mes de Marzo del año 2026, se suscribió Acta de Reinicio N° 1 del Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, con efecto a partir del día 1 del mes de Marzo del año 2026.

6. Que el día veintidós (22) de abril de 2026, se suscribió el Acta de Suspensión N.° 2 del Contrato de Obra N.° VUP 004 de 2025, mediante la cual se acordó prorrogar la suspensión por el término de un (1) mes adicional, contado a partir del veintidós (22) de abril de 2026.

7. Que el día veintidós (22) de mayo de 2026, se suscribió el Acta de Reinicio N.° 2 del Contrato de Obra N.° VUP 004 de 2025, mediante la cual se acordó reanudar la ejecución del contrato a partir del veintidós (22) de mayo de 2026, una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión.

8. Que el día veintisiete (27) de mayo de 2026, se suscribió el Acta Adicional N.° 1 en TIEMPO del Contrato de Obra N.° VUP 004 de 2025, mediante la cual se acordó prorrogar el contrato por un término de DOS (2) MESES contados desde el 11 de junio de 2026 hasta el 10 de agosto de 2026.

9. Que el día cinco (05) de agosto de 2026, se suscribió el Acta Adicional N.° 2 en TIEMPO del Contrato de Obra N.° VUP 004 de 2025, mediante la cual se acordó prorrogar el contrato por un término de DOS (2) MESES contados desde el 10 de agosto de 2026 hasta el 09 de octubre de 2026.

10. Que el día cinco (02) de septiembre de 2026, se suscribió el Acta de Modificación de Cantidades N°1 del Contrato de Obra N.° VUP 004 de 2025, mediante la cual se formalizo balance de mayores y menores cantidades de obra.

11. Que el día uno (01) de octubre de 2026, se suscribió el Acta de Suspensión N.° 3 del Contrato de Obra N.° VUP 004 de 2025, mediante la cual se acordó prorrogar la suspensión por el término de un (1) mes adicional, contado a partir del primero (01) de octubre de 2026.

12. Que el día **29** del mes de Octubre del año 2026, el **CONSORCIO MANANTIAL CI** con NIT **902.004.522-3**, representada legalmente por **EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO** con C.C. 1.193.559.603 de Valledupar, Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a **INGENIERIA CONTRUCCIONES MAPA SAS** con NIT **901.717.436-4**, representada legalmente por **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ,** con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C, Contratista de Interventoría, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, aduciendo los siguientes motivos y razones:

    - *"...Por medio de la presente, me permito solicitar ampliación de la suspensión temporal de los términos y plazos del Contrato... en razón a que los motivos que suscitaron la presente suspensión 03 de contrato aún no han sido superados... En consecuencia, y con el fin de evitar mayores afectaciones al proyecto, se solicita la ampliación de la suspensión del contrato*

por un término de UN (1) MES, o en su defecto hasta que se resuelvan los motivos que originaron la presente suspensión, lo que ocurra primero..."

13. Que el día **30** del mes de Octubre del año 2026, **INGENIERIA CONTRUCCIONES MAPA SAS** identificada con NIT **901.717.436-4**, representada legalmente por **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ,** con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C, Contratista de Interventoría, mediante comunicación dirigida a Supervisión avaló la necesidad de ampliar la suspensión N° 1 y solicita lo propio para el Contrato de Interventoría N° INT VUP 005 DE 2025, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones:

- *"...Una vez revisado la solicitud de ampliación de suspensión allegada por el contratista y los soportes adjuntos a la misma, esta Interventoría evidencia acredita que es inviable proseguir con la ejecución de las actividades programadas sin antes surtir el proceso de evaluación, concepto y aval sobre la formulación del balance de mayores y menores cantidades del proyecto en conjunto con las partes... toda vez que estos hechos condicionan el equilibrio económico del contrato y requieren para su estudio y formalización de ajustes un plazo considerable; esta Interventoría ve pertinente oficializar suspensión temporal del contrato, dado que con esto se configura un evento no atribuible al contratista, por fuerza mayor y/o hecho de un tercero, en los términos del artículo 5 numeral 7 de la Ley 80 de 1993, por lo cual emite concepto técnico favorable para la suspensión temporal del contrato..."*

14. Que el día **03** del mes de Noviembre de 2026, el supervisor LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO, mediante comunicación dirigida a FONCOLOMBIA, avaló la necesidad de ampliar la suspensión, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones: *Analizada la solicitud del Contratista de Obra y el concepto técnico emitido por la Interventoría, se verifica que, existen eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles por los cuales se hace improcedente proseguir con la ejecución del contrato, en tanto se surtan las labores administrativas que permitan oficializar las novedades que a bien corresponden para el adecuado desarrollo del contrato. En consecuencia, esta Supervisión considera procedente y proporcional ampliar la suspensión N° 3 del contrato por un término de UN (1) MES, o hasta que superen los motivos que originaron la misma, lo que ocurra primero.*

15. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud de ampliación de la suspensión requerida por el Contratista de Obra y avalada por la Interventoría, para llevar a feliz término el desarrollo del objeto contractual.

16. Que el Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025 se encuentra vigente según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.

17. Que el acto de suspensión del término de ejecución de un contrato estatal, debe corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y de lo cual se deja constancia a través de la suscripción de este documento.

A C U E R D A N

PRIMERO: Suspender el Contrato de Obra N° VUP 004 DE 2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO EN EL ARROYO MANANTIAL PARA COMUNICAR LAS VEREDAS CANADÁ CON MANANTIAL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR", celebrado entre FONCOLOMBIA y el **CONSORCIO MANANTIAL CI** con NIT **902.004.522-3**, representada legalmente por **EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO** con C.C. 1.193.559.603 de Valledupar, Contratista de Obra por el término de UN (01) MES, con efecto a partir del día 01 del mes de NOVIEMBRE del año 2026 y hasta el día 1 del mes de DICIEMBRE del año 2026.

SEGUNDO: La presente suspensión del término de ejecución contractual, podrá darse por terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripción de la respectiva Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la suspensión.

TERCERO: Que la presente suspensión no generará mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

CUARTO: Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, para lo cual se suscribirá un Acta de Reinicio que contemple entre otros, la nueva programación de la fecha de entrega final.

QUINTO: La firma **CONSORCIO MANANTIAL CI** con NIT **902.004.522-3**, representada legalmente por **EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO** con C.C. 1.193.559.603 de Valledupar, Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **65-44101244292**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° **65-40-101084697**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE AMPLIACION N°1 DE SUSPENSION N° 3 del CONTRATO DE OBRA N° VUP 004 DE 2025 por quienes intervinieron en ella, al TRES (3) días del mes de NOVIEMBRE del año 2026.

EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO
Representante Legal
CONSORCIO MANANTIAL CI
Contratista de Obra

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
Representante Legal
INGENIERIA CONTRUCCIONES MAPA SAS
Contratista de Interventoría

LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR

ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura
FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR

EMILIO JAIMES QUINTERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
FONCOLOMBIA

CONTROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO	Apoyo a la supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			