CODIGO BPIN N°:	2023134580054		
CONTRATO N°:	072 DEL 2025	13-NOV-2025	OBR-SCC-027-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE MONTECRISTO		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025		
NIT/ C.C:	902007819-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NATHALIE LISETH VAN DEN HOVE MALDONADO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1099874853 DE BETULIA, SANTANDER		
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 776.127.336,00)		
ANTICIPO (50%):	$ 388.063.668,00		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
FECHA DE INICIO:	05-DIC-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	04-FEB-2026		
	FUENTES DE FINANCIACIÓN		
CDP N°:	**25925**		
RP N°:	**24325**		
	INTERVENTORIA		
CONTRATO N°:	077 DEL 2025	20-NOV-2025	INT-SMC-019-2025
INTERVENTOR:	ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S		
NIT/C.C:	901818901-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1083005178 DE SANTA MARTA, MAGDALENA		
	ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES		
SUSPENSION N°1	10-DIC-2025		TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS
SUSPENSION N°2	26-FEB-2026		DOS (2) MESES
AMPLIACION N°1 A SUSPENSION N°2	26-ABR-2026		VEINTE (20) DÍAS
REINICIO N°1	14-ENE-2026		
REINICIO N°2	16-MAY-2026		
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
VALOR FINAL:	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 776.127.336,00)		
PLAZO CON ADICIONALES:	DOS (2) MESES		
MAYORES Y MENORES	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	04-FEB-2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	27-MAY-2026

DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DE PAGO**
ANTICIPO	05-DIC-2025	50%	$ 388.063.668,00

PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DE PAGO**
ACTA DE PAGO PARCIAL N°1	20 DE FEBRERO DE 2026	22,98%	$ 178.380.625,63
PAGO TOTAL		22,98%	$ 178.380.625,63
VALOR A PAGAR:			$ 341.753.351,15
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:**	01-FEB-2026	
	HASTA:	27-MAY-2026	

N° DE PAGOS REALIZADOS:	UNO (1) PAGO(S)	
% DE AVANCE FISICO:	100%	27-MAY-2026
MUNICIPIO:	MONTECRISTO (BOLÍVAR)	

A los **DOS (02) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)**, los suscritos **NATHALIE LISETH VAN DEN HOVE MALDONADO**, identificado con cedula de ciudadanía **1099874853**, representante legal de **UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025**, con NIT **902007819-9**, como Contratista de Obra, **SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía **1083005178,** representante legal de **ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, con NIT **901818901-1** como Contratista de Interventoría, **MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA, SUPERVISOR DE APOYO** y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA**, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025,** correspondiente al periodo (día **01** mes **FEBRERO** año **2026,** al día **27** mes **MAYO** año **2026**) de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que **ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S** revisó y avaló el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025.**

C O N S I D E R A N D O.

1. Que a los **TRECE (13) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° **072 DEL 2025** con el contratista **UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025**, cuyo objeto es ***"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE MONTECRISTO"***.

2. Que a los **CINCO (05) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, se suscribió la respectiva **ACTA DE INICIO** del Contrato de obra N°**072 DEL 2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

3. Que, la Clausula VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025**, señala como forma de pago la siguiente: *CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. CONTRATO DE OBRA POR VALOR DE: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (776.127.336,00). (INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR, DE ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO), EL CUAL SE PAGA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES, A). UN ANTICIPO DEL CINCUENTA (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO. B). MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES PREVIA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, HASTA COMPLETAR EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DE LA ETAPA DE LA OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE CORTE E INFORMES DE OBRA APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DEL FONDO MIXTO, EN LAS QUE SE AMORTIZA EL ANTICIPO EN EL PORCENTAJE ENTREGADO. C). UN SALDO FINAL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PAGO QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ HAYA RECIBIDO LA OBRA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL FONDO MIXTO Y SUSCRITO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: EL % DEL VALOR DEL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO EN EL COBRO DE CADA ACTA PARCIAL REALIZADO POR EL CONTRATISTA, HASTA LLEGAR AL NOVENTA (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EL RESTANTE DEL DIEZ (10%) QUEDARÁ PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO ENTREGARÁ COMO ANTICIPO DEL CINCUENTA (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ*

CONSTITUIR UNA CUENTA SEPARADA A NOMBRE DEL CONTRATO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO. PREVIO AL DESEMBOLSO, EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR UN PLAN FINANCIERO Y ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL FONDO MIXTO O EL INTERVENTOR DESIGNADO. LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A PRODUCIR LOS RECURSOS ASÍ ENTREGADOS, SE DEBERÁN REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA A LA CUENTA ÚNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. LAS PARTES CONTRATANTES DECLARAN QUE CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, CALIFICADAS PREVIAMENTE POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL FONDO MIXTO Y AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO, HAYA NECESIDAD DE MODIFICAR EL VALOR O LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CELEBRARÁN UN CONTRATO MODIFICATORIO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. PARÁGRAFO 4. PAGOS. LOS PAGOS A LOS CUALES ESTÁ OBLIGADO EL FONDO MIXTO SE REALIZARÁN PREVIA RADICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA EN LA OFICINA FINANCIERA Y CONTABLE DEL FONDO MIXTO, UNA VEZ SE CUMPLA EL LLENO DE LOS REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS SOPORTE A QUE HAYA LUGAR. EL PAGO DE LAS SUMAS DE DINERO QUE EL FONDO MIXTO, DEBE CANCELAR EN VIRTUD DEL CONTRATO, SE SUBORDINARÁ A LAS APROPIACIONES EN EL RESPECTIVO PRESUPUESTO Y POR TRATARSE DE UN CONTRATO DERIVADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR IDENTIFICADO CON EL BPIN 2023134580054 EL FONDO MIXTO, REALIZARÁ LAS SIGUIENTES ACCIONES PARA EFECTOS DE LOS PAGOS DEL CONTRATO AL CONTRATISTA EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA: 1. REPORTARÁ Y AUTORIZARÁ EN LA PLATAFORMA DEL SPGR-GESPROY, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES FIRMADAS POR EL INTERVENTOR DEL ANTICIPO Y DE CADA UNO DE LOS PAGOS PARCIALES Y FINAL DEL CONTRATISTA. 2. CADA UNO DE LOS PAGOS REPORTADOS Y AUTORIZADOS POR EL FONDO MIXTO EN LA PLATAFORMA, SERÁN GIRADOS DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. ASÍ COMO EL ANTICIPO DEL CONTRATO SE GIRARÁ DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. PAGOS PARCIALES Y PAGO FINAL A LA CUENTA BANCARIA REPORTADA POR EL CONTRATISTA. 3. CON LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA AUTORIZA AL FONDO MIXTO PARA QUE ESTE REPORTE ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UNA CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE, A LA CUAL SE LE EFECTUARÁN LOS PAGOS MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA. 4. LOS PAGOS AL CONTRATISTA LOS REALIZARÁ DIRECTAMENTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE ACUERDO CON EL FLUJO DE PAC. EL FONDO MIXTO RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR EL REPORTE Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA SI LE APLICA, EN LA PLATAFORMA SPGR-GESPROY, POR LO CUAL EL FONDO MIXTO ESTARÁ EXENTO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MONTOS DE DINEROS NO SUMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA AUTORIZA AL FONDO MIXTO, PARA QUE, POR CONDUCTO DE SU TESORERÍA, EFECTÚE DE LOS DESEMBOLSOS A SU FAVOR LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE LOS GRAVÁMENES Y LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, TENIENDO EN CUENTA PARA LA RESPECTIVA DEDUCCIÓN, LOS PARÁMETROS QUE PARA TAL EFECTO HAYA ESTABLECIDO LA DISPOSICIÓN QUE DIO ORIGEN AL GRAVAMEN.

4. Que, el día **10 DE DICIEMBRE DE 2025**, se suscribió **ACTA DE SUSPENSION N°1** del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025**, por término de **TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS**, por las razones expuestas en dicho documento.

5. Que el día **14 DE ENERO DE 2026**, se se suscribió el **ACTA DE REINICIO N°1** del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025** debido a que ya habían sido superados situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión.

6. Que, el día **26 DE FEBRERO DE 2026**, se suscribió **ACTA DE SUSPENSION N°2** del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025**, por término de **DOS (2) MESES**, por las razones expuestas en dicho documento.

7. Que, el día **26 DE ABRIL DE 2026**, se suscribió **ACTA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°2** del Contrato de Obra **N°072 DEL 2025**, ampliando el plazo de suspensión en **VEINTE (20) DÍAS**, por las razones expuestas en dicho documento.

8. Que el día **16 DE MAYO DE 2026**, se se suscribió el **ACTA DE REINICIO N°2** del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025** debido a que ya habían sido superados situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión.

9. Que el día **23** días del mes de **FEBRERO** del año **2026**, se suscribió la respectiva **ACTA DE PAGO PARCIAL N°1** del contrato de obra **072 DEL 2025**, del periodo (día **14** mes **ENERO** año **2026,** al día **31** mes **ENERO** año **2026**), con un avance de **46,1%.**

10. Que a los **VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)**, se suscribió el **ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO** del contrato de obra N°**072 DEL 2025**, donde se establecieron los siguientes pendientes:

11. Que el día del mes de del año , **UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025**, contratista de obra, hizo entrega a satisfacción de los pendientes enunciados en el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato de obra N°**072 DEL 2025**.

12. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE MONTECRISTO			
1,1	Localización y Replanteamiento	UN	32
1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3.00 m y su respectiva cimentación	UN	32
1,3	Suministro, transporte e instalación de paneles solares en estructura exterior. Módulo solar fotovoltaicos monocristalinos 505 W η=21,3%. Garantía de producción a 10 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40°C +85°C, Número de Células 132, Tipo de Vidrio Templado, Capa Antireflejo, Alto Transparente, Caja de Protección de Uniones IP 68	UN	32
1,4	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protección eléctricas, para alojamiento de equipos y accesorios, tipo exterior. • Cumple Normativa de Protección IP67 contra polvo y agua • Cumple con todas las regulaciones ANSI/EIA • Dimensiones del gabinete 1100*600*300 mm, Calibre 18 • Rejillas Laterales inferior y superior, tipo Uña de Gato para mayor ventilación y evitar ingreso de Agua y Polvo • Puerta Frontal con chapa, protegido con Caucho en el marco para Protección de Agua y Polvo • Doble fondo para la colocación de equipos del sistema fotovoltaico • Señalización con peligro eléctrico • Sistema de Anclaje al suelo	UN	32

1,5	Suministro, transporte instalación de inversor de onda pura en gabinete, Inversor sinusoidal de onda pura, de potencia 2000W, 12 VDC–24 VDC, 100V/110V/120VAC ±3% RMS, 60Hz ±0.3 Hz, Eficiencia ≥90%	UN	32
1,6	1.6 Suministro, transporte e instalación de controlador solar en gabinete, Controlador de Carga, 50A/12/24V MPPT Solar, 10.0–14.5VDC /20.0–29.0VDC, eficiencia 95% (MPPT Efficiency 95%)	UN	32
1,7	Suministro, transporte e instalación de banco de batería en gabinete, Batería de litio-ion de ciclo profundo de 200 Ah – 24 VDC – ≥4000 ciclos teóricos o superior hasta 80% DOD, Energía disponible nominal 5.120 Wh, Grado de protección IP31, Rango de temperatura en operación en carga 0–45°C	UN	32
1,8	Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra en varilla copperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla y tratamiento de tierra	UN	32
1,9	Suministro, transporte e instalación de sistema eléctrico interno de la vivienda. Incluye accesorios de instalación	UN	32
1,1	Suministro, transporte e instalación de Medidor de Energía PPKW, Medidor de energía eléctrica prepago monofásico bifilar 120V 5(80)A - PLCPPKW 1F2H PLC R	UN	32
REALIZAR ESTRATEGIA DE APROBACIÓN CON BENEFICIARIOS			
6,0	CAPACITACIONES DE APROBACIÓN PARA EL USO ADECUADO DEL SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	UN	32

13. Que el porcentaje de avance físico, según la ejecución del Contrato de obra N°**072 DEL 2025**., y avalado por el Contratista de Interventoría es de 100,00%.

14. Que según el balance restante del contrato de Obra N°**072 DEL 2025** es el siguiente:

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 776.127.336,00	
VALOR EJECUTADO		$ 356.761.251,26
VALOR POR EJECUTAR		$ 341.753.351,15
SALDO A LIBERAR		$ 0,00
VALOR A PAGAR LIQUIDACION		$ 77.612.733,59
SUMAS IGUALES	**$ 776.127.336,00**	**$ 776.127.336,00**

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 388.063.668,00	
VALOR AMORTIZADO		$ 178.380.625,63
VALOR POR AMORTIZAR		$ 209.683.042,37
SUMAS IGUALES	$ 388.063.668,00	$ 388.063.668,00

15. Que **UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025**, con la respectiva revisión y aval del contratista de Interventoría, ha realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día **01** mes **FEBRERO** año **2026,** al día **27** mes **MAYO** año **2026**)

16. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el Contratista de Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025**, el cual se puede constatar con el anexo del Acta de recibo final, al presente documento y que hacen parte integral del mismo, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($ 341.753.351,15)**, (valor antes de amortizar) a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento.

17. Que **ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, contratista de interventoría, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la obra.

A C U E R D A N

PRIMERO: Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025**, ejecutado por **UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025**, con la respectiva revisión y aprobación del Contratista de Interventoría, soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día **01** mes **FEBRERO** año **2026,** al día **27** mes **MAYO** año **2026**) de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral 11 de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($ 341.753.351,15),** pero a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Cláusula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA amortizara el valor de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 209.683.042,37),** equivalente al **61,36%** de la presente acta, quedando un valor por desembolsar una vez aplicada la amortización de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 132.070.308,78),** el cual se cancelara a la cuenta relacionada en la tabla.
NOTA: El porcentaje de amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	048700043457	DAVIVIENDA

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°**072 DEL 2025**	$ 776.127.336,00
% DE AVANCE	44,03%
VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN	$ 465.676.401,59
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL.	$ 341.753.351,15
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO (**61,36%**)	$ 209.683.042,37
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 132.070.308,78**

TERCERO: Las cantidades y valores consignados en el anexo del Acta de recibo Final del Contrato de Obra N°**072 DEL 2025** son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de

Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras ejecutadas se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memoras de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes intervinieron en ella, a los **DOS (02) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)**.

NATHALIE VAN OGN HOVE F.

NATHALIE LISETH VAN DEN HOVE MALDONADO
Representante Legal
UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR MONTECRISTO 2025
Contratista de Obra

Silvia Castro Martinez.

SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ
Representante Legal
ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
Contratista de Interventoría

M° Fernanda SP.

MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA MFSP.
Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA
VoBo: MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA