


|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:        |
|   |  | Versión: 1.0   |
|   |  | Página 1 de 22 |

**ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER".**

El presente estudio se rige bajo los parámetros del acuerdo 001 del 12 de abril del 2021 de manual de contratación aprobado por la junta directiva del **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**.

Bucaramanga 15 de Enero del 2023.

**1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR:**

Según el acuerdo No 001 del 12 de abril del 2021 el cual se aprobó el manual de contratación e **ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA**. En atención a lo indicado en el **LITERAL L DEL ARTÍCULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**, de los estatutos, el director del **FONDO MIXTO** no tiene límite de cuantía para la celebración de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o de asociación.

**1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:**


Que la entidad, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado.

**Parágrafo 1:** Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30.

**Parágrafo 2:** de acuerdo con la ley 181 de 1995 artículo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocido como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, **1o. Se denominan entidades estatales:** "a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como **las entidades descentralizadas indirectas** y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles"

En efecto, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:        |
|   |  | Versión: 1.0   |
|   |  | Página 1 de 22 |

**ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER".**

El presente estudio se rige bajo los parámetros del acuerdo 001 del 12 de abril del 2021 de manual de contratación aprobado por la junta directiva del **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**.

Bucaramanga 15 de Enero del 2023.

**1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR:**

Según el acuerdo No 001 del 12 de abril del 2021 el cual se aprobó el manual de contratación e **ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA**. En atención a lo indicado en el **LITERAL L DEL ARTÍCULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**, de los estatutos, el director del **FONDO MIXTO** no tiene límite de cuantía para la celebración de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o de asociación.

**1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:**

Que la entidad, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado.

**Parágrafo 1:** Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30.

**Parágrafo 2:** de acuerdo con la ley 181 de 1995 artículo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconoció como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, **1o. Se denominan entidades estatales:** "a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como **las entidades descentralizadas indirectas** y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles"

En efecto, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen jurídico aplicable a **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad vigente.

Los contratos celebrados por **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 del 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados en los artículos 209 y 267 de la Carta Política, según sea el caso, así como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2017. Así mismo, sus funcionarios se sujetarán a lo contemplado en los estatutos internos del **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** y demás normas legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condición de asociación mixta sin ánimo de lucro.

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que junta directiva de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** aprobó el 12 de abril del 2021 el **MANUAL DE CONTRATACION INTERNO** con el cual se regirá los siguientes términos de referencia.

Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998 permite que las entidades públicas puedan asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Que, en virtud del Decreto No. 720 del 18 de Diciembre de 2023, fue notificada por parte de la Gobernación del Departamento de Santander, de la designación como entidad público ejecutora, designada para contratar el proyecto identificado con el código BPIN 2023004680132.

Que el valor de la designación, constituye la suma de **TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$37.407.161.580,00)**, incluido IVA y demás impuestos a que hubiere a lugar, monto que incluye todos los costos directos e indirectos


### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de San Juan de Girón se encuentra ubicado en el departamento de Santander, que limita al oriente con los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga (Área Metropolitana de Bucaramanga); al occidente con el Municipio de Betulia; al norte con los municipios de Sabana de Torres, Rionegro y Lebrija; y al sur con los municipios Los Santos y Zapatoca.

Dentro de los problemas de los gironeses, esta afectaciones debido a las inundaciones y socavación en el sector brisas de río frío, por lo que se requirió con medidas de protección que contribuirán a la seguridad de su territorio, por parte de la UNGRD Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Gobernación de Santander .

Nota: Para más detalle ver el documento técnico que da soporte a la MGA.

### Magnitud actual del problema

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:        |
|   |  | Versión: 1.0   |
|   |  | Página 3 de 22 |

Conforme a lo anterior y con el fin de mitigar tales problemas preocupantes para los gironeses, ya que es claro, que se debe solucionar el problema de dichas afectaciones como son las inundaciones y socavación en el sector Brisas de Río Frío.


En virtud de lo anterior, **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA – FONCOLOMBIA**, se rige por su manual de contratación interno aprobado mediante acuerdo de junta directiva No 001 del 12 de abril del 2021.

El proyecto específico consiste en realizar "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER**". De acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas de la obra:

| OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RIO FRIO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER |   |     |            |
|---|---|-----|------------|
| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANTIDADES |
| <b>1.0</b>  | <b>PRELIMINARES</b>   |     |            |
| 1.1   | DEMOLICION GAVIONES EXISTENTES  | M3  | 160,00     |
| 1.2   | BOMBEO CON MOTOBOMBA DE 4"  | HR  | 1.152,00   |
| 1.3   | REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE OBRA   | MES | 18,00      |
| 1.4   | DESCAPOTE, DESMONTE Y LIMPIEZA  | M2  | 17.290,62  |
| 1.5   | RETIRO DE BASURAS, DESCAPOTE Y ESCOMBROS  | M3  | 11.238,90  |
| 1.6   | RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS TEMPORALES   | M3  | 102.339,67 |
| <b>2.0</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>   |     |            |
| 2.1   | EXCAVACIONES A MAQUINA EN TIERRA CUALQUIER PROFUNDIDAD (TAJO ABIERTO EN TALUDES)  | M3  | 25.667,61  |
| 2.2   | EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR PROFUNDIDAD 3 -4 MTS (ZANJA DE CIMENTACION)   | M3  | 6.004,13   |
| 2.3   | MEJORAMIENTO DEL AREA HIDRAULICA DEL CAUCE MEDIANTE DRAGADO CON EQUIPO DE REMOCION MECANICA   | M3  | 43.767,23  |
| 2.4   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DIQUE TEMPORAL CON MATERIAL COMUN PARA PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA (INCLUYE ACARREO)      | M3  | 16.846,22  |
| 2.5   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE JARILLON TEMPORAL CON MATERIAL DE RIO PARA PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA (INCLUYE ACARREO) | M3  | 12.371,37  |
| 2.6   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE ACARREO)   | M3  | 11.193,23  |
| <b>3.0</b>  | <b>ESTRUCTURA</b>   |     |            |
| 3.1   | RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 2500 PSI (ESPESOR MINIMO 12,5 CM)  | M2  | 6.761,50   |
| 3.2   | CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (35% RAJON, 65% CONCRETO 3500 PSI)   | M3  | 6.004,13   |
| 3.3   | ACERO DE REFUERZO PDR-60 # 5/8  | KG  | 11.674,69  |
| <b>4.0</b>  | <b>OBRAS VARIAS</b>   |     |            |
| 4.1   | GAVIONES EN MALLA ELECTROSOLDADA DE CUERPO 2X1X1  | M3  | 15.418,00  |
| 4.2   | ESTRUCTURA ANTISOCAVACION EN GAVIONES CON GEOSTERA 80 DE CUERPO 5,30X25X0,3   | M2  | 636,00     |
| 4.3   | SUMINISTRO EN INSTALACION DE PRADO NATURAL TIPO BRACHIARIA PARA PROTECCION DE TALUDES   | M2  | 4.320,48   |
| 4.4   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA GEOTEXTIL NT 3000   | M2  | 3.944,50   |
| 4.5   | CERRAMIENTO CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA (PERMANENTE)  | ML  | 615,00     |
| 4.6   | ZANJA DE CORONACION PERIMETRAL PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS  | ML  | 593,00     |

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 manual de contratación.

### 1.3. OBJETO PARA CONTRATAR:

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:        |
|   |  | Versión: 1.0   |
|   |  | Página 4 de 22 |

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER".

**1.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:**

Contrato de obra civil.

**1.5. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS.**

| NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC | PRODUCTOS Y SERVICIOS   |
|-------|----------------------|---|
| 3     | 72141000             | Servicios de Preparación de Tierras.  |
| 3     | 72141100             | Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura. |
| 3     | 72141500             | Servicios de preparación de tierras.  |

**1.6. ALCALCE DEL OBJETO:**

Realizar el control de inundación y socavación en el sector brisas de río frío del Municipio De Girón Santander.

**1.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

**A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:**

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por **EL FONDO MIXTO** sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de **EL FONDO MIXTO** que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 11. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que le sean asignadas por **EL FONDO MIXTO** y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los ítems y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las allí cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos,

debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los ítems descriptos en las especificaciones técnicas y en el presupuesto.

| OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RIO FRIO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER |   |     |            |              |             |
|---|---|-----|------------|--------------|-------------|
| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANT       | VLR UNITARIO | VLR PARCIAL |
| 1.0   | PRELIMINARES  |     |            |              |             |
| 1.1   | DEMOLICION GAVIONES EXISTENTES  | M3  | 160,00     |              |             |
| 1.2   | BOMBEO CON MOTOBOMBA DE 4"  | HR  | 1.152,00   |              |             |
| 1.3   | REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE OBRA   | MES | 18,00      |              |             |
| 1.4   | DESCAPOTE, DESMONTE Y LIMPIEZA  | M2  | 17.290,62  |              |             |
| 1.5   | RETIRO DE BASURAS, DESCAPOTE Y ESCOMBROS  | M3  | 11.238,90  |              |             |
| 1.6   | RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS TEMPORALES   | M3  | 102.339,67 |              |             |
|   |   |     |            | SUBTOTAL     | \$ -        |
| 2.0   | MOVIMIENTO DE TIERRA  |     |            |              |             |
| 2.1   | EXCAVACIONES A MAQUINA EN TIERRA CUALQUIER PROFUNDIDAD (TAJO ABIERTO EN TALUDES)  | M3  | 25.667,61  |              |             |
| 2.2   | EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR PROFUNDIDAD 3 -4 MTS (ZANJA DE CIMENTACION)   | M3  | 6.004,13   |              |             |
| 2.3   | MEJORAMIENTO DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL CAUCE MEDIANTE DRAGADO CON EQUIPO DE REMOCION MECANICA   | M3  | 43.767,23  |              |             |
| 2.4   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DIQUE TEMPORAL CON MATERIAL COMUN PARA PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA (INCLUYE ACARREO)      | M3  | 16.846,22  |              |             |
| 2.5   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE JARILLON TEMPORAL CON MATERIAL DE RIO PARA PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA (INCLUYE ACARREO) | M3  | 12.371,37  |              |             |
| 2.6   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE ACARREO)   | M3  | 11.193,23  |              |             |
|   |   |     |            | SUBTOTAL     | \$ -        |
| 3.0   | ESTRUCTURA  |     |            |              |             |
| 3.1   | RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 2500 PSI (ESPESOR MINIMO 12,5 CM)  | M2  | 6.761,50   |              |             |

|                                   |  |    |           |          |      |
|-----------------------------------|--|----|-----------|----------|------|
| 3.2                               | CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI<br>(35% RAJON, 65% CONCRETO<br>3500 PSI)                            | M3 | 6.004,13  |          |      |
| 3.3                               | ACERO DE REFUERZO PDR-60 Ø<br>5/8  | KG | 11.674,69 |          |      |
|                                   |  |    |           | SUBTOTAL | \$ - |
| 4.0                               | OBRAS VARIAS   |    |           |          |      |
| 4.1                               | GAVIONES EN MALLA<br>ELECTROSOLDADA DE CUERPO<br>2X1X1   | M3 | 15.418,00 |          |      |
| 4.2                               | ESTRUCTURA ANTISOCAVACION<br>EN GAVIONES CON GEOSTERA 80<br>DE CUERPO 5.30X25X0.3              | M2 | 636,00    |          |      |
| 4.3                               | SUMINISTRO EN INSTALACION DE<br>PRADO NATURAL TIPO<br>BRACHIARIA PARA PROTECCION<br>DE TALUDES | M2 | 4.320,48  |          |      |
| 4.4                               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE<br>TELA GEOTEXTIL NT 3000   | M2 | 3.944,50  |          |      |
| 4.5                               | CERRAMIENTO CON POSTES DE<br>CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA<br>(PERMANENTE)                         | ML | 615,00    |          |      |
| 4.6                               | ZANJA DE CORONACION<br>PERIMETRAL PARA CONTROL DE<br>AGUAS LLUVIAS                             | ML | 593,00    |          |      |
|                                   |  |    |           | SUBTOTAL | \$ - |
| COSTO DIRECTO OBRAS               |  |    |           |          | \$ - |
| ADMINISTRACION                    |  |    |           |          | \$ - |
| IMPREVISTOS                       |  |    |           |          | \$ - |
| UTILIDAD                          |  |    |           |          | \$ - |
| AIU                               |  |    |           |          | \$ - |
| VALOR TOTAL OBRA INCLUIDO IVA (A) |  |    |           |          | \$ - |
| VALOR TOTAL                       |  |    |           |          | \$ - |
| PMT                               |  |    |           |          | \$ - |
| PMA                               |  |    |           |          | \$ - |
| TOTAL PROYECTO                    |  |    |           |          | \$ - |

El contratista deberá ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuación del sitio de trabajo, tanto para sus trabajadores como para la supervisión del proyecto, las cuales incluyen vías de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, movilización de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operación de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del contrato.

El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato.

El contratista una vez finalizado el proyecto entregará las obras objeto del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfacción se procederá a elaborar el acta de terminación y/o recibo final.

**1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.**

El contrato tendrá una duración de Dieciocho (18) meses cómo se establezca en la programación de obra presentada, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

**1.9. SUPERVICIÓN DEL CONTRATO:**

La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de planeación e infraestructura por tratarse de la oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizará el seguimiento en la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratación y No. 002 del Manual de funciones de sus funcionarios a nivel de asesor.

**1.10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

La ejecución del presente contrato se realizará en el municipio de Girón Santander".

**1.11. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE PROCESO:**

En el presupuesto oficial se encuentra costos directos, indirectos, así como los tributarios del caso que permitan un valor de: **TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$37.407.161.580,00)**, (Incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato). Conforme a lo siguiente:

| OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RIO FRIO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER |   |     |            |               |                 |                             |
|---|---|-----|------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANTIDADES | VLR UNITARIO  | VLR PARCIAL     |                             |
| <b>1.0</b>  | <b>PRELIMINARES</b>   |     |            |               |                 |                             |
| 1.1   | DEMOLICION GAVIONES EXISTENTES  | M3  | 160,00     | \$ 37,031     | \$              | 5,924,960                   |
| 1.2   | BOMBEO CON MOTOBOMBA DE 4"  | HR  | 1,152,00   | \$ 37,903     | \$              | 43,664,296                  |
| 1.3   | REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE OBRA   | MES | 10,00      | \$ 10,810,020 | \$              | 194,580,360                 |
| 1.4   | DESCAPOTE, DESMONTE Y LIMPIEZA  | M2  | 17,290,62  | \$ 7,350      | \$              | 127,086,057                 |
| 1.5   | RETIRO DE BASURAS, DESCAPOTE Y ESCOMBROS  | M3  | 11,238,90  | \$ 67,235     | \$              | 755,647,442                 |
| 1.6   | RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS TEMPORALES   | M3  | 102,339,67 | \$ 34,018     | \$              | 3,481,300,894               |
|   |   |     |            |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 4,608,293,969,00</b>  |
| <b>2.0</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>   |     |            |               |                 |                             |
| 2.1   | EXCAVACIONES A MAQUINA EN TIERRA CUALQUIER PROFUNDIDAD (TAJO ABIERTO EN TALUDES)  | M3  | 25,667,61  | \$ 32,186     | \$              | 826,137,695                 |
| 2.2   | EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR PROFUNDIDAD 3-4 MTS (ZANJA DE CIMENTACION)  | M3  | 6,004,13   | \$ 45,789     | \$              | 274,923,109                 |
| 2.3   | MEJORAMIENTO DEL AREA HIDRAULICA DEL CAUCE MEDIANTE DRAGADO CON EQUIPO DE REMOCION MECANICA   | M3  | 43,767,23  | \$ 50,412     | \$              | 2,206,393,899               |
| 2.4   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DIQUE TEMPORAL CON MATERIAL COMUN PARA PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA (INCLUYE ACARREO)      | M3  | 16,846,22  | \$ 87,029     | \$              | 1,466,109,680               |
| 2.5   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE JARILLON TEMPORAL CON MATERIAL DE RIO PARA PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA (INCLUYE ACARREO) | M3  | 12,371,37  | \$ 78,992     | \$              | 977,239,259                 |
| 2.6   | SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE ACARREO)   | M3  | 11,193,23  | \$ 98,115     | \$              | 1,098,223,761               |
|   |   |     |            |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 6,849,027,103,00</b>  |
| <b>3.0</b>  | <b>ESTRUCTURA</b>   |     |            |               |                 |                             |
| 3.1   | RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 2500 PSI (ESPESOR MINIMO 12.5 CM)  | M2  | 66,761,50  | \$ 170,636    | \$              | 1,153,755,314               |
| 3.2   | CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (35% RAJON, 65% CONCRETO 3500 PSI)   | M3  | 6,004,13   | \$ 860,491    | \$              | 5,166,499,828               |
| 3.3   | ACERO DE REFUERZO PDR-60 Ø 5/8  | KG  | 91,674,69  | \$ 13,165     | \$              | 1,53,697,294                |
|   |   |     |            |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 6,473,952,436,00</b>  |
| <b>4.0</b>  | <b>OBRAS VARIAS</b>   |     |            |               |                 |                             |
| 4.1   | GAVIONES EN MALLA ELECTROSOLDADA DE CUERPO 2X1X1  | M3  | 15,418,00  | \$ 568,260    | \$              | 8,761,432,680               |
| 4.2   | ESTRUCTURA ANTISOCAVACION EN GAVIONES CON GEOSTERA 80 DE CUERPO 5.30X2.90X.3  | M2  | 636,00     | \$ 610,058    | \$              | 387,996,888                 |
| 4.3   | SUMINISTRO EN INSTALACION DE PRADO NATURAL TIPO BRACIARIARIA PARA PROTECCION DE TALUDES   | M2  | 4,320,48   | \$ 37,599     | \$              | 162,445,728                 |
| 4.4   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA GEOTEXTIL NT 3000   | M2  | 3,944,50   | \$ 16,502     | \$              | 65,092,139                  |
| 4.5   | CERRAMIENTO CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUJA (PERMANENTE)   | ML  | 615,00     | \$ 89,648     | \$              | 55,133,520                  |
| 4.6   | ZANJA DE CORONACION PERIMETRAL PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS  | ML  | 593,00     | \$ 120,215    | \$              | 71,287,495                  |
|   |   |     |            |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 9,503,388,450,00</b>  |
|   | <b>COSTO DIRECTO OBRAS</b>  |     |            |               |                 | <b>\$ 27,434,661,958,00</b> |
|   | ADMINISTRACION  |     |            | 20%           | \$              | 7,796,051,968,00            |
|   | IMPREVISTOS   |     |            | 1%            | \$              | 274,346,620,00              |
|   | UTILIDAD  |     |            | 5%            | \$              | 1,371,733,098,00            |
|   | AIU   |     |            |               | \$              | 9,602,131,686,00            |
|   | VALOR TOTAL OBRA INCLUIDO IVA (A)   |     |            |               | \$              | 37,036,793,644,00           |
|   | <b>VALOR TOTAL</b>  |     |            |               |                 | <b>\$ 37,036,793,644,00</b> |
|   | PMT   |     |            | 0,5%          | \$              | 185,183,968,00              |
|   | PMA   |     |            | 0,5%          | \$              | 185,183,968,00              |
|   | <b>TOTAL PROYECTO</b>   |     |            |               |                 | <b>\$ 37,407,161,580,00</b> |



**1.12. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:**

**FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** pagará al contratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

**1.13. ANTICIPO EL FONDO MIXTO**

Entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado.

**NOTA 1:** El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato.

**1.14. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN DE LARGA CUANTÍA.**

| FUNDAMENTO JURIDICO   | MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCIÓN LARGA CUANTIA   |                    |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
|---|--|--------------------|-----------|-------|-------------------------|--|-------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|---|--------------------|--|
| Procedimiento de selección larga cuantía <b>ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:</b> DEL ACUERDO No 001 del 12 de abril del 2021 de la junta directiva de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA | <b>ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:</b> DEL ACUERDO No 001 del 12 de abril del 2021 de la junta directiva de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.  |                    |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
|   | <b>ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LARGA CUANTIA.</b> - Cuando los contratos a celebrar superen la suma de 11.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES — SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitación privada a proponer se publicará, en la página web de la Entidad, de acuerdo con las condiciones fijadas previamente en los términos de referencia.  |                    |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
|   | En este caso la dependencia solicitante establecerá las condiciones para la presentación de la propuesta, con el propósito de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el siguiente procedimiento:  |                    |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>TÉRMINO</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>LUGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 día hábil como mínimo</td> <td>PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA.</td> <td>Web de la entidad</td> </tr> <tr> <td>2 días hábiles como mínimo (puede ser dentro del término anterior)</td> <td>PUBLICACION PROYECTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</td> <td>Web de la entidad</td> </tr> <tr> <td>Dentro del término anterior</td> <td>INVITACION PRIVADA DE OFERENTES INSCRITOS EN EL BANCO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD.</td> <td>Web de la entidad.</td> </tr> </tbody> </table> | TÉRMINO            | ACTIVIDAD | LUGAR | 1 día hábil como mínimo | PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA. | Web de la entidad | 2 días hábiles como mínimo (puede ser dentro del término anterior) | PUBLICACION PROYECTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. | Web de la entidad | Dentro del término anterior | INVITACION PRIVADA DE OFERENTES INSCRITOS EN EL BANCO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD. | Web de la entidad. |  |
| TÉRMINO   | ACTIVIDAD  | LUGAR              |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
| 1 día hábil como mínimo   | PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA.   | Web de la entidad  |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
| 2 días hábiles como mínimo (puede ser dentro del término anterior)  | PUBLICACION PROYECTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.  | Web de la entidad  |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |
| Dentro del término anterior   | INVITACION PRIVADA DE OFERENTES INSCRITOS EN EL BANCO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD.  | Web de la entidad. |           |       |                         |  |                   |  |   |                   |                             |   |                    |  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 1 día hábil como mínimo, siguiente al término anterior  | ACLARACION LOS TÉRMINO DE REFERENCIA.<br>MANIFESTACION DE INTERES POR PARTE DE LOS OFERENTES INSCRITOS EN BANCO DE OFERENTES, VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE OBRA O SUMINISTRO | <b>Audiencia:</b><br>Instalaciones de la entidad<br><br><b>Manifestación de interés:</b><br>Correo de la oficina delegada |
|  | Dentro del término anterior.  | RECEPCION OBSERVACIONES.   | oficina delegada para el proceso o correo de la oficina delegada.   |
|  | 1 día hábil como mínimo, siguiente al término anterior  | RESPUESTA OBSERVACIONES.   | Web de la entidad   |
|  | 1 día hábil como mínimo, siguiente al término anterior  | AJUSTE Y ELABORACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS   | Oficina delegada para el proceso.   |
|  | No tiene término específico, en día calendario, a discreción de la entidad, puede ser dentro del término anterior | PUBLICACION RESOLUCION DE APERTURA   | Web de la entidad.  |
|  | 2 días hábiles como mínimo, siguientes al término anterior.   | PUBLICACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS  | Web de la entidad   |
|  | 1 día hábil siguiente al término anterior (es discrecional de la entidad, salvo en los contratos de obra.).       | VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE OBRA Y CONSULTORIA, AUDIENCIA DE TIPIFICACION Y ASIGNACION DE* RIESGOS.   | Entidad o municipio donde se realizará el proyecto para obras   |
|  | 2 días hábiles como mínimo, siguientes al término anterior  | PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE PROPUESTAS Y ACTA DE CIERRE DEL PROCESO.  | entidad   |
|  | 2 días hábiles, siguientes al término anterior  | EVALUACION DE PROPUESTAS   | Web de la entidad.  |
|  | 2 días hábiles como mínimo, siguientes al término anterior.   | PUBLICACION EVALUACION y FORMULACION DE OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES   | Web de la entidad.  |
|  | No tiene término específico, en día calendario a discreción de la entidad, siguiente al término anterior          | RESOLUCION DE ADJUDICACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION  | Web de la entidad.  |
|  | No tiene término específico, a discreción de la entidad.  | FIRMA CONTRATO   | Entidad   |

**PARÁGRAFO PRIMERO - ESTUDIOS PREVIOS:** los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de los términos de referencia o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que la misma propone.

Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de los términos de referencia y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:

1. La descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación.
2. El objeto para contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.
3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección.
4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen.
5. El soporte que permite la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el desarrollo normal de la ejecución del contrato.
6. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular.


**PARÁGRAFO SEGUNDO — TÉRMINOS DE REFERENCIA:** Los términos de referencia deberá detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. El término contendrá, cuando menos:

1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de características técnicas uniformes o los requerimientos técnicos, según sea el caso.
2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las demás reglas objetivas que determinan la presentación de las ofertas, así como la evaluación y ponderación de estas, y la adjudicación del contrato.
3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso.
4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás asuntos relativos al mismo. A los términos de referencia se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios.

**PARÁGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION:** La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y **económicos** de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los términos de referencia o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados. El ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará de la siguiente manera:

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas señaladas en los términos de referencia; b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad, para lo cual los términos de referencia establecerán. c) La oferta económica con precio más bajo sin puja de oferta según se establezca en los términos de referencia, y se aplicara directamente cuando se trate de contratos de compra o suministro.

**PARÁGRAFO CUARTO — CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE:** Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en presentar la propuesta

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:         |
|   |  | Versión: 1.0    |
|   |  | Página 11 de 22 |

|   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
| Cuantías de la contratación, <b>ARTICULO SEPTIMO</b> del acuerdo No. 001 del 2021. De la junta directiva.                                   | <b>ARTÍCULO SÉPTIMO. - CUANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN;</b> Fíjese las siguientes cuantías en la contratación de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. |          |  |
|   | <i>Selección larga cuantía</i>   | <b>C</b> | <i>Adquisición de bienes, servicios o realización de obras cuya cuantía supere los once mil (11.000) SMLMV</i> |
| El presente proceso tiene un valor de (15.979,68) SMLMV, razón por la cual cumple con el ARTICULO DECIMO NOVENO del manual de contratación. |  |          |  |

#### 1.15. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los análisis de precios unitarios que acompañan este presupuesto fueron realizados en la presentación del proyecto a la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación del Departamento de Santander, para su aprobación y ejecución y así posteriormente asignado como entidad ejecutora a **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, mediante Decreto No. 720 del 18 de Diciembre de 2023, fue notificada por parte de la Gobernación del Departamento de Santander, de la designación como entidad público ejecutora, designada para contratar el proyecto identificado con el código BPIN 2023004680132.

#### 1.16. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la ejecución del contrato.

El contrato no requiere del trámite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, según normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 artículo 50. Según certificado expedido por el secretario de planeación.

#### 1.17. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestarán su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviarán una comunicación debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona jurídica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electrónico [planeacion@foncolombia.org.co](mailto:planeacion@foncolombia.org.co) o en físico a la dirección y fecha indicada de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestará la expresión clara del interés en participar en el proceso, el señalamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podrá contactarse con cada interesado.

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le será rechazado la propuesta.

#### 1.18. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo según el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato así mismo el artículo 2.2.1.1.1.6.3 decreto 1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe

evaluar el Riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías para el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administración de riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la entidad de los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar.

- a. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación
- b. Los eventos que alteran la ejecución del contrato.
- c. El equilibrio económico del contrato.
- d. La eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación.
- e. La reputación y legitimación de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

El documento del Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 "del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública" del Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignados claramente a las partes en los contratos.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuación económica la debe corregir el estado, el derecho a la conservación del equilibrio contractual tiene límites pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente a las aleas comercial o normal negocio; el contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando una actividad comercial. Existen así tallas, medidas o ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.

Durante la ejecución de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del equilibrio contractual básico:

#### 1.18.1 IMPREVISTOS (I)-TEORIA DE LA IMPREVISIÓN.

La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del imprevisto de manera previa como lo establece y enseña la Teoría de la imprevisión, desarrollada por el derecho administrativo y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de dicha teoría en las normas de la contratación estatal.

Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquellas circunstancias o acontecimientos generadores de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones.

- Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.
- Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.
- Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que razonablemente no se haya podido prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos económicos, se requiere de forma categórica que el impacto económico generado por esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al contratista, y sólo esta pérdida será la cifra o reconocimiento que entrará a compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensará las utilidades dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la Entidad compense al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca está asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere pérdidas, las cuales serán corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la imprevisión. **El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.**

**Nota:** Los pagos de imprevistos se efectuarán de acuerdo con su utilización, debe ser sustentados mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido en el presente presupuesto el valor será asumido por el contratista.

En caso de no utilización no podrá ser cobrados en la respectiva acta de avance.

#### **1.18.2 TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.**


- a) La entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el límite de llevar al contratista a cero pérdidas (Imprevistos Mayores).
- b) Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas (**Imprevistos menores, tales como lluvias y pérdidas de recursos por hurto o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo**), deben ser asumidos por este (el contratista).

#### **1.18.3 SUJECIONES MATERIALES Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.**

En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de tipo material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de la celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el típico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos económicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y debidas de asumir. Estas serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la corrección requiera, más las utilidades

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:         |
|   |  | Versión: 1.0    |
|   |  | Página 14 de 22 |

en los términos de la fórmula básica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones serán asumidas por el contratista aunque sean imputables a la Entidad.

En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución deben quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, para aquellas que así lo sean.

Para las demás sujeciones materiales que resulten durante la ejecución del contrato y que no se asignaron en la matriz de riesgos, se asignará su corrección de manera integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dará a éstas últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de conformidad con la fórmula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra y si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la Entidad, como reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad.

#### **1.18.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.**

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratación.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la fórmula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.


#### **1.18.5 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD COMO DEL CONTRATISTA.**

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos económicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la fórmula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasionó la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), debiéndose en consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignación de riesgos previsibles, asignándosele obviamente su carga y corrección de manera integral, es decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:         |
|   |  | Versión: 1.0    |
|   |  | Página 15 de 22 |

a) **DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.**

La entidad administrará los riesgos del proceso de contratación siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificación y Clasificación de los Riesgos del Proceso de Contratación.
2. Evaluación y calificación de los Riesgos.
3. Asignación y tratamiento de los Riesgos.
4. Monitoreo y revisión de la gestión de los Riesgos.

La matriz de riesgos se elaborará de acuerdo a la Tabla que establece la clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

**1.18.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.**

Los riesgos se identifican y clasifican de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo así:

**CLASE:**

- a) **General:** es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la entidad.
- b) **Específico:** es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

**FUENTE:**

- ✓ **Interno:** es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la entidad (reputacional, tecnológico).
- ✓ **Externo:** es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

**ETAPA:**

- a) **Planeación:** la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
- b) **Selección:** la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la entidad selecciona al contratista.
- c) **Contratación:** Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
- d) **Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.

**TIPO:**

- a) **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.



- b) **Riesgos Sociales o Políticos:** son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- c) **Riesgos Operacionales:** son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- d) **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciamientos, entre otros.
- e) **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- f) **Riesgos de la Naturaleza:** son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- g) **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- h) **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológico o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

#### 1.18.7 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluará cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia, asignándole así a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permitirá establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deben efectuar.

La entidad evaluará los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

- a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 2.

**TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO.**

|              | Categoría  | Valorización |
|--------------|--|--------------|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                    | 1            |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)                | 2            |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)      | 3            |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                    | 4            |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5            |

- b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:
  - (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y
  - (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La entidad escogerá la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

**TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO**

| IMPACTO                  |            |  |  |   |  |   |
|--------------------------|------------|--|--|---|--|---|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                        | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración | Insignificante   | Menor  | Moderado  | Mayor  | Catastrófico  |
|                          |            | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |

c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.


**TABLA 4. VALORACIÓN DEL RIESGO**

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. La entidad con base al Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01, expedida por Colombia Compra eficiente, procedió a tipificar los riesgos para el presente proceso de contratación de la siguiente manera:

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos

|              |                       |  |             | IMPACTO        |       |          |       |              |    |
|--------------|-----------------------|--|-------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|----|
|              |                       | Númerica   | Histórica   | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |    |
|              |                       |  |             | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |    |
| PROBABILIDAD | 1 en 10.000 - 100.000 | Puede ocurrir, pero solo en circunstancias excepcionales | Raro        | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            | 6  |
|              | 1 en 1.000 - 10.000   | Podría ocurrir, pero dudoso                              | Improbable  | 2              | 3     | 4        | 5     | 6            | 7  |
|              | 1 en 100 - 1.000      | Podría ocurrir en cualquier momento futuro               | Posible     | 3              | 4     | 5        | 6     | 7            | 8  |
|              | 1 en 10 - 100         | Probablemente ocurrirá                                   | Probable    | 4              | 5     | 6        | 7     | 8            | 9  |
|              | >1 en 10              | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias     | Casi Cierto | 5              | 6     | 7        | 8     | 9            | 10 |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor;

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA<br/>Y OPORTUNIDAD</b> | Código:         |
|   |  | Versión: 1.0    |
|   |  | Página 18 de 22 |

moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

#### PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

| N°               | Factor de escogencia y calificación                              |
|------------------|--|
| Riesgo > 7       | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado          |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5       | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración   |
| Riesgo < 5       | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina            |

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En el Mapa de identificación de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

**Clase:** (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

**Área:** (i) internos, riesgos internos la entidad; y (ii) externos, riesgos externos la entidad.

**Etapas:** es el momento en que se puede materializar el riesgo.

**Tipo:** los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

- **Financieros/Económicos:** están relacionados con los cambios en los precios de las acciones y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflación. Igualmente, está involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.
- **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración, controles defectuosos, fraude y errores humanos.
- **Comerciales/Legales/Regulatorios:** están relacionados con los cambios en códigos comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.
- **Negocios:** están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir y entregar.
- **Reputacional:** está relacionado con la credibilidad del negocio.

#### 1.18.8 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Una vez realizada por parte de la entidad la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se establecerá un orden de prioridades para decidir:

- a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidirá el no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
- b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
- c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
- d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:

- aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
- revisar procesos;
- establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
- especificar estándares de los bienes y servicios;
- hacer pruebas e inspecciones de los bienes;
- establecer sistemas de acreditación profesional;
- incluir declaraciones y garantías del contratista;
- administrar la relación entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opción más apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.

#### 1.18.9 MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El monitoreo debe:

- a) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
- b) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisión de la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión, la entidad adelantara las siguientes actividades:

- A) Se señalará la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
- B) Definirá la periodicidad de revisión; y
- C) Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeación y ejecución del contrato objeto de la presente contratación pueden ser.

#### SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción<br>(Que puede pasar y, como puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |
|----|------------|---------|------------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 1  | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso, por no tener la habilidad para determinarlos y que sean consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | No encontrar proponentes que cumplan los requisitos habilitantes, Poner en riesgo la pluralidad de oferentes, Declarar desierto el proceso. | Posible      | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |
| 2  | Específico | Interno | Planeación | Operacional | El Proceso de Contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.   | Ejecución de demandas en contra de la entidad, inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.           | Raro         | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |

|    |            |         |              |              |  |  |            |          |   |              |
|----|------------|---------|--------------|--------------|--|--|------------|----------|---|--------------|
| 3  | General    | Interno | Selección    | Operacional  | Falta de capacidad de los funcionarios de la empresa para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Hacer escogencia de un contratista que no cumpla con los pliegos de condiciones, ejecución de demandas en contra de la entidad.                                      | Posible    | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 4  | Específico | Interno | Selección    | Operacional  | Colusión por parte de oferentes del proceso con funcionarios de la empresa.  | Ejecución de demandas en contra de la entidad, inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.                                    | Raro       | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 5  | Específico | Interno | Selección    | Operacional  | Escoger ofertas artificialmente bajas  | Ejecución de demandas en contra de la entidad, afectación de los presupuestos, posibles incumplimientos en la ejecución de la obra y afectación del sector económico | Raro       | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 6  | Específico | Externo | Contratación | Operacional  | No firma del contrato de obra por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista   | Atrasos en las obras, posibles demandas en contra de la empresa  | Raro       | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 7  | Específico | Externo | Contratación | Operacional  | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.   | Retrasos en la ejecución de las obras, posibles demandas en contra de la empresa.  | Posible    | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 8  | Específico | Externo | Ejecución    | Financiero   | Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez   | Retrasos en la ejecución de las obras. Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.  | Posible    | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 9  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional  | Incumplimiento de la empresa contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato.   | Retrasos en la ejecución de las obras. Rompimiento del equilibrio económico del contrato   | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución    | Económico    | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos.   | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. Modificación a los precios.   | Posible    | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución    | Naturalaleza | Afectación por inundaciones, lluvias y afectaciones climáticas   | Retrasos en la ejecución de las obras  | Posible    | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución    | Ambiental    | Retrasos en la entrega de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, no ejecución de obras de mitigación  | Retrasos en la ejecución de las obras, imposición de multas a la entidad y al contratista  | Posible    | Moderado | 5 | Riesgo Medio |

| N° | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados   | Impacto después del Tratamiento |         |                       |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión  |                       |
|----|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------|
|    |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    |                                    |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | Empresa                | Revisar los estudios del sector, y verificar su congruencia con el sector económico donde actúan los oferentes | Raro                            | Menor   | 3                     | Riesgos Bajo | No                                 | Asesores – Control Interno – Unidad de Obras       | Etapa precontractual                           | Etapa contractual                                | Revisión del documento, verificación de las fuentes de información, Comparación con otros análisis del sector similares | Una vez               |

|    |                       |  |      |                |   |              |    |   |                                     |                                    |   |            |
|----|-----------------------|--|------|----------------|---|--------------|----|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 2  | Empresa               | Verificar que el proceso de contratación cumpla con lo contenido en el pliego de condiciones.  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Asesores – Control Interno – Unidad de Obras  | Etapa precontractual                | Etapa contractual                  | Revisión del documento de acuerdo a la Ley, Comparación con otros procesos                  | Permanente |
| 3  | Empresa               | Apoyo en los asesores de contratación, en la realización del informe de evaluación.  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Comité Evaluador  | Etapa precontractual                | Etapa contractual                  | Revisión del documento de acuerdo a la Ley y pliego de condiciones                          | Diario     |
| 4  | Empresa               | Administrar la relación entre proveedores y compradores, verificar procesos  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Comité Evaluador - Unidad de Obras  | Etapa precontractual                | Etapa contractual                  | Revisión de los informes de evaluación y demás documentos para identificar posibles fraudes | Una vez    |
| 5  | Empresa               | Apoyo en los asesores y estructuradores del análisis del sector y estudios previos   | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Comité Evaluador - Unidad de Obras  | Etapa precontractual                | Etapa contractual                  | Revisión de los aspectos técnicos y de presupuesto del proceso                              | Una vez    |
|    | Contratista           | Entablar relación con el oferente escogido   | Raro | Insignificante | 2 | Riesgos Bajo | Si | Comité Evaluador - Unidad de Obras  | Etapa precontractual                | Etapa contractual                  | Seguimiento al contratista después de la adjudicación                                       | Permanente |
| 7  | Empresa               | Hacer una escogencia del contratista conforme a la Ley, Apoyo en los asesores  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | Si | Asesores – Comité Evaluador - Secretaria de Obras - Control Interno – Unidad de Obras | Etapa precontractual                | Etapa contractual                  | Verificar estado de demandas y si pueden prosperar.   | Diario     |
| 8  | Contratista           | Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.   | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras  | Acta de inicio del contrato         | Acta final del contrato            | Verificar estado de las obras, seguimientos diarios en obra.                                | Permanente |
| 9  | Empresa               | Verificar el estado de la cuenta de manejo de los recursos. Pasar las actas de obra y estar pendientes de los pagos  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - secretario de hacienda                                   | Acta de inicio del contrato         | Acta final del contrato            | Hacer seguimiento a los recursos  | Semanal    |
| 10 | Empresa – Contratista | Verificar los cambios en los precios de insumos, poner a consideración de las autoridades respectivas cualquier especulación con los precios   | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras  | Acta de inicio del contrato         | Acta de liquidación del contrato   | Revisar precios en el mercado   | Mensual    |
| 11 | Empresa – Contratista | Inspecciones y revisiones en el avance de las obras, aprovechar al máximo los tiempos de no afectación, hacer cronogramas con dobles turnos para compensar los tiempos perdidos en caso que la obra requiera estar lista para una fecha determinada. Realizar la empresa las actuaciones administrativas en caso de que no se alcance a entregar dentro del año fiscal | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras  | Acta de inicio del contrato         | Acta final del contrato            | Revisar bitácoras de obra   | Diario     |
| 12 | Empresa – Contratista | Hacer las gestiones ante los entes que otorgan licencias, hacer seguimiento a las obras de mitigación  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras  | Etapa precontractual y de ejecución | 10 días después del acta de inicio | Examen de los documentos obrantes en el expediente contractual                              | Semanal    |

### 1.19. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 de abril del 2021 manual de contratación del FONDO MIXTO en su ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. - ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS, en las condiciones para presentación de la oferta que elaboren las empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO y los contratos que las mismas celebren en cuanto superen el valor equivalente a la "selección larga cuantía" fijada en el manual, deberá pactar de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantías bancarias, patrimonios autónomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTÍA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

- a. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO** equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato.
- b. **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más.
- c. **SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más.
- d. **CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales.
- e. **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de TRES (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo.
- f. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Equivalente al cinco (5%) SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

#### 1.20. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.

Los pagos de dinero que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato están respaldados por la correspondiente apropiación presupuestal, Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, según CDP: 23R00249 de fecha 28 de diciembre del 2023.

#### RUBRO PRESUPUESTAL:

Sección o Unidad Ejecutora:  
CDP No.:  
Fondo / Fte de Financiación:  
2.3.2.02.02.009.03

SGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  
14523  
R008 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE RÍO FRÍO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER".

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pólizas anteriormente nombradas en un término de quince (15) días hábiles a la firma del contrato.

  
**KAREN SULEY DIAZ CARDENAS**  
Jefe de oficina de planeación e infraestructura

Proyecto:  
Revisó A. Jurídicos:  
Revisó A. Técnicos y Financieros:

K.S.D.C. Jefe Oficina Planeación e Infraestructura. F.O  
M.F.M.M. Jefe Oficina Jurídica. F.O  
L.F.N.O. Profesional de Apoyo. F.O