

|                                                                                   |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | Código: F-GI-021 |
|                                                                                   |                                     | Versión: 0.1     |
|                                                                                   |                                     | Página 1 de 5    |

|                                         |                                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| CODIGO BPIN N°:                         | 2024479800031                                                                                                                                                                        |                                               |                          |
| CONTRATO No.:                           | 120 DE 2024                                                                                                                                                                          | 08 – AGO – 2024                               | INT – SCC – 006 – 2024   |
| TIPO DE CONTRATO:                       | INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                       |                                               |                          |
| OBJETO:                                 | “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE TUCURINCA Y GUACAMAYAL, ZONA BANANERA” |                                               |                          |
| CONTRATISTA:                            | OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S                                                                                                                                 |                                               |                          |
| NIT:                                    | 901.568.643-2                                                                                                                                                                        |                                               |                          |
| REPRESENTANTE LEGAL:                    | YENNY JACKELINE ARDILA RUIZ                                                                                                                                                          |                                               |                          |
| CEDULA DE CIUDADANIA:                   | 32.751.610                                                                                                                                                                           |                                               |                          |
| VALOR INICIAL:                          | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$240.231.775, <sup>00</sup> )                                                     |                                               |                          |
| ANTICIPO:                               | N/A                                                                                                                                                                                  |                                               |                          |
| FECHA DE INICIO:                        | 05 – SEP – 2024                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN                 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| CDP N°:                                 | 11025                                                                                                                                                                                |                                               |                          |
| RP N°:                                  | 11025                                                                                                                                                                                |                                               |                          |
| ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES |                                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| SUSPENSION N°1:                         | 11 – ABR – 2025                                                                                                                                                                      | UN (01) MES                                   |                          |
| REINICIO N°1:                           | 12 – MAY – 2025                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| SUSPENSION N°2:                         | 03 – JUN – 2025                                                                                                                                                                      | CATORCE (14) DIAS                             |                          |
| REINICIO N°2:                           | 17 – JUN – 2025                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| SUSPENSION N°3:                         | 30 – ENE – 2026                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| REINICIO N°3:                           | 15 – MARZO – 2026                                                                                                                                                                    |                                               |                          |
| ADICIONAL No.01:                        | 17 – JUN – 2025                                                                                                                                                                      | TIEMPO<br>CUATRO (04) MESES                   | VALOR<br>\$00,00         |
| ADICIONAL No.02:                        | 10 – OCT – 2025                                                                                                                                                                      | TIEMPO<br>TRES (03) MESES                     | VALOR<br>\$30.028.972,00 |
| ADICIONAL No.03:                        | 15 – ENE – 2026                                                                                                                                                                      | TIEMPO<br>UN (01) MES Y<br>QUINCE (15) DÍAS   | VALOR<br>\$00,00         |
| ADICIONAL No.04:                        | 17 – ABR – 2026                                                                                                                                                                      | TIEMPO<br>DOS (02) MESES Y<br>TRECE (13) DÍAS | VALOR<br>\$00,00         |
| ADICIONAL No.05:                        | EN TRAMITE                                                                                                                                                                           | TIEMPO<br>DOS (02) MESES                      | VALOR<br>\$00,00         |
| VALOR CON ADICIONALES:                  | \$270.260.747, <sup>00</sup>                                                                                                                                                         |                                               |                          |
| PLAZO CON ADICIONALES:                  | VEINTE (20) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS                                                                                                                                             |                                               |                          |
| FECHA INICIAL DE TERMINACION:           | 04 – MAY – 2025                                                                                                                                                                      | NUEVA FECHA DE TERMINACION:                   | 30 – AGOSTO – 2026       |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS                  |                                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| CONCEPTO                                | FECHA DE SUSCRIPCION                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE                                    | VALOR DEL PAGO           |
| ANTICIPO:                               | N/A                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                         | \$ 0,00                  |
| PAGOS REALIZADOS                        |                                                                                                                                                                                      |                                               |                          |
| CONCEPTO                                | FECHA DE SUSCRIPCION                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE                                    | VALOR DEL PAGO           |

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-021                      | Versión: 0.1                         | Página 1 de 5 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

Handwritten signature and initials.

|                                                                                   |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | Código: F-GI-021 |
|                                                                                   |                                     | Versión: 0.1     |
|                                                                                   |                                     | Página 2 de 5    |

|                     |                                         |        |                  |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|
| PARCIAL N°01:       | 21 – MARZO – 2025                       | 34,75% | \$ 83.480.541,86 |
| PARCIAL N°02:       | 03 – JUNIO – 2025                       | 19,14% | \$45.980.361,76  |
| MUNICIPIO:          | ZONA BANANERA, MAGDALENA                |        |                  |
| % DE AVANCE FISICO: | 83,94% 30 / JUNIO / 2026                |        |                  |
| OFICINA GESTORA:    | OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |        |                  |

A los 30 días del mes de JUNIO del año 2026, los suscritos, **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**, con NIT 901.568.643-2, representado(a) legalmente por **YENNY JACKELINE ARDILA**, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**, como SUPERVISOR DE APOYO, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, con NIT:901.473.251-1.

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, con la firma del presente documento, no encontrarse, ni la entidad que representa, incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en la Ley; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente a FONCOLOMBIA para los fines a que haya lugar, han acordado suscribir el presente ADICIONAL N°5 dentro del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024, con fundamento en los siguientes:

#### CONSIDERANDO

- Que el día **08** días del mes de agosto del año 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°120 DE 2024, con la firma **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE TUCURINCA Y GUACAMAYAL, ZONA BANANERA"**.
- Que, el día 05 de septiembre de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que conforme a la cláusula 8: TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA, del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024, establece como plazo de ejecución lo siguiente:  
"El término de ejecución del presente contrato será de ocho (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el término señalado para la liquidación final"
- Que el día 07 de enero de 2025 se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION No.01** del el Contrato de Interventoría N°120 de 2024.
- Que el día 12 de MAYO de 2025 se suscribió el **ACTA DE REINICIO N°01** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
- Que el día 03 de JUNIO de 2025 se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION N°02** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-021                      | Versión: 0.1                         | Página 2 de 5 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                   |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | Código: F-GI-021 |
|                                                                                   |                                     | Versión: 0.1     |
|                                                                                   |                                     | Página 3 de 5    |

7. Que el día 17 de JUNIO de 2025 se suscribió el **ACTA DE REINICIO N°02** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
8. Que el día 17 de junio de 2025, se suscribió el acta **ADICIONAL No.01** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
9. Que el día 10 de octubre de 2025, se suscribió el acta **ADICIONAL No.02** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
10. Que el día 15 de enero de 2026, se suscribió el acta **ADICIONAL No.03** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
11. Que el día 30 de ENERO de 2026 se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION N°03** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
12. Que el día 15 de MARZO de 2026 se suscribió el **ACTA DE REINICIO N°03** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
13. Que el día 17 de abril de 2026, se suscribió el acta **ADICIONAL No.04** del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.
14. Que mediante oficio fechado el día 29 De junio de 2026, firmado por JAIRO QUINTERO GOMEZ, representante legal de la empresa JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S., Contratista de Obra, dirigido a OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S, Contratista de Interventoría, en el cual manifiesta la necesidad de adicionar un plazo de DOS (2) MESES al **Contrato de Obra No. 098 de 2024**, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro de las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
- Demora en el suministro del adoquín por parte del fabricante, debido a las constantes lluvias que afectaron el proceso de fabricación y curado del material, impidiendo que cumpliera oportunamente con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia requeridas para su instalación en obra
- Manifestaciones y protestas de comerciantes y propietarios del área de influencia del proyecto, quienes solicitaron la atención de las afectaciones ocasionadas durante la ejecución de las obras, generando interrupciones temporales en algunos frentes de trabajo mientras se adelantaban procesos de concertación con la comunidad y la Administración Municipal.
15. Que, mediante comunicación fechado el día **30 de junio de 2026**, firmado por YENNY JACKELINE ARDILA, representante legal de **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**, Contratista de Interventoría, dirigida a FONCOLOMBIA, en el cual considera viable el adicional N°4 del Contrato de Obra N°098 de **2024**, por un plazo de DOS (2) MES aduciendo que este tiempo adicional una vez evaluada la petición es un tiempo valido para dar cumplimiento al alcance contractual y solicita lo propio para el contrato de interventoría.
16. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud del adicional requerido por el Contratista de Interventoría para llevar a feliz término del desarrollo del objeto contractual.
17. Que el Contrato de Interventoría N°120 DE 2024 celebrado entre la FONCOLOMBIA y **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**, el cual se encuentra vigente en su plazo de ejecución según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-021                      | Versión: 0.1                         | Página 3 de 5 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

*Suf.*

|                                                                                   |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | Código: F-GI-021 |
|                                                                                   |                                     | Versión: 0.1     |
|                                                                                   |                                     | Página 4 de 5    |

Así las cosas, el presente Contrato Adicional N°5 se registrá por las siguientes,

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE TUCURINCA Y GUACAMAYAL, ZONA BANANERA", celebrado entre FONCOLOMBIA y **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**, por el término de DOS (02) MESES, contados a partir del 01 – JULIO – 2026 hasta el 30 – AGOSTO – 2026.

**PARAGRAFO PRIMERO:** La firma **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.** renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente adición del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En virtud de la aplicación del contenido de la presente adición, no se entiende que FONCOLOMBIA renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones aprobado por el Contratista de Interventoría.

**SEGUNDA:** El presente contrato adicional es **TIEMPO**, por lo tanto, no se modifica el valor establecido en la cláusula QUINTA: VALOR DEL CONTRATO, del Contrato de Interventoría N°120 DE 2024.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados

**TERCERA:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones el, cual será actualizado y presentado en los próximos 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, con el aval de la interventoría a FONCOLOMBIA.

**CUARTA:** La firma **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.-** Contratista de Interventoría se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, la cual expidió la Póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BQ-100089493 ,con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia y allegue la actualización correspondiente a FONCOLOMBIA en un término no superior a cinco (5) días hábiles. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-021                      | Versión: 0.1                         | Página 4 de 5 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

*Handwritten signature/initials*

|                                                                                   |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | Código: F-GI-021 |
|                                                                                   |                                     | Versión: 0.1     |
|                                                                                   |                                     | Página 5 de 5    |

**PARAGRAFO PRIMERO:** En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el Contratista de Interventoría, se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

**QUINTA:** Para todos los efectos, son documentos de la presente adición los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

**SEXTA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contraídas del contrato principal, actas, otro si y contratos adicionales no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes.

**SEPTIMA:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior firman el presente ADICIONAL N°5 al CONTRATO DE INTERVENTORIA N°120 DE 2024 los que en ella intervinieron, el 30 de JUNIO de 2026.

  
**YENNY JACKELINE ARDILA RUIZ**  
 Representante Legal  
**OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**  
 Contratista de Interventoría

  
**OSCAR IVÁN SALCEDO BECERRA**  
 Supervisor de apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
 Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA**  
 Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

*Proyectó: Ing. Oscar Iván Salcedo Becerra / Apoyo a la Supervisión FONCOLOMBIA*

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-021                      | Versión: 0.1                         | Página 5 de 5 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |