

|                                                                                   |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE OBRA | Código: F-GI-015 |
|                                                                                   |                            | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                            | Página 1 de 6    |

|                                         |                                                                                                                     |                              |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| CODIGO BPIN N°:                         | 2025134730001                                                                                                       |                              |                  |
| CONTRATO N°:                            | 050 DEL 2025                                                                                                        | 11-AGO-2025                  | OBR-SCC-024-2025 |
| TIPO DE CONTRATO:                       | OBRA.                                                                                                               |                              |                  |
| OBJETO:                                 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR |                              |                  |
| CONTRATISTA:                            | CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S                                                                           |                              |                  |
| NIT:                                    | 901051132-0                                                                                                         |                              |                  |
| REPRESENTANTE LEGAL:                    | TANIA CLARETH GUERRA BARROS                                                                                         |                              |                  |
| CEDULA DE CIUDADANIA:                   | 49.778159 DE VALLEDUPAR, CESAR                                                                                      |                              |                  |
| VALOR INICIAL:                          | CINCO MIL TREINTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 5.031.814.066,00)           |                              |                  |
| ANTICIPO (27%):                         | \$ 1.358.589.797,82                                                                                                 |                              |                  |
| PLAZO INICIAL:                          | DIEZ (10) MESES                                                                                                     |                              |                  |
| FECHA DE INICIO:                        | 01-SEP-2025                                                                                                         |                              |                  |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN                 |                                                                                                                     |                              |                  |
| CDP N°:                                 | 25525                                                                                                               |                              |                  |
| RP N°:                                  | 20625                                                                                                               |                              |                  |
| INTERVENTORIA                           |                                                                                                                     |                              |                  |
| CONTRATO N°:                            | 051 DEL 2025                                                                                                        | 19-AGO-2025                  | INT-SCC-004-2025 |
| INTERVENTOR:                            | MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.                                                                                 |                              |                  |
| NIT:                                    | 900484805-3                                                                                                         |                              |                  |
| REPRESENTANTE LEGAL:                    | LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ /                                                                                         |                              |                  |
| CEDULA DE CIUDADANIA:                   | 77091383 DE VALLEDUPAR, CESAR                                                                                       |                              |                  |
| ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES |                                                                                                                     |                              |                  |
| SUSPENSION N°X:                         | N/A                                                                                                                 | N/A                          |                  |
| AMP. N°X                                | N/A                                                                                                                 | N/A                          |                  |
| SUSPENSION N°X:                         |                                                                                                                     |                              |                  |
| REINICIO N°X:                           | N/A                                                                                                                 |                              |                  |
| ADICIONAL N°1:                          | EN TRAMITE                                                                                                          | TIEMPO<br>TRESA (3)<br>MESES | VALOR<br>\$0,00  |
| MODIFICACION N°X:                       | 20-MAR-2026                                                                                                         |                              |                  |
| VALOR CON ADICIONALES:                  | CINCO MIL TREINTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 5.031.814.066,00)           |                              |                  |

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-015                      | Versión: 0.2                         | Página 1 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

|                                                                                   |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE OBRA | Código: F-GI-015 |
|                                                                                   |                            | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                            | Página 2 de 6    |

|                               |                          |                             |                     |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PLAZO CON ADICIONALES:        | DIEZ (10) MESES          |                             |                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 30-JUN-2026              | FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN: | 30-JUN-2026         |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS        |                          |                             |                     |
| CONCEPTO                      | FECHA DE SUSCRIPCION     | PORCENTAJE                  | VALOR DEL PAGO      |
| ANTICIPO:                     | 01-SEP-2025              | 27%                         | \$ 1.358.589.797,82 |
| PAGOS REALIZADOS              |                          |                             |                     |
| CONCEPTO                      | FECHA DE SUSCRIPCION     | PORCENTAJE                  | VALOR DEL PAGO      |
| ACTA PARCIAL NO.01            | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025  | 30,68%                      | \$ 1.543.583.573,77 |
| ACTA PARCIAL NO.02            | 19 DE DICIEMBRE DE 2025  | 14,44%                      | \$ 726.810.013,99   |
| ACTA PARCIAL NO.03            | 3 DE MARZO DE 2026       | 14,63%                      | \$ 736.286.068,98   |
| % DE AVANCE FISICO:           | 89.73% / 27 – MAY – 2026 |                             |                     |
| MUNICIPIO:                    | MORALES – BOLIVAR        |                             |                     |

A los 30 días del mes de JUNIO del año 2026, los suscritos, **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S**, con NIT **901051132-0**, representado(a) legalmente por **TANIA CLARETH GUERRA BARROS**, como Contratista de Obra, **MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.**, con NIT **900484805-3**, representado(a) legalmente por **LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ**, como Contratista de Interventoría, **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON** como **SUPERVISOR DE APOYO** y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como **JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante **FONCOLOMBIA**, con NIT:901.473.251-1.

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, con la firma del presente documento, no encontrarse, ni la entidad que representa, incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en la Ley; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente a **FONCOLOMBIA** para los fines a que haya lugar, han acordado suscribir el presente **ADICIONAL N°1** dentro del Contrato de Obra N°**050** de **2025**, con fundamento en los siguientes:

#### CONSIDERANDO

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-015                      | Versión: 0.2                         | Página 2 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

|                                                                                   |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE OBRA | Código: F-GI-015 |
|                                                                                   |                            | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                            | Página 3 de 6    |

1. Que a los **ONCE (11) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° **050 DEL 2025** con el contratista **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**.
2. Que a los **UN (01) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N°**050 DEL 2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que conforme a la cláusula **6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA**, del Contrato de Obra N°**050 de 2025**, establece como plazo de ejecución lo siguiente: "El plazo del Contrato es de **DIEZ (10) MESES**. **PARAGRAFO 1. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. **PARAGRAFO 2. TERMINACION.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del **FONDO MIXTO**."
4. Que a la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al Contrato de Obra N°**050 de 2025**.

| N° MODIFICACION      | FECHA           | OBSERVACIONES                       |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| MAYORES Y MENORES #1 | 20 – MAR – 2026 | Balance de cantidades contractuales |

5. Que mediante **OFICIO** fechado el día **17 de JUNIO de 2026**, firmado por **TANIA CLARETH GUERRA BARROS**, representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S**, Contratista de Obra, dirigido a **MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.**, Contratista de Interventoría, en el cual manifiesta la necesidad de adicionar un plazo de **TRES (3) MESES** y un valor de **CERO (\$0,00)** al Contrato de Obra N°**050 DE 2025**, aduciendo que se requiere esta adición para dar cumplimiento al alcance contractual ya que hubo aumento de actividades como La presente solicitud se fundamenta en situaciones técnicas, operativas y externas al contratista, presentadas durante el desarrollo de la obra, las cuales han afectado el normal avance de las actividades programadas, entre las que se destacan:
  - Presencia de lluvias intensas y continuas, que han generado saturación de suelos, limitación en el acceso de personal, maquinaria y materiales a los frentes de trabajo y restricciones para la ejecución segura de actividades de movimiento de tierra.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-015                      | Versión: 0.2                         | Página 3 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

|                                                                                   |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE OBRA | Código: F-GI-015 |
|                                                                                   |                            | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                            | Página 4 de 6    |

- Retrasos en el suministro y entrega de materiales por parte de los proveedores, indispensables para la continuidad de la ruta crítica del proyecto, lo que ha impactado la secuencia normal de ejecución prevista en el cronograma aprobado.
- Restricciones de movilidad, equipos e insumos, así como dificultades para el desplazamiento del personal técnico y operativo, derivadas de situaciones de orden público en el sector.

6. Que, mediante comunicación fechado el día 18 de JUNIO de 2026, firmado por por **LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ**, representante legal de **MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.**, Contratista de Interventoría, dirigida a FONCOLOMBIA, en el cual considera viable el adicional N°1 del Contrato de Obra N°050 DE 2025, por un plazo de TRES (3) MESES y un valor de CERO (\$0,00), aduciendo que este tiempo adicional una vez evaluada la petición es un tiempo valido para dar cumplimiento al alcance contractual y solicita lo propio para el contrato de interventoría.
7. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud del adicional requerido por el Contratista de Obra, avalada por el Contratista de Interventoría para llevar a feliz término del desarrollo del objeto contractual.
8. Que el Contrato de Obra N°050 DE 2025 celebrado entre la FONCOLOMBIA y **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S**, el cual se encuentra vigente en su plazo de ejecución según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.
9. Que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

Así las cosas, el presente Contrato Adicional N°1 se registrá por las siguientes,

#### CLAUSULAS:

**PRIMERA:** Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Obra N°050 DE 2025, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"*, celebrado entre FONCOLOMBIA y **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S**, por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del 1 de JULIO de 2026 y hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2026.

**PARAGRAFO PRIMERO:** La firma **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S** renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente adición del Contrato de Obra N°050 de 2025, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-015                      | Versión: 0.2                         | Página 4 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

|                                                                                   |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE OBRA | Código: F-GI-015 |
|                                                                                   |                            | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                            | Página 5 de 6    |

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En virtud de la aplicación del contenido de la presente adición, no se entiende que FONCOLOMBIA renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones aprobado por el Contratista de Interventoría.

**SEGUNDA:** El presente contrato adicional es solo en tiempo, por lo tanto, no se modifica el valor establecido en la cláusula 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. del Contrato de Obra N°050 de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

**TERCERA:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones, el cual será actualizado y presentado en los próximos 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, con el aval de la interventoría a FONCOLOMBIA.

**CUARTA:** La firma **CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL RIO S.A.S** - Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de **COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. **B-100066732**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **B-100018367**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia y allegue la actualización correspondiente a FONCOLOMBIA en un término no superior a cinco (5) días hábiles. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

**PARAGRAFO PRIMERO:** En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el Contratista de Obra, se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

**QUINTA:** Para todos los efectos, son documentos de la presente adición los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

**SEXTA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contraídas del contrato principal, actas, otro si y contratos adicionales no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes.

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-015                      | Versión: 0.2                         | Página 5 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |

|                                                                                   |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ADICIONAL CONTRATO DE OBRA | Código: F-GI-015 |
|                                                                                   |                            | Versión: 0.2     |
|                                                                                   |                            | Página 6 de 6    |

**SEPTIMA:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior, firman el presente ADICIONAL N°1 al CONTRATO DE OBRA N°050 de 2026 los que en ella intervinieron, el 30 de JUNIO de 2026.

  
**TANIA CLARETH GUERRA BARROS**  
 Representante Legal  
**CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES DEL**  
**RIO S.A.S**  
 Contratista de Obra

  
**LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ**  
 Representante Legal  
**MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES**  
**S.A.S**  
 Contratista de Interventoría

  
**NILSON CAMILO RANGEL**  
**ALARCON**  
 Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
 Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON** – Supervisor O APOYO FONCOLOMBIA 

|                                       |                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-015                      | Versión: 0.2                         | Página 6 de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC   |