CODIGO BPIN N°:	202500000028555		
CONTRATO N°:	033 DE 2026	10 – ABR- 2026	OBR-SCC-008-2026
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ROSARIO Y CARDENALES JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO"*		
CONTRATISTA:	T & D INGENIERIA S.A.S.		
NIT:	901318396-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES VEGA PEREZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1049894059 DE HATILLO DE LOBA		
VALOR INICIAL:	MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUERENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.095.366.108,48)		
ANTICIPO (50%):	($54.683.054,24)		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIO:	13 – ABR – 2026		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	25R00122 26R00006 25-00475		
RP N°:	26R00064		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	034 DE 2026	10 – ABR – 2026	INT-SMC-008-2026
INTERVENTOR:	EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT:	901557525-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO LUIS CAMPO ROCHEL		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.082.947.248 DE SANTA MARTA		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
REINICIO N°X:	N/A		
ADICIONAL N°1:	12 – JUL – 2026	**TIEMPO** TRES (3) MESES	**VALOR** $0,00
ADICIONAL N°2:	EN TRAMITE	**TIEMPO** DOS (2) MESES	**VALOR** $0,00
MODIFICACION N°X:	N/A		

VALOR CON ADICIONALES:	MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUERENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.095.366.108,48)		
PLAZO CON ADICIONALES:	OCHO (8) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 – JUL – 2026	**FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN:**	10 – DIC– 2026

DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DEL PAGO**
ANTICIPO:	13 – ABR – 2026	50%	$54.683.054,24

PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DEL PAGO**
PARCIAL N°X:	N/A	0%	$0,00

% DE AVANCE FISICO:	55% / 30 – SEP– 2026
MUNICIPIO:	ALTOS DEL ROSARIO, BOLIVAR

A los 11 días del mes de OCTUBRE del año 2026, los suscritos, **T & D INGENIERIA S.A.S**, con NIT **901318396-6**, representado(a) legalmente por **CARLOS ANDRES VEGA PEREZ**, como Contratista de Obra, **EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S**, con NIT **901557525-4**, representado(a) legalmente por **EDUARDO LUIS CAMPO ROCHEL**, como Contratista de Interventoría, **ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ**, como SUPERVISOR y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, con NIT:901.473.251–1.

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, con la firma del presente documento, no encontrarse, ni la entidad que representa, incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en la Ley; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente a FONCOLOMBIA para los fines a que haya lugar, han acordado suscribir el presente ADICIONAL N°**2** dentro del Contrato de Obra N°**033** de **2026**, con fundamento en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O

1. Que el día 10 de ABRIL de 2026, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°**033** de **2026**, con la firma **T & D INGENIERIA S.A.S** cuyo objeto es ***"CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ROSARIO Y CARDENALES JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO"***

2. Que el día 13 de ABRIL de 2026, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°**033** de **2026**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

3. Que conforme a la cláusula **6**: **PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA**, del Contrato de Obra N°**033** de **2026**, establece como plazo de ejecución lo siguiente: ***"El plazo del Contrato es de TRES (03) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de***

Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO."

4. Que a la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al Contrato de Obra N°**033** de **2026**.

N° MODIFICACION	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES #1	20 – ABR – 2026	N/A

5. Que mediante **OFICIO** fechado el día **15** de SEPTIEMBRE de **2026**, firmado por **T & D INGENIERIA S.A.S.,** representante legal de la empresa **CARLOS ANDRES VEGA PEREZ**, Contratista de Obra, dirigido a **EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S**, Contratista de Interventoría, en el cual manifiesta la necesidad de adicionar un plazo de **DOS (2) MESES** al Contrato de Obra N°**033** de **2026**, aduciendo que Con la solución técnica ya establecida, debemos ejecutar dos sistemas de acueducto independientes, con frentes de obra en Puerto Rosario y Cardales. Esta condición exige atender en cada corregimiento obras y suministros particulares de captación, almacenamiento, redes de distribución, cerramientos y componentes complementarios. La coordinación de personal, maquinaria, transporte y abastecimiento para dos ubicaciones, distintas demandas, mayor tiempo efectivo y restringe la posibilidad de desarrollar simultáneamente todas las actividades bajo los rendimientos inicialmente previstos, especialmente dadas las condiciones de acceso.

6. Que, mediante comunicación fechado el día 21 de SEPTIEMBRE de 2026, firmado por **EDUARDO LUIS CAPO ROCHEL**, representante legal de **EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S**, Contratista de Interventoría, dirigida a FONCOLOMBIA, en el cual considera viable el adicional N°**2** del Contrato de Obra N°**033** de **2026**, por un plazo **DOS (2) MESES**, aduciendo que este tiempo adicional una vez evaluada la petición es un tiempo valido para dar cumplimiento al alcance contractual y solicita lo propio para el contrato de interventoría.

7. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud del adicional requerido por el Contratista de Obra, avalada por el Contratista de Interventoría para llevar a feliz término del desarrollo del objeto contractual.

8. Que el Contrato de Obra N°**033** de **2026** celebrado entre la FONCOLOMBIA y **T & D INGENIERIA S.A.S**, el cual se encuentra vigente en su plazo de ejecución según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.

9. Que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

Así las cosas, el presente Contrato Adicional N°**2** se regirá por las siguientes,

C L A U S U L A S:

PRIMERA: Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Obra N°**033 de 2026**, cuyo objeto es ***"CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ROSARIO Y CARDENALES JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO"***, celebrado entre FONCOLOMBIA y **T & D INGENIERIA S.A.S**, por el término de DOS (2) meses, contados a partir del 11 de OCTUBRE de 2026 y hasta el 11 de DICIEMBRE de 2027.

PARAGRAFO PRIMERO: La firma **T & D INGENIERIA S.A.S** renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente adición del Contrato de Obra N°**033 de 2026**, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

PARAGRAFO SEGUNDO: En virtud de la aplicación del contenido de la presente adición, no se entiende que FONCOLOMBIA renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

PARÁGRAFO TERCERO: Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones aprobado por el Contratista de Interventoría.

SEGUNDA: El presente contrato adicional es solo en tiempo, por lo tanto, no se modifica el valor establecido en la cláusula 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. del Contrato de Obra N**033 de 2026**.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

TERCERA: Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones, el cual será actualizado y presentado en los próximos 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, con el aval de la interventoría a FONCOLOMBIA.

CUARTA: La firma **T & D INGENIERIA S.A.S** - Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. **75-44-101152982**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **75-40-101058009**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia y allegue la actualización correspondiente a FONCOLOMBIA en un término no superior a cinco (5) días hábiles. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el Contratista de Obra, se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

QUINTA: Para todos los efectos, son documentos de la presente adición los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

SEXTA: Todas las cláusulas y estipulaciones contraídas del contrato principal, actas, otro si y contratos adicionales no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes.

SEPTIMA: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior, firman el presente ADICIONAL N°**2** al CONTRATO DE OBRA N° **033 de 2026** los que en ella intervinieron, el **11 de OCTUBRE de 2026.**

CARLOS ANDRES VEGA PEREZ
Representante Legal
T & D INGENIERIA S.A.S.
Contratista de Obra

EDUARDO LUIS CAMPO ROCHEL
Representante Legal
EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Interventoría

ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ
SUPERVISOR
FONCOLOMBIA

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. NILSON CAMILO RANGEL ALARCON – Supervisor O APOYO FONCOLOMBIA